

“प्रपत्र ब” भवन के कार्य वर्ष 2007 . 08

क्रं	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
अस्पताल एवं औषधालय भवन का निर्माण																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	द्वितीय चरण में 20 बिस्तरीय शैयायुक्त वार्ड का निर्माण एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण हरई ।		45.00	6-1-03	40.00	02-03	27-2-03 29-6-05	30-9-05 30-4-06	दि. 30.04.06 को कार्य पूर्ण	24.04		—	—	दि. 30.04.06 को कार्य पूर्ण	24.04	—	भवन हस्तांतरण दि. 6.6.06
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	द्वितीय चरण में 20 बिस्तरीय शैयायुक्त वार्ड का निर्माण एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण सिंगोडी		45.00	6-1-03	43.45	05-06	23-7-05	22-6-06	दि. 29.12.06 को कार्य पूर्ण	38.37		—	—	दि. 29.12.06 को कार्य पूर्ण	38.37	—	भवन हस्तांतरण दि. 3.2.07

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	द्वितीय चरण में 20 बिस्तरीय शैयायुक्त वार्ड का निर्माण एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण धनोरा		45.00	6.1.03	40.00	02-03	3.2.03 29.6.05	28.2.06 28.2.06	दि. 28.02.06 को कार्य पूर्ण	39.15		—	—	दि. 28.02.06 को कार्य पूर्ण	39.15	—	भवन स्थानांतरण दि.14.8.06
4	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	छिंदवाड़ा जिले के भवन विहिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दमुआ में 30 बिस्तरीय भवन एवं एक जी टाईप एवं एक एच टाईप आवास गृहा का निर्माण		65.00 लाख	6.1.03	60.00	02-03	17.1.06	16.12.06	मुख्य भवन में छत कार्य प्रगति पर एवं लिटल स्तर का कार्य प्रगति पर, जी एवं एच टाईप आवास गृह में दरवाजें, खिड़की, वाटर सप्लाइ सेनेटरिंग रंगाई पुताई का कार्य शेष।	36.02		मुख्य भवन जी एवं एच में छत कार्य पूर्ण, एवं प्लास्टर, फ्लोरिंग खिड़की, दरवाजें का कार्य प्रगति पर	8.22	मुख्य भवन जी एवं एच में छत कार्य पूर्ण, एवं प्लास्टर, फ्लोरिंग खिड़की, दरवाजें का कार्य प्रगति पर	44.22	31.03.07	—

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मोहखेड में सामु. स्वा. केन्द्र पर 20 बिस्तरीय अस्पताल भवन के साथ एक जी, टाईप, एवं एक एच.टाईप आवास गृह का निर्माण	—	45.00	6-1-03	—	—	—	—	कार्य पूर्ण	42.12		—	—	कार्य पूर्ण	42.12	कार्य पूर्ण	भवन हस्तांतरण
6	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पांढुरी	नांदनवाडी में सामु. स्वा. केन्द्र पर 20 बिस्तरीय अस्पताल भवन के साथ एक जी, टाईप, एवं एक एच.टाईप आवास गृह का निर्माण		45.00 13.45	6-1-03 16-3-98	—	—	03/05/2003	19/10/04	दि. 30.9.06 को कार्य पूर्ण	80.02		—	—	दि. 30.9.06 को कार्य पूर्ण	80.02	30-9-06	भवन हस्तांतरण
				महायोग (कुल 6 कार्य)		303.45	--	--	--	--	--	5 कार्य पूर्ण 1 प्रगति पर	259.72		—	8.22	5 कार्य पूर्ण 1 प्रगति पर	267.94	--	--

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
डिपार्जिट अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण																				
1	संभाग विभाग निर्माण लोक	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक टीईप आवास गृह का निर्माण ग्राम छूर्ई		14.85	8.1.03	14.34	03-04	27.2.03	31.7.06	प्लास्टर एवं फर्श का कार्य प्रगति पर।	10.31				प्लास्टर एवं फर्श का कार्य प्रगति पर।	10.31	31.3.07	
2	संभाग विभाग निर्माण लोक	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक टीईप आवास गृह का निर्माण ग्राम बडेगांव		14.85	8.1.03	14.35	03-04	20.12.05	19.5.06	दि. 20.12.06 को कार्य पूर्ण	13.32				दि. 20.12.06 को कार्य पूर्ण	13.32	—	भवन हस्तांतरण दि. 24.3.07
3	संभाग विभाग निर्माण लोक	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक टीईप आवास गृह का निर्माण ग्राम सोनपुर		14.85	8.1.03	14.34	03-04	9.12.05	8.6.06	दि. 20.7.06 को कार्य पूर्ण	14.71				दि. 20.7.06 को कार्य पूर्ण	14.71	—	कार्य पूर्ण

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम सुरलाखापा		14.85	8.1.03	-	-	9.12.05	8.5.06	दि. 5.2.07 को कार्य पूर्ण	13.69			0.75	दि. 5.2.07 को कार्य पूर्ण	14.44	-	कार्य पूर्ण भवन हस्तांतरण
5	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम राहीवाडा		14.85	8.1.03	14.35	03-04	24.4.03	10.11.05	दि. 31.12.05 को कार्य पूर्ण	15.48				दि. 31.12.05 को कार्य पूर्ण	15.48	-	कार्य पूर्ण भवन हस्तांतरण दि.नांक 24.3.07
6	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम परतापुर		14.85	8.1.03	-	-	21.4.03	15.7.06	कार्य पूर्ण	15.56				कार्य पूर्ण	15.56	-	कार्य पूर्ण भवन हस्तांतरण

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम ओझलढाना		14.85	8.1.03	14.35	03-04	21.4.03	31.10.06	मुख्य भवन लिंटल लेवल तक कार्य पूर्ण, आवास गृह जी तथा एच में स्लेब लेवल तक कार्य पूर्ण	9.16				मुख्य भवन लिंटल लेवल तक कार्य पूर्ण, आवास गृह जी तथा एच में स्लेब लेवल तक कार्य पूर्ण	9.16	-	
8	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम बटकाखापा		14.85	8.1.03	14.35	03-04	4.1.06	3.7.06	कार्य पूर्ण	14.67				कार्य पूर्ण	14.67	-	कार्य पूर्ण भवन दि. 20.2.07 हस्तांतरित
9	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम कुंडा		14.85	8.1.03	-	-	1.3.06	31.7.06	मुख्य भवन में नींव कार्य पूर्ण। (धारा-3 सी में दि. 29.11.06 को कार्य निरस्त किया है) (20 प्रतिशत कार्य पूर्ण)	2.27				मुख्य भवन में नींव कार्य पूर्ण। (धारा-3 सी में दि. 29.11.06 को कार्य निरस्त किया है) (20 प्रतिशत कार्य पूर्ण)	2.27	31.3.07	धारा-3 सी में दि. 29.11.06 को कार्य निरस्त किया है गया था, पुनः पूर्व ठेकेदार के रिस्ट एंड कास्ट पर निविदा आमंत्रित कर एजेंसी फिक्स

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम मोरखोंगरी		14.85	8.1.03	14.34	03-04	26.2.03	25.8.03	दि. 15.7.05 को कार्य पूर्ण	14.91				दि. 15.7.05 को कार्य पूर्ण	14.91	-	कार्य पूर्ण भवन हस्तांतरित दि. 30.08.05
11	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम बागबर्धिया		14.85	8.1.03	-	-	24.4.03	23.10.03	कार्य पूर्ण	15.13				कार्य पूर्ण 25.03.07 को कार्य पूर्ण	15.13	-	कार्य पूर्ण भवन हस्तांतरित
12	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम रामपुर		14.85	8.1.03	14.34	03-04	27.2.03	10.3.05	दि. 10.03.05 को कार्य पूर्ण,	15.15				दि. 10.03.05 को कार्य पूर्ण,	15.15	-	भवन हस्तांतरण दि.26.10.05

क्र.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	कमाल	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम भतोडिया		14.85	8.1.03	14.35	03-04	27.2.03	26.8.03	कार्य पूर्ण	15.42				कार्य पूर्ण दिनांक 28.02.06	15.42	-	भवन हस्तांतरण दि. 13.8.06
14	कमाल	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम हिरदागढ		14.85	8.1.03	14.35	03-04	21.4.03	20.10.03	कार्य पूर्ण	13.12				कार्य पूर्ण	13.12	-	भवन हस्तांतरण दि. 13.8.06
15	कमाल	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम बुरीखुर्द		14.85	8.1.03	14.35	03-04	3.3.03	2.9.03	कार्य पूर्ण	14.50				कार्य पूर्ण	14.50	-	भवन हस्तांतरण दि.30.11.06

क्र.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि	
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
16	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम डुंगरिया		14.85	8.1.03	14.35	03-04	21.4.03	20.10.03	कार्य पूर्ण हस्तांतरण शेष	13.67				कार्य पूर्ण हस्तांतरण शेष	13.67	—	दिनांक 10.12.06 को कार्य पूर्ण,	
17	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	मिनि प्रा.स्वा. केन्द्र एवं एक जी एवं एक एच टाईप आवास गृह का निर्माण ग्राम चावलपानी		14.85	8.1.03	14.34	03-04	6.10.05	30.6.06	मुख्य भवन में फ्लोरिंग कार्य प्रगति पर एवं आवासीय भवन में छत कार्य पूर्ण शेष प्रगति पर	12.50			0.76	मुख्य भवन में फ्लोरिंग कार्य प्रगति पर एवं आवासीय भवन में छत कार्य पूर्ण शेष प्रगति पर	13.26	31.03.07		
18	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	129 कोरई	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण माचागोरा	—	14.85	01/08/2003			08/07/2006	02/03/2007	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण (आवास गृह)	10.85			फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	--	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण (आवास गृह)	10.85	31/03/07	मुख्य भवन पूर्ण

क्र.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
19	2	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण लिंगा	-	14.85	01/08/2003			21/2/03	20/08/03	कार्य पूर्ण (95 प्रतिशत)	12.17		फिनिसिंग कार्य प्रगति पर	--	कार्य पूर्ण (95 प्रतिशत)	12.17	30-06-07	
20	2	छिन्दवाड़ा	129 चौखंड	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण पाजरा	-	14.85	01/08/2003			14/6/06	13/12/06	फिनिसिंग प्रगति पर (मुख्य भवन) आवास गृह छत कार्य प्रगति पर	5.54		आवास गृह प्रगति पर	--	फिनिसिंग प्रगति पर (मुख्य भवन) आवास गृह छत कार्य प्रगति पर	5.54	30-06-07	मुख्य भवन हस्तांतरित दिनांक 17.04 07
21	2	छिन्दवाड़ा	130 सोसर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण बोरगांव	-	14.85	01/08/2003		-	-		छत कार्य प्रगति पर	1.95		छत कार्य प्रगति पर	1.80	छत कार्य प्रगति पर	3.75	30-06-07	

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथी	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पांडुरी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण तिगांव	-	14.85	01/08/2003		-	25-9-06	24-3-07	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर (मुख्य भवन + आवास गृह)	12.42		फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	--	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर (मुख्य भवन + आवास गृह)	12.42	30-06-07	-
23	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पांडुरी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण सिराठा	-	14.85	01/08/2003			06/02/2006	12/01/2006	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	4.32		फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	--	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर (मुख्य भवन) कार्य प्रगति पर (आवास गृह)	4.32	30-06-07	
				महा योग 23 कार्य		341.55	--	--	--	--	--	13 कार्य पूर्ण 10 प्रगति पर	270.82			3.31	13 कार्य पूर्ण 10 प्रगति पर	274.13		

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
डिपाजिट अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्रामोदय																				
13	विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पांडुर्णा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पांडुर्णा की कम्पाउण्ड वॉल का निर्माण	-	4.77	25-01-06	4.35	06&07	25-03-06	24-06-06	कार्य पूर्ण 31.12.06	3.40	0.00	-	--	कार्य पूर्ण 31.12.06	3.40		
				कुल योग (1 कार्य)		4.77		4.35				1 कार्य पूर्ण	3.40	0.00	-	--	1 कार्य पूर्ण	3.40		
डिपाजिट अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन																				
1	विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पांडुर्णा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पांडुर्णा में 4 एच टाईप आवास गृह का निर्माण	-	12.80	31-3-06	-	-	25-9-06	24.7.07	फिनिसिंग कार्य प्रगति पर	7.56	-	फिनिसिंग कार्य प्रगति पर	--	फिनिसिंग कार्य प्रगति पर	7.56	30-06-07	
				कुल योग		12.80	-	-	-	-	-	1 कार्य प्रगति पर	7.56	-			1 कार्य प्रगति पर	7.56	-	

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
नाबार्ड डिपार्जिट अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	124 जामई	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण - रोहनाकलां (एक ई / एफ टाईप एवं दो एच टाईप आवास गृह सहित)	-	28.00	28-11-05	19.95	05-06	17/5/06	16/03/07	मुख्य भवन 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण आवास गृह 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	23.55		-	0.00	मुख्य भवन 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण आवास गृह 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	23.55	30-06-07	
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण - शिकारपुर (एक ई / एफ टाईप एवं दो एच टाईप आवास गृह सहित)	-	28.00	28-11-05	19.95	05-06	17/05/06	16/03/07	मुख्य भवन 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण आवास गृह 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	23.78		-	0.00	मुख्य भवन 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण आवास गृह 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण	23.78	30-06-07	
3	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	130 सौसर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण - पारडसिंगा (एक ई / एफ टाईप एवं दो एच टाईप आवास गृह सहित)	-	28.00	28-11-05	19.95	05-06	02/06/06	01/04/07	नींव खुदाई कार्य (मुख्य भवन)	0.10		-	0.00	नींव खुदाई कार्य (मुख्य भवन)	0.10	30-06-07	पूर्व टेकेदार के हर्ज व खर्च पर निविदा आमंत्रित
				कुल योग 3 कार्य		84.00						3 प्रगति	47.43			0.00	3 प्रगति	47.43		

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथी	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ओ. प्र. सं. कार्यालय भवनों का निर्माण																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भवन निर्माण छिन्दवाड़ा में महिला आई. टी आई	-	अपेक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				कुल योग	-	अपेक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथी	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

अन्य डिपार्जिट औद्योगिक प्रशिक्षण

1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेन्टर ऑफ एक्सलेन्स के रूप में उन्नयन		50.22	25-04-06	-	-	6-11-06	5-7-07	छत स्तर तक कार्य प्रगति पर	9.15	-	छत कार्य प्रगति पर	14.19	छत कार्य प्रगति पर	23.34	31-8-07	
				कुल योग		50.22							9.15			14.19		23.34		

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

11 वां वित्त आयोग पुलिस थाना भवनो का निर्माण

1	संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	129 चौरई	थाना भवन का निर्माण - चौरई	-	12.00	07-7-03	-	-	-	-	भू-तल एवं प्रथम तल सहित कार्य पूर्ण	12.15					भू-तल एवं प्रथम तल सहित कार्य पूर्ण	12.15	कार्य पूर्ण	
2	संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	124 जामई	थाना भवन का निर्माण लावाघौघरी	-	12.00	07-7-03	-	-	06-12-03	05-06-04	भू-तल बेसमेन्ट सहित कार्य लगभग पूर्ण छुट - पुट कार्य एवं बिजली पानी कार्य शेष	11.65					भू-तल बेसमेन्ट सहित कार्य लगभग पूर्ण छुट - पुट कार्य एवं बिजली पानी कार्य शेष	11.65	आबंटन अनुसार कार्य पूर्ण	
3	संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	130 सोसर	थाना भवन का निर्माण बिछुआ	-	12.00	07-7-03	-	-	06-12-03	05-06-04	भू-तल तक कार्य पूर्ण	12.74					भू-तल तक कार्य पूर्ण	12.74	आबंटन अनुरूप कार्य पूर्ण	

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	थाना भवन का निर्माण मोहखेड	-	12.00	07-7-03	-	-			भू-तल तक सिविल कार्य पूर्ण	14.05				भू-तल तक सिविल कार्य पूर्ण	14.05	आबंटन अनुरूप कार्य पूर्ण	
5	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	130 सौसर	थाना भवन का निर्माण सौसर	-	12.00	07-7-03	-	-			भू-तल तक कार्य पूर्ण	12.43				भू-तल तक कार्य पूर्ण	12.43	आबंटन अनुरूप कार्य पूर्ण	
6	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	130 सौसर	थाना भवन का निर्माण -लोधीखेडा	-	12.00	07-7-03	-	-	06-12-03	05-06- 04	भू-तल एवं प्रथम तल सहित कार्य लगभग समाप्त बिजली पानी एवं छुट पुट कार्य शेष	9.68				भू-तल एवं प्रथम तल सहित कार्य लगभग समाप्त बिजली पानी एवं छुट पुट कार्य शेष	9.68	30-08-06	
				कुल योग		72.00		-	-	-	-	4 - पूर्ण 2 - प्रगति पर	72.70				4 - पूर्ण 2 - प्रगति पर	72.70		

क्र.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथी	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
67-4059-(80)-(800)-0101(7094) जेल सुधारों की योजना अंतर्गत निर्माण कार्य																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	जिला जेल छिन्दवाड़ा में संतरी चौकी का निर्माण कार्य		0.46 लाख	8.8.05	-	-	26.9.05	25.10.05	कार्य पूर्ण	0.36				कार्य पूर्ण	0.36	-	-
				कुल योग		0.46	-	-	-	-	-	1 कार्य पूर्ण	0.36				1 कार्य पूर्ण	0.36	-	-

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथी	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
67-4059-(80)-(800)-0101(7094) जेल सुधारों की योजना अंतर्गत निर्माण कार्य																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	जिला जेल में 2 नग बैरेको का निर्माण (प्रत्येक के साथ 4-4 लैट्रिन बाथरूम सहित)		20.00 लाख	21.4.06	17.42	06-07	-	-	प्लीथ स्तर तक का कार्य पूर्ण सुपरस्ट्रक्चर प्रगति पर	4.22		कार्य प्रगति पर		प्लीथ स्तर तक का कार्य पूर्ण सुपरस्ट्रक्चर प्रगति पर	4.22	6/2007	
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	जिला जेल छिन्दवाड़ा की दीवार, प्लास्टर एवं फर्स का नवीनीकरण		0.90 लाख	21.4.06	0.90	06-07	16.6.06	15.9.06	कार्य पूर्ण	1.03				कार्य पूर्ण	1.03	-	
3	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	जिला जेल छिन्दवाड़ा में नाली एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण तथा वाटर टैंक का नवीनीकरण		3.18	21.4.06	2.735 एवं 0.44	06-07 एवं 06-07	16.6.06	15.9.06	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	2.39		कार्य प्रगति पर		80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	2.39	31.03.07	

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	जिला जेल छिन्दवाड़ा में 10 नग टॉयलेट का निर्माण कार्य।		2.50	21.4.06	2.42	06-07	16.6.06	15.9.06	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण	1.56		कार्य पूर्ण		कार्य पूर्ण	1.56	31.03.07	
				योग (5 कार्य)		27.04		-	-			2 कार्य पूर्ण 3 प्रगति पर	9.56		1 कार्य पूर्ण		3 कार्य पूर्ण 2 प्रगति पर	9.56	-	

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
सांसद मद																				
1	संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	विज्ञान एवं प्राद्योगिक सूचना विस्तार हेतु तारा मंडल भवन का निर्माण शुक्ला ग्राऊंड के पास छिन्दवाड़ा		3.50 सां 2.00 जन. 5.50	-	-	-	26.2.05	25.5.05	कार्य पूर्ण	3.62 सां 2.55 जन. 6.17	-			कार्य पूर्ण	3.62 सां 2.55 जन. 6.17	-	कार्य पूर्ण
2	संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	न्याय सेवा सदन सामुदायिक भवन का निर्माण जिला एवं सत्र न्यायालय छिन्दवाड़ा		15.00 लाख	-	14.26	06-07	25.6.05	24.12.05	कार्य पूर्ण	15.39	-			कार्य पूर्ण	15.39	-	कार्य पूर्ण
3	संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	डामरीकरण वार्ड नं. 24 कलेक्ट्रेट से जैन मंदिर की ओर छिन्दवाड़ा		0.97 लाख	-	-	-	-	-	कार्य निरस्त	-	-	-	-	कार्य निरस्त	-	-	-
				योग : 3 कार्य		21.47	-	14.26					21.56				2 कार्य पूर्ण 1 निरस्त	21.56		

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
विधायक मद																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	जामई	चीलघर का निर्माण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर जुन्नारदेव		1.50	20-11-06	--	--	--	--	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण	0.70	--	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण		95 प्रतिशत कार्य पूर्ण	0.70	--	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
2	-तदैव-	छिन्दवाड़ा	सौंसर	सामुदायिक भवन निर्माण न्यायालय के जमीन सौंसर		2.00		--	--	--	--	कार्य प्रगति पर	0.72	--	कार्य प्रगति पर (छत कार्य)		कार्य प्रगति पर (छत कार्य)	0.72		
				कुल योग 2 कार्य		3.50						5 कार्य पूर्ण, 2 प्रगति पर	1.42		2 प्रगति पर		2 प्रगति पर	1.42		

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
जनभागीदारी																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क.	छिन्दवाड़ा	128 अमरवाड़ा	पुराने भवन के उन्नयन हेतु सानुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरवाड़ा (जनभागीदारी)		4.090	-	4.090	2006-07	6-6-06	5-8-06	कार्य पूर्ण (30.10.06 को कार्य पूर्ण)	4.09	-			कार्य पूर्ण (30.10.06 को कार्य पूर्ण)	4.09	दि. 30.10.06 को कार्य पूर्ण	
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क.	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	दो नवीन कक्ष निर्माण हेतु कक्ष क्रं. 17 एवं 18 के ऊपर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिन्दवाड़ा		5.100	-	5.100	2006-07	17-2-06	16-7-06	कार्य पूर्ण (30.10.06 को कार्य पूर्ण)	2.72	-			कार्य पूर्ण (30.10.06 को कार्य पूर्ण)	2.72	दि. 30.10.06 को कार्य पूर्ण	
3	तैय-	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	छात्रावास भूतल के ऊपर प्रथम तल पद दो कक्षों का निर्माण शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिन्दवाड़ा (जनभागीदारी)		3.360	-	3.360	2006-07	17-2-06	30-6-06	कार्य पूर्ण (30.10.06 को कार्य पूर्ण)	3.21	-			कार्य पूर्ण (30.10.06 को कार्य पूर्ण)	3.21	दि. 30.10.06 को कार्य पूर्ण	

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	—तदैय—	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	छात्रावास की कंपाउण्ड वाल गेट एवं नाली निर्माण शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिन्दवाड़ा		1.350	-	1.350	2006-07	16-2-06	10-6-06	कार्य पूर्ण (30.10.06 को कार्य पूर्ण)	0.78	—			कार्य पूर्ण (30.10.06 को कार्य पूर्ण)	0.78	दि. 30.10.06 को कार्य पूर्ण	
5	—तदैय—	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	बारुण्डीवाल की चार दीवारी की ऊँचाई बढ़ाने हेतु शासकीय नवीन जवाहर उच्च. माध्य. शाला छिन्दवाड़ा (जनभागीदारी)		0.520	-	0.520	2006-07	05-06	13-5-06	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण	0.51	—			100 प्रतिशत कार्य पूर्ण	0.51	—	
6	—तदैय—	छिन्दवाड़ा	131 पांडुर्णा	तहसील कार्यालय पांडुर्णा में कम्पाउडवाल का निर्माण (जनभागीदारी)	—	5.000	26-5-06	5.000	2006-07	-	-	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	0.00	—	कार्य प्रगति पर	—	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण	0.00	—	
7	—तदैय—	छिन्दवाड़ा		भौतिक एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला की छत में आर.सी. सी.स्लेब कार्य	—	5.342	21-12-06	5.342	2006-07	08-12-06	07-03-07	छत ढुलाई कार्य पूर्ण	3.68		कार्य प्रगति पर	1.62	छत ढुलाई कार्य पूर्ण	5.30		

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	तटबंध-	छिन्दवाड़ा		विद्युतीकरण कक्ष क्रं. 17, 18 एवं छात्रावास के प्रथम तल में	-	0.420	21-12-06	0.420	2006-07	28-09-06	27-10-06	दि. 18.10.06 को कार्य पूर्ण	0.377				दि. 18.10.06 को कार्य पूर्ण	0.377		दि. 18.10. 06 को कार्य पूर्ण
9	तटबंध-	छिन्दवाड़ा		विद्युतीकरण कार्य का विशेष मरम्मत हेतु 30 बिस्तर अस्पताल अमरवाड़ा		1.081	25-01-07	1.081	2006-07	-	-	1.12.06 को कार्य पूर्ण	0.60	-			1.12.06 को कार्य पूर्ण	0.60		
10	तटबंध-	छिन्दवाड़ा		लेबर कक्ष एवं आपरेशन कक्ष की छत मरम्मत कार्य प्रा.स्वा. केन्द्र तामिया		0.440	25-01-07	0.440	2006-07	-	-	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण	0.00	-	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कोटा स्टोन फ्लोरिंग कार्य प्रगतिपर		80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कोटा स्टोन फ्लोरिंग कार्य प्रगतिपर	0.00		
11	तटबंध-	छिन्दवाड़ा		छत मरम्मत कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छिन्दी		0.167	25-01-07	0.167	2006-07	-	-	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण	0.00	-	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण प्लास्टर (60 प्रतिशत) प्रगति पर		50 प्रतिशत कार्य पूर्ण प्लास्टर (60 प्रतिशत) प्रगति पर	0.00		
				कुल योग 11 कार्य (जनभागीदारी)		26.870	-	26.870	-	-	-	7 पूर्ण 3 प्रगति पर 1 अप्रारंभ	15.967	-		1.62	7 पूर्ण 4 प्रगति पर	17.587		

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
जन भागीदारी (उच्च शिक्षा विभाग)																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	126 परासिया	परासिया महाविद्यालय भवन का निर्माण (जनभागीदारी)	—	76.70	8-3-02	76.00	03&04	7-3-06	6-2-07	भूतल में स्लेब कार्य पूर्ण खिड़की दरवाजों, छज्जा कार्य प्रगति पर	19.13		आई.टी. फ्लोरिंग एवं कोटा स्टोन का कार्य प्रगति पर	16.17	भूतल में स्लेब कार्य पूर्ण फर्स एवं खिड़की दरवाजों, कार्य प्रगति पर	27.29	31-12-07	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	128 अमरवाड़ा	हरई महाविद्यालय भवन का निर्माण। (जनभागीदारी)	—	56.17	31-5-03	43.37	05&06	23-6-06	22-1-07	लेफ्ट हैंड साईड में प्लीथ कार्य पूर्ण, राईट हैंड साईड में प्लीथ एवं कालम कार्य पूर्ण	25.33		कार्य प्रगति पर		लेफ्ट हैंड साईड में प्लीथ कार्य पूर्ण, राईट हैंड साईड में प्लीथ एवं कालम कार्य पूर्ण	25.33	31-12-07	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण
3	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	127 दमुआ	दमुआ महाविद्यालय भवन का निर्माण। (जनभागीदारी)	—	78.78	7-3-05	77.46	05-06	30-7-05	28-3-06	एक यूनिट में 95 प्रतिशत पूर्ण, दूसरी यूनिट में दि. 22.11.06 से प्रारंभ, खुदाई पूर्ण, कालम कार्य प्रगति पर।	18.28		कार्य प्रगति पर		एक यूनिट में 95 प्रतिशत पूर्ण, दूसरी यूनिट में दि. 22.11.06 से प्रारंभ, खुदाई पूर्ण, कालम कार्य प्रगति पर।	18.28	31-12-07	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथी	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	लोक निर्माण विभाग संभाग कं.2	छिन्दवाड़ा	131 पांडुर्णा	शासकीय विज्ञान महाविद्यालय पांडुर्णा का भवन निर्माण कार्य (जनभागीदारी)	-	85.76	30-3-02	0.00	-	10-3-03	9-4-04	छत कार्य प्रगति पर	24.12		कार्य प्रगति पर		छत कार्य प्रगति पर	24.12	30-6-07	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण
5	लोक निर्माण विभाग संभाग कं.2	छिन्दवाड़ा	130 सौंस्वर	शासकीय कला महाविद्यालय लोधीखेड़ा का भवन निर्माण (जनभागीदारी)	-	51.6	20-2-02	0.00	-	9-4-04	8-1-04	छत कार्य प्रगति पर	40.43		कार्य प्रगति पर (फिनिशिंग)		कार्य प्रगति पर (फिनिशिंग)	40.43	30-6-07	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
6	लोक निर्माण विभाग संभाग कं.2	छिन्दवाड़ा	130 सौंस्वर	शासकीय कला महाविद्यालय विछुआ का भवन निर्माण (जनभागीदारी)	-	74.75	31-5-03	0.00	-	20-2-06	19-8-06	छत कार्य प्रगति पर	5.68		कार्य प्रगति पर	2053	छत कार्य प्रगति पर	8.21	31-3-08	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण
				योग (6 कार्य)		423.76		196.83				6 कार्य प्रगति पर	132.97		6 कार्य प्रगति पर	10.69	6 कार्य प्रगति पर	143.66		

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
जनभागीदारी योजना (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पांडुर्णा	नवीन ऑपरेशन कक्ष का निर्माण सामुदायिक स्वा. केन्द्र पांडुर्णा	-	9.91	10-03-06	-	-	29-5-06	28-11-06	कार्य प्रगति पर	-		कार्य प्रगति पर	-	कार्य प्रगति पर	-	30-06-07	-
				कुल योग (1 कार्य)		9.91						1 कार्य प्रगति पर	-		1 कार्य प्रगति पर		1 कार्य प्रगति पर	-		

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथी	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ओलम्पिक एशोसियेशन																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	जिला ओलम्पिक एशोसियेशन द्वारा 13 नग दुकानों का निर्माण कार्य।		41.354	30-11-05	41.354	05-06	-	-	11 नग दुकानों का कार्य पूर्ण	23.07			5.36	11 नग दुकानों का कार्य पूर्ण	28.43	-	
				योग		41.354		41.354					23.07			5.36		28.43		

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
संविधान की धारा 275 (1) भवन कार्य ।																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग कं.1	छिन्दवाड़ा	127 दमुआ	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छात्र छात्राओं के भवन निर्माण	-	250.00	17-03-06	245.31	06-07	-	-	स्कूल भवन हेतु नींव खुदाई कार्य प्रगति पर	1.95	-	मुख्य भवन में कॉलम कार्य प्रगति पर एवं 100 बिस्तर बालक छात्रावास एवं 50 बिस्तर बालिका छात्रावास का कार्य प्रगति पर	3.50	मुख्य भवन में कॉलम कार्य प्रगति पर एवं 100 बिस्तर बालक छात्रावास एवं 50 बिस्तर बालिका छात्रावास का कार्य प्रगति पर	5.45	-	
			योग			250.00		245.31					1.95			3.50		5.45		

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि		
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
संविधान की धारा 275 (1) भवन कार्य ।																						
1	क. लोक निर्माण विभाग संभाग क.	1	छिन्दवाड़ा			धनोरा में कन्या छात्रावास का निर्माण	-	17.776	30-11-06	-	-	-	-	निविदा प्राप्ति विचाराधीन	0.22	-			कार्य के लिये प्राप्त राशि जिलाध्यक्ष कार्यालय को वापिस	0.22	-	तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रावकलन अनुविभागीय अधिकारी से मांगा गया है
2	क. लोक निर्माण विभाग संभाग क.	1	छिन्दवाड़ा			खुमकाल में कन्या छात्रावास का निर्माण	-	17.776	30-11-06	-	-	01-01-07	06-07	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण, प्लॉथ कार्य पूर्ण, सुपरस्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर	3.56	-	लिटल लेवल तक जुंड़ाई पूर्ण स्लेब बीम एवं स्लेब कार्य प्रगति पर	2.59	लिटल लेवल तक जुंड़ाई पूर्ण स्लेब बीम एवं स्लेब कार्य प्रगति पर	6.15	-	-तदैव-
				योग		35.552								3.78		2.59		6.37				

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथी	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
न्याय प्रशासन																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग के	छिन्दवाड़ा	चौरई	चौरई जिला छिन्दवाड़ा में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण कार्य	--	43.82	13-9-06	39.43	06-07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	निविदा आमंत्रित।

क्रं.	संभाग	जिला	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृत राशि लाख में	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	माह मार्च 07 तक कुल प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने का संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति, उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक प्रगति	व्यय		भौतिक प्रगति	व्यय	भौतिक प्रगति	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
राजस्व विभाग (4059)																				
1	—तट्टैव— —तट्टैव—	चौरई	चौरई जिला छिन्दवाड़ा में तहसील कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	--	29.88	11/06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	निविदा आमंत्रित।
2	—तट्टैव— —तट्टैव—	छिन्दवाड़ा	तहसील कार्यालय भवन का निर्माण मोहखेड	--	20.00	4-5-06				20-7-06	4-2-07	प्लीथ बीम पूर्ण, कांलम कार्य प्रगति पर	8.17	--	कार्य प्रगति पर	--	प्लीथ बीम पूर्ण, कांलम कार्य प्रगति पर	8.17	--	--
			योग		49.88								8.17							