

संभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा संचालित कार्यों की जानकारी (सप्ताहांत दिनांक 31.08.2009)

(राशि लाख रु. में)

स. क्र.	कार्य का नाम	उपसंभाग का नाम	विकास खंड	स्वीकृति आदेश क्र. / दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	सप्ताह में कार्यरत मजदूरों की संख्या	कार्य पर व्यय (वर्ष 07-08)	कार्य पर व्यय (वर्ष 08-09)	कार्य पर व्यय (वर्ष 09-10)	सप्ताह में किया गया कुल व्यय			कार्य पर सप्ताह के अंत तक किया गया कुल व्यय			कार्य की भौतिक स्थिति प्रतिशत में	टीप
											मजदूरी पर	सामग्री पर	कुल व्यय	मजदूरी पर	सामग्री पर	कुल व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
वर्ष 2007-08 में स्वीकृत कार्य																		
1	साईखेडा निस्तारी तालाब निर्माण कार्य ।	सौसर	सौसर	1067 / 11.05.07	20.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	श्रमिक उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका, तत्संबंध में कार्य की प्रशा. स्वी. निरस्त करने हेतु कार्या.ज्ञाप. क्र. 2689 / कार्य / दि. 3.7.08 द्वारा मुख्य कार्य. अधि., जि.पं. छिंदवाड को पत्र प्रेषित है।
2	देवनदी पर स्टापडेम निर्माण कार्य ।	---	बिछुआ	1067 / 11.05.07	30.420	07.01.08	-	5.064	14.826	-	-	-	-	5.680	14.210	19.890	65%	नदी में प्रभाव होने के कारण कार्य बंद है।
3	नवेगाँव जलाशय के बांध का उन्नयन कार्य।	जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	1067 / 11.05.07	10.240	20.01.08	-	1.55	1.20	-	-	-	-	2.200	0.550	2.750	27%	पिचिंग पत्थर नहीं मिलने के कारण, कार्य बंद है।
4	नवेगाँव जलाशय की नहर प्रणाली का उन्नयन कार्य ।	---	जुन्नारदेव	1067 / 11.05.07	40.910	04.06.07	-	8.95	2.68	0.54	-	-	-	7.350	4.820	12.170	30%	वर्षा एवं कृषि कार्य में मजदूर लगने के कारण श्रमिकों का अभाव होने से कार्य बंद है।
5	तामिया जलाशय की नहर प्रणाली का उन्नयन कार्य ।	तामिया	तामिया	1067 / 11.05.07	15.240	03.06.07	-	4.556	0.734	-	-	-	-	2.660	2.630	5.290	35%	---तदैव---
6	बांगई जलाशय की नहर प्रणाली का उन्नयन कार्य ।	---	तामिया	1067 / 11.05.07	31.820	31.05.07	-	11.225	4.615	0.30	-	-	-	9.800	6.340	16.140	50%	---तदैव---
7	उमरिया जलाशय की नहर प्रणाली का उन्नयन कार्य ।	---	तामिया	1067 / 11.05.07	13.700	31.05.07	-	7.767	3.663	0.53	-	-	-	7.420	4.540	11.960	87%	---तदैव---
8	चाखला जलाशय की नहर प्रणाली का उन्नयन कार्य ।	---	तामिया	1067 / 11.05.07	30.150	11.06.07	-	8.97	5.50	6.250	-	-	-	13.700	7.020	20.720	69%	---तदैव---
9	कोहपानी जलाशय की नहर प्रणाली का उन्नयन कार्य ।	---	तामिया	1067 / 11.05.07	25.140	03.06.07	-	8.217	7.543	-	-	-	-	12.000	3.760	15.760	63%	---तदैव---
10	देवगाँव जलाशय की नहर प्रणाली का उन्नयन कार्य ।	---	तामिया	1067 / 11.05.07	44.170	07.06.07	-	5.892	12.678	2.44	-	-	-	17.700	3.310	21.010	48%	---तदैव---

स. क्र.	कार्य का नाम	उपसंभाग का नाम	विकास खंड	स्वीकृति आदेश क्र. / दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृत राशि (लाख रु.में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	सप्ताह में कार्यरत मजदूरों की संख्या	कार्य पर व्यय (वर्ष 07-08)	कार्य पर व्यय (वर्ष 08-09)	कार्य पर व्यय (वर्ष 09-10)	सप्ताह में किया गया कुल व्यय			कार्य पर सप्ताह के अंत तक किया गया कुल व्यय			कार्य की भौतिक स्थिति प्रतिशत में	टीप			
											मजदूरी पर	सामग्री पर	कुल व्यय	मजदूरी पर	सामग्री पर	कुल व्यय					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
11	झिरपा उदवहन सिंचाई योजना की नहर प्रणाली का उन्नयन कार्य ।	---	तामिया	1067 / 11.05.07	11.730	05.06.07	-	2.06	4.10	-	-	-	-	5.220	0.940	6.160	52%	वर्षा एवं कृषि कार्य में मजदूर लगने के कारण श्रमिकों का अभाव होने से कार्य बंद है।			
12	काराबोह जला. की निरीक्षण कुटीर में वृक्षारोपण कार्य	छिन्दवाड़ा	परासिया	1866ए / 11.06.07	2.680	25.06.07	-	1.655	0.305	-	-	-	-	0.570	1.390	1.960	100%	फेंसिंग एवं वृक्षारोपण कार्य पूर्ण । पौधों के रखरखाव एवं निगरानी हेतु श्रमिकों को भुगतान किया जा रहा है ।			
13	पेंच कॉलोनी में स्थित निरीक्षण गृह में वृक्षारोपण कार्य	---	छिन्दवाड़ा	1866ए / 11.06.07	4.150	25.06.07	-	3.247	0.163	-	-	-	-	0.540	2.870	3.410	100%	---- तदैव----			
14	मोरडोंगरी जलाशय की नहर प्रणाली का उन्नयन कार्य	पांडुर्णा	पांडुर्णा	5341ए / 31.10.07	10.570	21.11.07	-	1.131	0.989	1.53	-	-	-	2.040	1.610	3.650	35%	वर्षा एवं कृषि कार्य में मजदूर लगने के कारण श्रमिकों का अभाव होने से कार्य बंद है।			
15	रिंगनखापा जलाशय की नहर प्रणाली का उन्नयन कार्य	---	पांडुर्णा	5341ए / 31.10.07	2.880	21.11.07	-	0.758	1.092	0.36	-	-	-	1.150	1.060	2.210	77%				
16	मोही जलाशय की नहर प्रणाली का उन्नयन कार्य	---	पांडुर्णा	5341ए / 31.10.07	9.550	21.11.07	-	1.958	3.532	3.73	-	-	-	7.120	2.100	9.220	97%				
योग (16)								303.420		0	73.000	63.620	15.680	0.000	0.000	0.000	95.150	57.150	152.300	-	
वर्ष 2008-09 में स्वीकृत कार्य																					
1	किसनपुर जलाशय की नहर प्रणाली का उन्नयन कार्य	सौसर	बिछुआ	991 / 27.05.2008	15.610	10.06.08	-	-	0.94	1.22	-	-	-	2.150	0.010	2.160	14%	वर्षा एवं कृषि कार्य में मजदूर लगने के कारण श्रमिकों का अभाव होने से कार्य बंद है।			
2	पिपरियाकला जलाशय की मुख्य नहर का उन्नयन कार्य	---	बिछुआ	8198 / 27.02.09	7.400	01.03.09	-	-	0.04	0.41	-	-	-	0.450	-	0.450	7%				
3	डोंगरगांव जलाशय की नहर सुधार कार्य	---	बिछुआ	8199 / 27.02.09	14.330	01.03.09	-	-	0.14	0.46	-	-	-	0.600	-	0.600	7%				
4	पाथरी जलाशय की नहर प्रणाली का उन्नयन कार्य	---	बिछुआ	8197 / 27.02.09	15.670	01.03.09	-	-	-	1.200	-	-	-	1.200	-	1.200	8%				
5	निस्तारी तालाब (निम्बुलकर की घोंदी) का निर्माण	---	सौसर	8203 / जि.प. / 08-09 / दि. 27.02.09	17.950	01.03.09	-	-	1.68	7.02	-	-	-	4.870	3.830	8.700	48%	---- तदैव----			
6	गढादरियाव निस्तारी तालाब का निर्माण	अमरवाड़ा	अमरवाड़ा	8204 / जि.प. / 08-09 / दि. 27.02.09	29.290	01.03.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	डाउन स्ट्रीम के कृषकों द्वारा आपत्ति लेने के कारण कार्य किया जाना संभव नहीं है।		

स. कं.	कार्य का नाम	उपसंभाग का नाम	विकास खंड	स्वीकृति आदेश क्र. / दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृत राशि (लाख रु.में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	सप्ताह में कार्यरत मजदूरों की संख्या	कार्य पर व्यय (वर्ष 07-08)	कार्य पर व्यय (वर्ष 08-09)	कार्य पर व्यय (वर्ष 09-10)	सप्ताह में किया गया कुल व्यय			कार्य पर सप्ताह के अंत तक किया गया कुल व्यय			कार्य की भौतिक स्थिति प्रतिशत में	टीप
											मजदूरी पर	सामग्री पर	कुल व्यय	मजदूरी पर	सामग्री पर	कुल व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	फांसीढाना निस्तारी तालाब का निर्माण	तामिया	तामिया	8205 / जि.प. / 08-09 / दि. 27.02.09	21.980	28.02.09	-	-	1.20	5.75	-	-	-	5.380	1.570	6.950	32%	वर्षा एवं कृषि कार्य में मजदूर लगने के कारण श्रमिकों का अभाव होने से कार्य बंद है।
8	लाल पठार निस्तारी तालाब का निर्माण	---	जुन्नारदेव	8206 / जि.प. / 08-09 / दि. 27.02.09	21.860	28.02.09	30	-	1.22	13.18	1.52	-	1.52	10.800	3.600	14.400	60%	कार्य प्रगति पर है।
9	तराई निस्तारी तालाब का निर्माण	---	जुन्नारदेव	8236 / जि.प. / 08-09 / दि. 27.02.09	22.370	28.02.09	-	-	1.17	6.20	-	-	-	5.960	1.410	7.370	33%	वर्षा एवं कृषि कार्य में मजदूर लगने के कारण श्रमिकों का अभाव होने से कार्य बंद है।
10	नांदना निस्तारी तालाब का निर्माण	---	जुन्नारदेव	8237 / जि.प. / 08-09 / दि. 27.02.09	21.010	28.02.09	-	-	1.22	4.63	-	-	-	4.660	1.190	5.850	28%	
11	कपूरनाला निस्तारी तालाब का निर्माण	---	तामिया	8238 / जि.प. / 08-09 / दि. 27.02.09	38.810	01.03.09	-	-	1.48	8.55	-	-	-	8.260	1.770	10.030	26%	
12	मरकाढाना निस्तारी तालाब का निर्माण	---	तामिया	8239 / जि.प. / 08-09 / दि. 27.02.09	38.340	28.02.09	-	-	2.57	4.59	-	-	-	5.500	1.660	7.160	19%	
13	रैनीखेड़ा निस्तारी तालाब का निर्माण	---	तामिया	8240 / जि.प. / 08-09 / दि. 27.02.09	46.570	28.02.09	-	-	0.65	0.82	-	-	-	1.080	0.390	1.470	3%	
14	सावरवानी निस्तारी तालाब का निर्माण	---	तामिया	8242 / जि.प. / 08-09 / दि. 27.02.09	44.630	28.02.09	-	-	0.60	4.22	-	-	-	4.410	0.410	4.820	11%	
योग (14)					355.820		30	0.000	12.910	58.250	1.520	0.000	1.520	55.320	15.840	71.160		
वर्ष 2009-10 में स्वीकृत कार्य																		
1	बरगोना जलाशय के डाउनस्ट्रीम में पंधुच मार्ग का पुलिया सहित निर्माण एवं बांध का सुदृढीकरण तथा सिल्ट सफाई कार्य	छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	1834 ए/02.06.09	11.430	19.06.09	5	-	-	0.57	-	-	-	0.300	0.270	0.57	-	कार्य प्रगति पर है।
योग (1)					11.430	0.000	5	0.000	0.000	0.570	0.000	0.000	0.000	0.300	0.270	0.570		
कुलयोग (16+15) = 31 कार्य					670.670	0.000	35	73.000	76.530	74.500	1.520	0.000	1.520	150.770	73.260	224.030	-	

कार्य की स्थिति	
आप्रारंभ कार्य	02
पूर्ण कार्य	02
प्रगतिरत कार्य	27
कुल कार्य	31

वर्षावार आबटन (रु.लाख में)	व्यय (रु.लाख में)
2007-08	73.00
2008-09	92.00
2009-10	104.00
कुल आबटन	269.00
	224.030

Last Update : 31.08.2009

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग
छिन्दवाड़ा