

M.P.S.E.B, CHHINDWARA

ELECTRICITY :-

33/11 KV SUB STATION	:	66 Nos.
66 KV SUB STATION	:	01 Nos.
220 KV SUB STATION	:	01 Nos.
132 KV SUB STATION	:	05 Nos.
33 KV TRANSMISSION LINE	:	1155.60 Kms.
11 KV TRANSMISSION LINE	:	6392.70 Kms.
LT LINE	:	15840.42 Kms.
ELECTRIFIED VILLAGES	:	1620 No.

(As per new Defination)

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
संचा-संधा वृत्त : छिन्दवाडा
सांख्यिकी जानकारी

⇒ वृत्त का क्षेत्र	:	सम्पूर्ण जिला छिन्दवाडा			
⇒ संचा-संधा संभाग	:	07 नंबर			
⇒ संचा / संधा उपसंभाग	:	16 नंबर			
⇒ वितरण केन्द्र	:	64 नंबर			
⇒ उपभोक्ताओं की संख्या					
उच्चदाब	:	77 नंबर			
निम्नदाब	:	302409 नंबर			
		घरेलू	— 226094	वाणिज्यिक	— 17533
		औद्योगिक	— 2987	जलप्रदाय	— 977
		पंप	— 49467	अन्य	— 5351
⇒ 220 केव्ही उपकेन्द्र की संख्या	:	01 नंबर			
⇒ 132 केव्ही उपकेन्द्र की संख्या	:	05 नंबर			
⇒ 33 / 11 केव्ही पावर उपकेन्द्र	:	66 नंबर			
⇒ पावर ट्रांसफार्मर की संख्या	:	103 नंबर			
⇒ 11 / 0.4 केव्ही वितरण उपकेन्द्र	:	6514 नंबर			
⇒ 33 केव्ही लाइन	:	1155.60	किमी		
⇒ 11 केव्ही लाइन	:	6392.70	किमी		
⇒ निम्नदाब लाइन	:	15840.42	किमी		

		<u>1991 की जनगणना अनुसार</u>	<u>2001 की जनगणना अनुसार</u>
⇒	ग्रामों की संख्या	1901	1906
⇒	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	1896	..
⇒	नवीन परिभाषा के अनुसार	...	1620
⇒	शेष अविद्युतीकृत ग्राम	05	286

मजरे/टोले का विद्युतीकरण

⇒	कुल मजरे टोले	:	1242
⇒	विद्युतीकृत मजरे/टोलों की संख्या	:	956
⇒	अविद्युतीकृत मजरे/टोले	:	286

छिन्दवाड़ा वृत्त/जिला के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

(1) हुडको योजना :-

कार्य का विवरण	स्वीकृत कार्य	कार्य पूर्ण	शेष कार्य
अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना	175 नं०	89 नं०	समस्त कार्यों के लिये कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। कार्य प्रगति पर है।
वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि	117 नं०	117 नं०	कार्य पूर्ण।

(2) एस०टी०(एन) योजना :-

कार्य का विवरण	स्वीकृत कार्य	कार्य पूर्ण	शेष कार्य
अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना	210 नं०	24 नं०	एस०टी०(एन) योजना में 24 कार्य पूर्ण। वर्ष 2008-09 में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(3) आदिवासी उपयोजना-विशेष घटक योजना :-

क्र	योजना	वर्ष		स्वीकृत कार्य/ राशि	कार्य पूर्ण	शेष कार्य	
1	आदिवासी योजना	2007-08	पंप	78/56.08	78/56.08	निरंक	कार्यपूर्ण
			मजरा-टोला	18/63.98	16/60.73	02/2.25	प्रगति पर
2	विशेष घटक योजना	2007-08	मजरा-टोला	02/05.04	02/05.09	प्रगति पर

(4) नवीन 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों की स्थापना के कार्य :-

क्र०	योजना का नाम	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एमवीए)	33 केवी लाइन (किमी)	11 केव्ही लाइन (किमी)	लागत राशि (लाख में)	रिमार्क
1	एसटी(एन)	तीतरी	3.15	8.00	4.00	78.00	कार्यपूर्ण
2	पीएमजीवाय	लावाघोघरी	5.0	25.00	9.00	119.21	कार्यपूर्ण
3	एमएनपी	पंधराखेड़ी	3.15	14.00	5.00	68.62	कार्यपूर्ण
4	जेबीआईसी	सांख	3.15	15.00	3.00	73.10	जे०बी०आई०सी० योजनान्तर्गत उपकेन्द्र निर्माण का कार्य टर्न की आधार पर कराये जाने हेतु कमांक ईजेड / डब्ल्यूएस / ओआरडी / सीडब्ल्यूए / 702 दिनांक 15.05.07 से मे० टैक्नीकल एसोसियेट लिमि० लखनउ को कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
5	जेबीआईसी	झिलमिली	3.15	2.00	8.50	49.75	
6	जेबीआईसी	बोहनाखैरी	3.15	4.00	1.00	42.94	
7	जेबीआईसी	सरोरा	3.15	0.40	0.00	32.71	
8	जेबीआईसी	धनोरा	3.15	15.00	7.00	78.75	
9	जेबीआईसी	रिधोरा	5.0	1.00	2.60	61.64	
10	जेबीआईसी	कन्हरगांव	3.15	6.00	1.50	48.54	
11	जेबीआईसी	मोरडोंगरी	3.15	15.00	4.00	74.10	
12	हुडको	पालाखेड	5.00	3.1	7.00	120.39	कार्यपूर्ण
13	हुडको	मुजावर	5.00	10.1	3.00	126.41	प्रगतिपर
14	हुडको	दिलावार मोहगांव	5.00	1.0	4.00	99.25	कार्यपूर्ण
15	हुडको	नेर (बनगाव)	5.00	5.0	5.00	113.75	कार्यपूर्ण
16	हुडको	धमनिया	5.00	12.00	4.00	155.54	प्रगतिपर
17	हुडको	धनोरा	5.00	20.00	3.00	122.39	प्रगतिपर
18	हुडको	खिरेटी	3.15	15.00	3.00	110.41	प्रगतिपर
19	हुडको	राहीवाडा	5.00	13.00	3.50	160.48	प्रगतिपर
20	हुडको	गुरैया(भैसादण्ड)	5.00	3.25	2.10	102.45	कार्यपूर्ण
21	हुडको	गांगीवाडा(बीजागौरा)	5.00	1.25	1.50	97.29	कार्यपूर्ण
22	हुडको	चरई (केवलारी)	5.00	4.50	7.50	115.40	प्रगतिपर
23	हुडको	चांदामेटा	5.00	2.00	2.00	99.38	प्रगतिपर
24	हुडको	जूनेवानी	5.00	8.00	8.00	124.10	कार्यपूर्ण
25	हुडको	मारूड	5.00	10.00	4.00	120.98	प्रगतिपर
26	हुडको	सागर	5.00	15.00	5.00	134.76	कार्यपूर्ण
27	एपीडीआरपी	सोनपूर	5.00	5.00	7.00	73.08	कार्यपूर्ण
28	टीएसपी / एससीपी	समसवाडा	5.00	5.00	5.00	141.68	कार्य विभागीय स्तर पर कराये जा रहे है कार्य प्रगतिपर
29	टीएसपी / एससीपी	बीसापूर	5.00	7.00	9.00	159.79तदैव.....
30	एस०टी०(एन)	घानाउमरी	5.00	13.00	3.00	170.32तदैव.....
31	एस०टी०(एन)	सिमरिया भुताई	1.6	7.00	3.00	117.39तदैव.....
32	एस०टी०(एन)	कामठी	5.00	3.00	3.00	135.41तदैव.....
33	एस०टी०(एन)	भुताई	5.00	8.00	4.00	143.22तदैव.....
34	एस०टी०(एन)	उमरगौंड	5.00	6.00	5.00	151.42तदैव.....
35	एस०टी०(एन)	धानेगांव	1.6	15.00	5.00	135.77तदैव.....
36	एस०टी०(एन)	परतापूर	5.00	19.00	3.00	162.09तदैव.....
37	एस०टी०(एन)	चारगांव	5.00	4.00	2.00	133.54तदैव.....
38	एस०टी०(एन)	महलपूर	5.00	7.00	6.00	148.42तदैव.....
39	एस०टी०(एन)	गाजनडाह	5.00	1.50	3.00	129.25तदैव.....

(5) 33 / 11 केव्ही उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि / अतिरिक्त स्थापना के कार्य :-

क्र०	योजना का नाम	क्षमतावृद्धि/अतिस्थापना	33 / 11 केव्ही उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एमवीए)	राशि (लाख में)	
1	आर०ई०सी०	अतिरिक्त स्थापना	दमुआ	3.15	20.28	कार्यपूर्ण
2	आर०ई०सी०	अतिरिक्त स्थापना	आमगांव	3.15	20.28	कार्यपूर्ण
3	आर०ई०सी०	अतिरिक्त स्थापना	झिरपा	1.6	18.71	कार्यपूर्ण
4	आर०ई०सी०	अतिरिक्त स्थापना	कुण्डा	3.15	20.28	कार्यपूर्ण
5	आर०ई०सी०	अतिरिक्त स्थापना	खिरसाडोह	3.15	20.28	कार्यपूर्ण
6	हुडको	अतिरिक्त स्थापना	पगारा	1.6	26.49	प्रगतिपर
7	हुडको	अतिरिक्त स्थापना	खमारपानी	5.0	49.70	कार्यपूर्ण
8	हुडको	अतिरिक्त स्थापना	बनगांव	5.0	54.58	कार्यपूर्ण
9	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	पांजरा	3.15 से 5.0	12.38	प्रगतिपर
10	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	अमरवाडा	3.15 से 5.0	12.38	प्रगतिपर
11	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	मोहगांव	3.15 से 5.0	12.38	प्रगतिपर
12	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	पिपलानारायणवार	1.6 से 3.15	6.22	कार्यपूर्ण
13	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	पिपलानारायणवार	3.15 से 5.0	12.38	प्रगतिपर
14	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	कुण्डालीकला	3.15 से 5.0	12.38	प्रगतिपर
15	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	बिछुआ	1.6 से 3.15	6.22	कार्यपूर्ण
16	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	छुई	1.6 से 3.15	6.22	कार्यपूर्ण
17	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	इमलीखेडा	3.15 से 5.0	12.38	कार्यपूर्ण
18	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	राजना	3.15 से 5.0	12.38	प्रगतिपर
19	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	लिंगा	1.0 से 1.6	6.22	प्रगतिपर
20	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	बडचिचोली	1.6 से 3.15	6.22	प्रगतिपर
21	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	सिंगोडी	3.15 से 5.0	12.38	प्रगतिपर
22	आर०ई०सी०	क्षमतावृद्धि	सुरलाखापा	1.6 से 3.15	6.22	कार्यपूर्ण
23	हुडको	क्षमतावृद्धि	बिछुआ	3.15 से 5.0	41.62	प्रगतिपर
24	हुडको	क्षमतावृद्धि	उभेगांव	3.15 से 5.0	41.62	कार्यपूर्ण
25	हुडको	क्षमतावृद्धि	कुण्डा	3.15 से 5.0	41.62	कार्यपूर्ण
26	हुडको	क्षमतावृद्धि	छिन्दवाडा	5.00 से 8.0	49.67	प्रगतिपर

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत कार्यों की प्रगति

दिनांक 27.06.2008 की स्थिति में

क्र०	योजनांतर्गत कूल प्रावधान			वर्ष 2007-08 हेतु लक्ष्य	प्रगति
	विवरण	संख्या	लागत(लाख में)		
1	11 केवी लाइन (किमी)	1535	2241.10	—	11 केवी लाइन एवं एलटी लाइन हेतु पोल परिवहन किये गये है - 10409 नं०
2	एलटी लाइन (किमी)	848.14	1094.09	—	11 केव्ही लाइन हेतु पोल खड़े किये गये - 2630 नं०
3	ट्रांसफार्मर 16 केव्हीए(नं.)	310	236.22	—	एलटी लाइन हेतु पोल खड़े किये गये - 3244 नं०
	25 केव्हीए(नं.)	1680	1288.56	—	कूल पोल खड़े किये गये - 5874 नं.
4	बिपीएल रहवासी को सर्विस कनेक्शन (नं.)	40066	600.18	7800	वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये - 101 नं०
5	सघन विद्युतीकरण हेतु मजरे टोले (नं.)	285		170	शेष कार्य प्रगति पर है ।
	योजना की लागत		5948.05		

नोट :- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत निर्माण/विद्युतीकरण कार्य हेतु मे0 मायटास इन्फ्रा प्राय0 लिमि0 हैदराबाद को जारी किया गया है । योजनांतर्गत संपूर्ण कार्य 30 सितम्बर, 2008 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है । उक्त कार्य हेतु फर्म द्वारा सर्वे कार्य पूर्ण कर माह अगस्त-2007 से निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है । दिनांक 27.06.2008 तक फर्म द्वारा 10409 नं0 पोल परिवहन का कार्य पूर्ण किया गया है तथा 11 केव्ही लाइन एवं एल0टी0 लाइन के लिये क्रमशः 2630 नं0 एवं 3244 नं0, इस तरह कुल 5874 नं0 पोल खड़े किये जा चुके हैं तथा 66.24 किमी 11 केव्ही लाइन एवं 58.91 किमी एलटी लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है ।

(Source : Superintending Engineer (O&M) M.P.P.K.V.V.Co. Ltd. Chhindwara)

Last Updated : 08-07-2008