

सड़क के कार्य 2007-08

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
नाबार्ड निधि तृतीय चरण																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क-1	छिन्दवाड़ा	128 अमरवाड़ा	हडाई गौरपानी मार्ग लं.14.00 कि.मी. (आर.आई.डी.एफ-3) मांग संख्या - 42/5054 नाबार्ड	14.00	99.32	8.9.02	67.32	-	4.3.98 10.3.98 10.1.01	31.3.01 31.3.2000 9.5.01	डामरीकरण-14.00 पुल-पुलिया-19 नग (कार्य पूर्ण)	67.22	-	-	-	डामरीकरण-14.00 पुल-पुलिया-19 नग (दि. 31.1.01 को कार्य पूर्ण)	67.22	दि. 31.1.01 को कार्य पूर्ण, कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र दि. 3.12.02 द्वारा मुख्य अभियंता जबलपुर को प्रेषित	67.22
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क-2	छिन्दवाड़ा	चौहई	चंदनगांव मैघदोन मार्ग (आर.आई.डी.एफ-3) नाबार्ड	8.20	47.40	-	-	-	-	-	गिट्टीकरण-8.20 डामरीकरण-8.20 (ओ.जी.पी.सी.) (कार्य पूर्ण)	57.91	-	-	-	दि. 31.3.02 को कार्य पूर्ण	57.91	दि. 31.3.02 को कार्य पूर्ण	57.91
3	लोक निर्माण विभाग संभाग क-2	छिन्दवाड़ा	130 सौंस्वर	नंदनवाड़ी मोहगांव मार्ग (आर.आई.डी.एफ-3) नाबार्ड	26.80	134.43	-	-	-	-	-	दि. 31.7.01 को कार्य पूर्ण	151.73	-	-	-	दि. 31.7.01 को कार्य पूर्ण	151.73	दि. 31.7.01 को कार्य पूर्ण	151.73
4	लोक निर्माण विभाग संभाग क-2	छिन्दवाड़ा	130 सौंस्वर	बिछुआ खमारपानी सावरनी लोधीखेड़ा मार्ग (आर.आई.डी.एफ-3) नाबार्ड	48.60	165.47	-	-	-	-	-	गिट्टीकरण-40.80 डामरीकरण-28.80 (ओ.जी.पी.सी.) पुल-पुलिया-56 नग (कार्य पूर्ण)	200.32	-	-	-	दि. 18.1.02 को कार्य पूर्ण	200.32	दि. 18.1.02 को कार्य पूर्ण	200.32
योग (नाबार्ड तृतीय चरण) 4 कार्य					97.60	446.62	-	-	-	-	-	गिट्टीकरण-69.80 डामरीकरण-77.80 (ओ.जी.पी.सी.) पुल-पुलिया-105 नग	477.18	-	-	-	4 कार्य पूर्ण	477.18	4 कार्य पूर्ण	-

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
नाबार्ड निधि चतुर्थ चरण																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क	छिन्दवाड़ा	130 सीसर	रामाकोना सावरनी मार्ग (आर.आई.डी.एफ-4) नाबार्ड	19.50	80.22		-	-	-	-	गिट्टीकरण-9.60 डामरीकरण-11.30 (ओ.जी.पी.सी.) पुल-पुलिया-14 नग (कार्य पूर्ण)	89.59	-	-	-	कार्य पूर्ण	89.59	दि. 28.8.01 को कार्य पूर्ण	89.59
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क	छिन्दवाड़ा	124 छिन्दवाड़ा	बोरिया मालहनवाड़ा कोटलबरी उमरहड मार्ग (आर.आई.डी.एफ-4) नाबार्ड	13.40	95.66		-	-	-	-	गिट्टीकरण-13.40 डामरीकरण-13.40 (ओ.जी.पी.सी.) पुल-पुलिया-14 नग (कार्य पूर्ण)	108.04	-	-	-	कार्य पूर्ण	108.04	दि. 31.3.02 को कार्य पूर्ण	108.04
योग (नाबार्ड चतुर्थ चरण) 2 कार्य					32.90	175.88		-	-	-	-	गिट्टीकरण-23.00 डामरीकरण-24.70 (ओ.जी.पी.सी.) पुल-पुलिया-28 नग	197.63	-	-	-	गिट्टीकरण-23.00 डामरीकरण-24.70 (ओ.जी.पी.सी.) पुल-पुलिया-28 नग	197.63	2 कार्य पूर्ण	-

क्र.	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रायधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
नाबार्ड निधि छठवां चरण																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग कं.1	छिन्दवाड़ा	128 अमरवाड़ा	बटकाखापा ओझलदाना मार्ग (आर.आई.डी.एफ-6) मांग संख्या - 24/5054 नाबार्ड	9.60	99.48	22.1.01	99.48	2000-01	72 डी.एल. 2000-01 6.11.2000 73 डी.एल. 2000-01 6.11.2000 74 डी.एल. 2001-02 4.1.2002	-	डामरीकरण- 9.60 पुल-पुलिया-21 नग (दि. 31.1.03 को कार्य पूर्ण)	89.10	-	-	-	डामरीकरण- 9.60 पुल-पुलिया-21 नग (दि. 31.1.03 को कार्य पूर्ण)	89.10	दि. 31.1.03 को कार्य पूर्ण, कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्रमुख अभियंता भोपाल द्वारा दि. 16.7.02 नाबार्ड बैंक को प्रेषित।	89.10
2	लोक निर्माण विभाग संभाग कं.1	छिन्दवाड़ा	124 जावाई	सुकरी उमरेंठ मार्ग ल. 15.00 कि.मी. (आर.आई.डी.एफ-6) मांग संख्या - 42/5054 नाबार्ड	15.00	53.34	23.3.01	53.31	2000-01	37 डी.एल. 2001-02 17.10.2001	16.12.02	डामरीकरण 14.00 कि.मी. (दि. 31.10.02 कार्य पूर्ण)	51.61	-	-	-	डामरीकरण 14.00 कि.मी. (दि. 31.10.02 कार्य पूर्ण)	51.61	दि. 30.10.02 को कार्य पूर्ण, कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र दि. 17.3.03 को मुख्य अभियंता जबलपुर को प्रेषित।	51.61
3	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	130 सोसर	मारुड - इटावा मार्ग RIDF-VI NABARD नाबार्ड	9.00	181.73	16-4-01	171.91				भू-अर्जन - प्रगति मिट्टी-7.05 मुरुम-7.05 ग्रे.1-7.05 ग्रे.2-7.05 ग्रे.3-7.05 पुलिया-30 रपटा-03 डामरीकरण-7.05	174.79	87.20	-	--	भू-अर्जन - प्रगति मिट्टी-7.05 मुरुम-7.05 ग्रे.1-7.05 ग्रे.2-7.05 ग्रे.3-7.05 पुलिया-30 रपटा-03 डामरीकरण-7.05	174.79	31-10-07	-

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	130 सोसर	उभेगांव - गोदरा - बिछुआ मार्ग RIDF-VI नाबार्ड	11.20	206.18 266.36 (पु.स्वी)	16-4-01 17-11-06	192.00	01-02	--	--	भू-अर्जन - प्रगति मिट्टी-6.60 मुरुम-9.10 ग्रे.1-10.20 ग्रे.2-10.20 ग्रे.3-10.20 पुलिया-22 रपटा-7 डामरीकरण-10.20 सी.सी.मार्ग-0.724 पक्की नाली -पूर्ण (700 मीटर)	242.56	6.52	--	--	भू-अर्जन - प्रगति मिट्टी-6.60 मुरुम-9.10 ग्रे.1-10.20 ग्रे.2-10.20 ग्रे.3-10.20 पुलिया-22 रपटा-7 डामरीकरण-10.20 सी.सी.मार्ग-0.724 पक्की नाली -पूर्ण (700 मीटर) (कार्य पूर्ण)	242.56	31-3-07	--
योग (नाबार्ड 6 वां चरण) 4 कार्य				44.80	540.73	--	--	--	--	--	--	मिट्टीकरण-40.85 डामरीकरण-40.85 (ओ.जी.पी.सी.) सीमेंट रोड-0.724 मी. पुल-पुलिया-83 नग क्की नाली-700 मी.	558.06	--	--	--	मिट्टीकरण-40.85 डामरीकरण-40.85 (ओ.जी.पी.सी.) सीमेंट रोड-0.724 मी. पुल-पुलिया-83 नग पक्की नाली-700 मी.	558.06	3 कार्य पूर्ण 1 प्रगतिपर	--

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
नाबार्ड निधि सातवां चरण																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	127 दमुआ	कुंआ बादला नादिया मार्ग लं. 18.00 कि.मी. (आर.आई.डी.एफ-7) नाबार्ड	18.00	104.87	18.9.02	37.82	01-02	38 डी.एल. 2001-02 10.12.2001	17.4.2002	डामरीकरण-11.40 कांक्रिट रोड-120 मीटर (कार्य पूर्ण)	104.41	-	-	-	डामरीकरण-11.40 कांक्रिट रोड-120 मीटर (दि. 31.3.02 को कार्य पूर्ण)	104.41	दि. 31.3.02 को कार्य पूर्ण, कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र दि. 17.3.03 को मुख्य अभियंता जबलपुर को प्रेषित।	104.41
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	126 परासिया	कौसमी कापरवाडी मार्ग लं. 18.40 कि.मी. (आर.आई.डी.एफ-7) मांग संख्या - 42/5054 नाबार्ड	18.40	264.48 22.6.01	22.6.01	264.00	01-02	73 डी.एल. 2001-02 3.1.02	31.7.04	भू-अर्जन-13.563 हेक्टर मिट्टी-15.00 कि.मी. मुरम-15.00 कि.मी. ग्रे.1=15.00 कि.मी. ग्रे.2=15.00 कि.मी. ग्रे.3=18.00 कि.मी. डामरीकरण-18.00 कि.मी पुलिया-22 नग पूर्ण रपटा-6 नग पूर्ण मध्यम पुल-1 नग	219.08	-	-	-	भू-अर्जन-13.563 हेक्टर मिट्टी-15.00 मुरम-15.00 ग्रे.1, ग्रे.2=15.00 ग्रे.3=18.00 डामरीकरण-18.00 पुलिया-22नग पूर्ण रपटा-6 नग पूर्ण मध्यम पुल-1 नग (दि. 30.7.04 को कार्य पूर्ण)	219.08	दि. 31.7.04 को कार्य पूर्ण, एवं इस कार्यालय के पत्र क्रं. 1825 दि 31.3.06 द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र मुख्य अभियंता जबलपुर को प्रेषित।	219.08
3	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	126 परासिया	रजोला भोकरई मार्ग लं. 11.40 कि.मी. (आर.आई.डी.एफ-7) मांग संख्या - 42/5054 नाबार्ड	11.40	68.40 12.2.02	12.2.02	68.40	01-02	39 डी.एल. 2002-03 19.6.02	31.3.06	ग्रे.2=11.40 कि.मी. बी.टी.-11.40 कि.मी. पुलिया-3 नग रपटा-1 नग पूर्ण	47.61	-	-	-	ग्रे.2=11.40 बी.टी.-11.40 पुलिया-3 नग रपटा-1 नग पूर्ण (दि.10.8.05 को कार्य पूर्ण)	47.61	दि. 31.7.04 को कार्य पूर्ण, एवं इस कार्यालय के पत्र क्रं. 1825 दि 31.3.06 द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र मुख्य अभियंता जबलपुर को प्रेषित।	47.61

क्र.	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	126 परसियावा	मोठार पडुच मार्ग लं. 7.00 कि.मी. आर.आई.डी.एफ-7) मांग संख्या - 64/5054 नाबार्ड	7.00	51.90 12.2.02	12.2.02	51.90	01-02	38 डी.एल. 2002-03 19.6.2002	31.3.06	भू-अर्जन-5.779 हेक्टर मुरमसबबेस-7.00 ग्रे.1=7.00 कि.मी. ग्रे.2=7.00 कि.मी. ग्रे.3=7.00 कि.मी. डामरीकरण-7.00 क.मी रपटा-1 नग पूर्ण	48.34	-	-	-	भू-अर्जन-5.779 हेक्टर मुरम-7.00 ग्रे.1=7.00 ग्रे.2=7.00 ग्रे.3=7.00 कि.मी. डामरीकरण-7.00 रपटा-1 नग पूर्ण (दि. 28.5.04 को कार्य प्रगति)	48.34	दि. 31.7.04 को कार्य पूर्ण, एवं इस कार्यालय के पत्र क्र. 1825 दि 31.3.06 द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र मुख्य अभियंता जबलपुर को प्रेषित।	48.34
5	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	130 सोरस	बैरागड - भिलापार मार्ग RIDF-VII नाबार्ड	2.60	10.26	01-8-01	10.73	01-02	-	-	ग्रे.3-2.60 डामरीकरण-2.60	13.92	-	-	-	ग्रे.3-2.60 डामरीकरण-2.60 (कार्य पूर्ण)	13.92	दि. 29.3.03 को कार्य पूर्ण	13.92
6	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	130 सोरस	डोलापार्जशा-गुमतरा मार्ग RIDF-VII नाबार्ड	13.00	209.56	01-8-01	-	-	-	-	भू-अर्जन-पूर्ण मिट्टी-9.00 मुरुम-9.00 ग्रे.1-9.00 ग्रे.2-9.00 ग्रे.3-9.00 पुलिया-18 डामरीकरण-9.00	137.02	59.00	-	-	भू-अर्जन-पूर्ण मिट्टी-9.00 मुरुम-9.00 ग्रे.1-9.00 ग्रे.2-9.00 ग्रे.3-9.00 पुलिया-18 डामरीकरण-9.00 (कार्य पूर्ण)	137.02	दि. 31.10.03 को कार्य पूर्ण	137.02
7	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	130 सोरस	सामरबोह-सुरंगी-सुरैवानी- खमारपानी मार्ग RIDF-VII नाबार्ड	17.00	281.19	1-8-01	268.17	01-02	-	-	भू-अर्जन-प्रगति मिट्टी-17.00 मुरुम-17.00 ग्रे.1-17.00 ग्रे.2-17.00 ग्रे.3-17.00 पुलिया-45 रपटा-2 पूर्ण, डामरीकरण-17.00	260.53	1.92	-	-	भू-अर्जन-प्रगति मिट्टी-17.00 मुरुम-17.00 ग्रे.1-17.00 ग्रे.2-17.00 ग्रे.3-17.00 पुलिया-45 रपटा-2 पूर्ण, डामरीकरण-17.00	260.53	कार्य पूर्ण	-
योग (नाबार्ड 7 वां चरण) 7 कार्य					87.40	990.66	--	--	--	-	-	मिट्टीकरण-76.40 डामरीकरण-76.40 (ओ.जी.पी.सी.) कांकीट रोड-120 मी. पुलिया-99 नग	830.91	--	-	-	मिट्टीकरण-76.40 डामरीकरण-76.40 (ओ.जी.पी.सी.) कांकीट रोड-120 मी. पुलिया-99 नग	830.91	7 कार्य पूर्ण	-

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
नाबार्ड निधि नवम चरण																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग कुमांक-2	छिन्दवाड़ा	130 सोरस	खापा आमला मार्ग RIDF-IX NABARD नाबार्ड	4.00	14.94	10-8-04	-	-			ग्रे.3-4.00 डामरीकरण-4.00	20.85	--	-	-	ग्रे.3-4.00 डामरीकरण-4.00 (कार्य पूर्ण)	20.85	दि. 31.5.05 को कार्य पूर्ण	20.85
योग (नाबार्ड 9 वां चरण) 1 कार्य				4.00	14.94	10-8-04	-	-				ग्रे.3-4.00 डामरीकरण-4.00 (कार्य पूर्ण)	20.85	--	-	-	ग्रे.3-4.00 डामरीकरण-4.00 (कार्य पूर्ण)	20.85	कार्य पूर्ण	20.85
महायोग (नाबार्ड तृतीय से 9 वां चरण) 18 कार्य				266.70	2168.83	--	-	-	-	-		गिट्टीकरण-171.65 डामरीकरण-223.75 पुल-पुलिया-310 नग सी.सी.-0.724	2059.09	--	-	-	गिट्टीकरण-171.65 डामरीकरण-223.75 पुल-पुलिया-310 नग सी.सी.-0.724	2059.09	16 कार्य पूर्ण 2 कार्य प्रगति पर	--

क्र.	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रायधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
नाबार्ड निधि ग्यारवां चरण																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क.1	छिन्दवाड़ा	128 अमरवाड़ा	सालीवाड़ा शारदा छई मार्ग लंबाई - 2.80 कि.मी. आर.आई.डी.एफ. 11 चरण मांग संख्या 24/5054 नाबार्ड	2.80	22.64	14.2.05	21.08	06-07	-	-	नवीन एस.ओ.आर. से प्राक्कलन में सुधार कर राशि रु. 33.43 लाख का पु.प्रा. मुख्य अभियंता जबलपुर के पत्र क्रं. 8399/सं./नाबार्ड/दि. 28.9.06 द्वारा प्रमुख अभियंता भोपाल की ओर प्रस्तुत, निविदा की कार्यवाही प्रगति पर। नाबार्ड लोन-17.46 राज्य शासन-4.36 कुल-21.82 लाख	-	-	-	-	नवीन एस.ओ.आर. से प्राक्कलन में सुधार कर राशि रु. 33.43 लाख का पु.प्रा. मुख्य अभियंता जबलपुर के पत्र क्रं. 8399/सं./नाबार्ड/दि. 28.9.06 द्वारा प्रमुख अभियंता भोपाल की ओर प्रस्तुत, निविदा की कार्यवाही प्रगति पर। नाबार्ड लोन-17.46 राज्य शासन-4.36 कुल-21.82 लाख	-	03/08	निविदा स्वीकृति प्राप्त संसूचना जारी
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क.1	छिन्दवाड़ा	125 जामई	पटपड़ा मोरडोंगरी मार्ग लं. 11.20 कि.मी. आर.आई.डी.एफ. 11 चरण मांग संख्या 24/5054 नाबार्ड	11.20	275.35	16.1.06	250.14	14.3.06	27.11.06	26.1.08	चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर, जी.एस.बी.कार्य प्रगति पर एवं 4 नग पुलिया कार्य प्रगति पर	-	-	5 नग पुलिया पूर्ण, 1 नग पुलिया प्रगति पर	3.28	5 नग पुलिया पूर्ण, 1 नग पुलिया प्रगति पर	3.28	26.01.08	-

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	126 परासिया	न्यूटन मायावाड़ी मार्ग लंबाई- 2.30 कि.मी. आर.आई.डी.एफ. 11 चरण मांग संख्या 24/5054 नाबार्ड	2.30	40.52	16.1.06	39.15	05-06	6.12.06	5.5.07	कि.मी. 3 में 125 मी. सीमेंट कांक्रिट मार्ग कार्य पूर्ण, कि.मी. 1/2 पर 1 नग पुलिया कार्य पूर्ण एवं 150 मीटर बेस कांक्रिट कार्य पूर्ण 275 मीटर में ग्रे.3 एवं कांक्रिट कार्य पूर्ण	14.61	-	कार्य प्रगति पर	4.09	कि.मी. 3 में 125 मी. सीमेंट कांक्रिट मार्ग कार्य पूर्ण, कि.मी. 1/2 पर 1 नग पुलिया कार्य पूर्ण एवं 150 मीटर बेस कांक्रिट कार्य पूर्ण 275 मीटर में ग्रे.3 एवं कांक्रिट कार्य पूर्ण	18.70	15-11-07	-
4	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.2	छिन्दवाड़ा	126 छिन्दवाड़ा	बामला से उभेगांव मार्ग नाबार्ड	4.50	65.26	23-2-05	65.26	05-06	30.12.06	01.09.07	कार्यदेश जारी	1.66		कार्य प्रगति पर	--	कार्य प्रगति पर	1.66	31-8-07	-
कुल योग (4 कार्य) नाबार्ड 11 वां चरण					20.80	403.77	--	--	--	--	--	2 कार्य प्रगति पर 1 कार्य प्रारंभ किया जाना है। 1 कार्य निविदा स्तर पर	16.27	--	3 कार्य प्रगति पर	7.37	3 कार्य प्रगति पर 1 कार्य निविदा स्तर पर	23.64	--	--

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
केन्द्रीय सड़क निधि (C.R.F.)																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	124 जामई	नवेगांव बिंदरई बोरदेई मार्ग C.R.F	18.80	345.68	27.06.06	317.70	06-07	-	-	6 वां 23.2.07 प्राप्ति 15.3.07 निविदा प्राप्त विचाराधीन	8.89	-	-	-	नवीन एस.ओ.आर. से बनाकर प्रारूप निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।	8.89	-	-
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.2	छिन्दवाड़ा	परासिया	परासिया - इकलेहरा दमुआ मार्ग C.R.F	37.00	912.05	20-2-04	906.60	04-05	-	29-06-06	मुरुम - 29.50 ग्रे 1 - 29.50 ग्रे 2 - 29.50 ग्रे 3 - 29.50 बी.यू.एस.जी - 29.50 बी. एम - 33.60 एस.डी.बी.सी. - 33.60 पुलिया - 34 पूर्ण, (चौडीकरण)	910.12	-	-	-	मुरुम - 29.50 ग्रे 1 - 29.50 ग्रे 2 - 29.50 ग्रे 3 - 29.50 बी.यू.एस.जी - 29.50 बी. एम - 33.60 एस.डी.बी.सी. - 33.60 पुलिया - 34 पूर्ण, (चौडीकरण)	910.12	31-03-07	-
2	-तटैय-	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा/बोरदेई	छिन्दवाड़ा चांद मार्ग C.R.F	25.00	887.14	27-6-06	821.06	06-07	27-02-07	26-02-08	कार्य प्रगति पर	16.68	-	मिट्टी कार्य प्रगति पर एवं पुलिया कार्य प्रगति पर	78.32	मिट्टी कार्य प्रगति पर	95.00	26-02-08	-
कुल योग					80.80	2144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 प्रगति पर 1 निविदा स्तर	935.69	0.00	-	78.32	2 प्रगति पर 1 निविदा स्तर	1014.01	0.00	0.00

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मांग संख्या 24/5054 - 04 - (800) - 0101 (7088) सर्वेक्षण कार्य																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग कुमांक 2	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा/जामई 125/124	उमरानाला - मोहखेड - सांवरी मार्ग 24/5054 सर्वेक्षण	19.00	376.00	13.04.07	-	-	-	-	रु. 376.00 लाख का विस्तृत प्राक्कलन प्रमुख अभियंता के पत्र क्रं 2577/ दि. 12.10.06 द्वारा शासन को प्रस्तुत।	0.75	--	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	-	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	0.75	-	-
2	लोक निर्माण विभाग संभाग कुमांक 2	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा 125	सर्रा - बीसापुर मार्ग 24/5054 सर्वेक्षण	19.00	अपेक्षित	-	-	-	-	-	रु. 322.86 लाख का विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत।	0.91	--	-	-	रु. 322.86 लाख का विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत।	0.91	-	-
3	तटबंध- तटबंध-	तटबंध-	126 परासिया	सिरगोरा पलटवाड़ा तेन्दुखेड़ा झुरेमार्ग 24/5054 सर्वेक्षण	14.00	अपेक्षित	-	-	-	-	-	रु. 170.37 लाख का विस्तृत प्राक्कलन प्रमुख अभियंता के पत्र क्रं 2645 दि. 13.10.06 द्वारा शासन को प्रस्तुत।	0.17	--	म.प्र.शासन द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्राक्कलन को वापिस करते हुए नवीन एस.ओ. आर. से बनाये जाने हेतु निर्देशित किमा गया है, तदनुसार प्राक्कलन बनाया जा रहा है।	-	म.प्र.शासन द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्राक्कलन को वापिस करते हुए नवीन एस.ओ.आर. से बनाये जाने हेतु निर्देशित किमा गया है, तदनुसार प्राक्कलन बनाकर अधीक्षण यंत्री सियनी को प्रस्तुत।	0.17	-	-

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	तटवेय-	तटवेय-	127 द्युआ	गुड्डम से करनपिपरिया मार्ग 24 / 5054 सर्वेक्षण	6.00	अपेक्षित	-	-	-	-	-	रु. 146.74 लाख का विस्तृत प्राक्कलन । प्रमुख अभियंता भोपाल पत्र क्र. 2631 दि. 30.10.06 द्वारा शासन को प्रस्तुत ।	0.36	--	-	-	रु. 146.74 लाख का विस्तृत प्राक्कलन । प्रमुख अभियंता भोपाल पत्र क्र. 2631 दि. 30.10.06 द्वारा शासन को प्रस्तुत ।	0.36	-	-
5	तटवेय-	तटवेय-	128 अमरवाड़ा	पोनार से घुघरलाकला 24 / 5054 सर्वेक्षण	10.05	248.57	13.04.07	-	-	-	-	-	-	--	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	-	निविदा की कार्यवाही प्रगति पर	-	-	प्रारूप निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ।
6	लाक निमाण विभाग समारा क्रमांक 2	छिन्चवाड़ा	131 पांढुर्गा	चिचखेडा - नांदनवाडी मार्ग 24 / 5054 सर्वेक्षण	17.00	अपेक्षित	-	-	-	-	-	रु. 331.14 लाख का प्राक्कलन प्रमुख अभियंता लो.नि.वि भोपाल के पत्र क्र. 2678 दि. 18.10.06 द्वारा शासन को प्रेषित ।	-	--	-	-	रु. 331.14 लाख का प्राक्कलन प्रमुख अभियंता लो.नि.वि भोपाल के पत्र क्र. 2678 दि. 18.10.06 द्वारा शासन को प्रेषित ।	-	-	-
योग :- (6 कार्य)					85.05	624.47	--	-	-	-	-	-	2.19	-	-	-	-	2.19	-	-

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मांग संख्या 24/5054 - 04 - 800 - 0101 - (1222) मूल भूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण।																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दावाड़ा	129 चौरसई	बिज्ञावाड़ा केदारपुर माग 24/5054 प्लान	लंबाई. 2.50 किमी. (वास्तविक लं. 2.00किमी)	13.38	4.9.98	8.81	98-99	20.5.03 12.6.03 19.9.05	12.12.02 4.9.03 18.1.06	मिट्टी=2.00 मुरम=2.00 ग्रे.1,2 =2.00 पुलिया-2 नग पूर्ण,	10.47	--	-	--	मिट्टी=2.00 मुरम=2.00 ग्रे.1,2 =2.00 पुलिया-2 नग पूर्ण,	10.47	30.6.07	कार्य पूर्ण
योग :- (1 कार्य)					2.00 कि.मी.	13.38	-					1 कार्य प्रगति पर	10.47	--	-	--	1 कार्य प्रगति पर	10.47	-	-

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मांग संख्या 24/5054 - 04 - (800) - 101 (1513) जिले की मुख्य सड़कों का निर्माण																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क.1	छिन्दवाड़ा	125 जामई	पटपडा मोरडोंगरी मार्ग 24/5054 प्लान (M.D.R)	(वास्तविक लं. 11.60 किमी पुलिया 18 नग काजवे 12 नग	70.92	26.5.98	70.50	98-99	11.3.03 29.7.03 29.7.03 24.5.05	10.5.03 28.11.03 14.2.04 10.12.05	मिट्टी-11.20 मुरम सबबेस-11.20 ग्रे.1, 2=11.20 पुलिया-11 नग पूर्ण, (शेष कार्य नाबार्ड में स्वीकृत)	115.91	--	--	--	मिट्टी-11.20 मुरम सबबेस-11.20 ग्रे.1, 2=11.20 पुलिया-11 नग पूर्ण, (शेष कार्य नाबार्ड में स्वीकृत)	115.91	कार्य पूर्ण	शेष कार्य नाबार्ड में स्वीकृत। नाबार्ड बैंक से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण, कार्य पर किये व्यय को योजना में शामिल किया गया है।
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क.1	छिन्दवाड़ा	128 अमरवाड़ा	मानेगांव अकलमा मार्ग लं. 8.00कि.मी. पुलिया 23 नग 24/5054 प्लान (M.D.R) कि.मी. 2,3=2.00 कि.मी. प्र.मं.ग्रा.सड़क योजना में। कि.मी. 1, 4 से 8 =6.00 कि.मी. लोक निर्माण विभाग	8.00	49.34	27.5.98	43.604	98-99	14.2.02 12.6.03 2.8.04	14.5.02 21.3.04 2.1.05	मिट्टी=8.00 मुरम सबबेस= 6.00 गिट्टा(ग्रे.1)=6.00 गिट्टा(ग्रे.2)=6.00 पुलिया=15 नग पूर्ण,	48.13	--	--	--	मिट्टी=8.00 मुरम सबबेस= 6.00 गिट्टा(ग्रे.1)=6.00 गिट्टा(ग्रे.2)=6.00 पुलिया=15 नग पूर्ण,	48.13	31.3.07 कार्य पूर्ण	कि.मी. 1, 6 से 7/8=3.80 कि.मी. में ग्रे-3 एवं नया डामरीकरण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। (ए.आर. के अंतर्गत) चतुर्थ आमंत्रण दि. 7.3.07 प्राप्ति दि. 5.4.07

क्र.	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	128 अमरवाड़ा	बाराहीरा भाजीपानी मार्ग लं.15.00 कि.मी (वास्तविक लं.10.0कि.मी. पुलिया 18 नग, रपटा 1 नग 24 / 5054 प्लान (M.D.R)	लं.15.00 कि.मी (वास्तविक लं. 10.0कि.मी. पुलिया 18 नग, रपटा 1 नग	62.00	5.9.98	53.28	.98-99	3.12.02 28.2.06	2.6.03 27.4.06	मिट्टी=6.00 मुरमसबबेस=6.00 गिट्टा(ग्रे.1)=6.00 गिट्टी(ग्रे.2)=6.00 पुलिया 15 नग पूर्ण, पुलियों के एप्रोच मार्ग का कार्य पूर्ण	46.47	--	-	--	मिट्टी=6.00 मुरमसबबेस=6.00 गिट्टा(ग्रे.1)=6.00 गिट्टी(ग्रे.2)=6.00 पुलिया 15 नग पूर्ण, पुलियों के एप्रोच मार्ग का कार्य पूर्ण	46.47	31.3.07 कार्य पूर्ण	कि.मी. 1 से 11 प्र.म. ग्रा.स.यो. मके 8 वें चरण में चला गया कि.मी. 12 से 16 डब्ल्यू बी.एम. एवं की निविदा
4	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	129 चौरई	सिंगोडी हिवरखेडी मार्ग लं.12.00 कि.मी 24 / 5054 प्लान (M.D.R)	लं.12.00 कि.मी	23.56	4.9.98	19.42	98.99	8.12.02 25.8.05	11.4.03 24.1.06	ग्रेड-2=11.40 डब्ल्यू.बी.एम.(रि) ग्रे.3=11.40 कि.मी. पुलिया-1 नग रपटा-2 नग पूर्ण (कि.मी. 3 / 10 एवं 12 / 2 पर) (कार्य पूर्ण)	21.01	--	-	--	ग्रेड-2=11.40 डब्ल्यू.बी.एम.(रि) ग्रे.3=11.40 कि.मी. पुलिया-1 नग रपटा-2 नग पूर्ण (कि.मी. 3 / 10 एवं 12 / 2 पर) (कार्य पूर्ण)	21.01	स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण	कि.मी. 3 से 12 में डब्ल्यू.बी.एम से न्यु बी.टी. हेतु वार्षिक मरम्मत के अंतर्गत निविदा आमंत्रित।
5	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	124 जामई	नवेगांव मोरडोंगरी मार्ग 24 / 5054 प्लान (M.D.R))	21.00	289.79	23.12.02	-	-	12.8.02	11.2.03	मिट्टी कार्य 2.00 कि.मी. पुलिया- 1 नग (नाबार्ड में प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भेजा गया है, स्वीकृति अपेक्षित है)	12.88	--	-	-	मिट्टी कार्य 2.00 कि.मी. पुलिया- 1 नग (नाबार्ड में प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भेजा गया है, स्वीकृति अपेक्षित है)	12.88		प्र.मं.ग्रा.स यो.

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि	
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	124 जामई	लावाघाघरी - बीजागोरा मार्ग 24 / 5054 प्लान (M.D.R)	18.00	46.02	27-5-98	39.56	06-07	28.10.06	27.09.08	मिट्टी-11.00 मुरुम-11.00 ग्रे.1-11.00 ग्रे.2-11.00 ग्रे.3-6.00 पुलिया-24 पूर्ण	218.15	--	कार्य प्रगति पर	--	मिट्टी-11.00 मुरुम-11.00 ग्रे.1-11.00 ग्रे.2-11.00 ग्रे.3-6.00 पुलिया-24 पूर्ण	218.15	--	--	
				पुनरीक्षित 381.16			30-6-06	357.05	06-07	28.10.06	27.9.07	मिट्टी-7.00 मुरम-7.00 ग्रे-1=7.00 पुलिया 14 नग पूर्ण	49.79 267.94	'--	ग्रे.2-7.00	78.84	मिट्टी-7.00 मुरम-7.00 ग्रे-1=7.00 ग्रे.2=7.00 ग्रे.3=7.00 पुलिया 14 नग पूर्ण	128.63 346.78	27-9-07		
7	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	129 चौरई	चौरई - सांख -कुम्भपानी मार्ग 24 / 5054 प्लान (M.D.R) कि.मी. 1 से 10 तक	10.00	40.00	2-7-98	14.84	98-99	14-5-03	13-11-03	मिट्टी-10.00 मुरुम-10.00 ग्रे.1-10.00 ग्रे.2-10.00 पुलिया-9	67.05	--	--	--	मिट्टी-10.00 मुरुम-10.00 ग्रे.1-10.00 ग्रे.2-10.00 पुलिया-9	67.05		--	
				पुनरीक्षित 113.07			30-6-06	45.72	06-07	20-10-06	19-2-07	पुलिया-4 पूर्ण,	5.48 72.53	'--			पुलिया-4 पूर्ण,	5.48 72.53	31-10-07		
				योग : 7 कार्य	90.60	989.84	-					मिट्टी-47.00 मुरुम-35.00 ग्रे.1-35.00 ग्रे.2-38.40 ग्रे.3-17.40 पुलिया-96 पूर्ण (1 कार्य पूर्ण 4 प्रगति पर 1 स्वीकृति अपेक्षित 1 नाबार्ड में स्वीकृत)	584.87	0.00	-	25.20	मिट्टी-47.00 मुरुम-35.00 ग्रे.1-35.00 ग्रे.2-38.40 ग्रे.3-17.40 पुलिया-96 पूर्ण (1 कार्य पूर्ण 4 प्रगति पर 1 स्वीकृति अपेक्षित 1 नाबार्ड में स्वीकृत)	610.07			

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि	
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
मांग संख्या 24/5054 - 04 - (800) - 0101 (2457) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)																					
1	-तदैव-	-तदैव-	127 दमुआ	सांगाखेड़ा से दमुआ मार्ग 24 / 5054 प्लान (M.N.P)	32.00	-	-	-	-	-	-	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन।	-	-	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन।	-	-	-	-	-	
2	-तदैव-	-तदैव-	127 दमुआ	सांगाखेड़ा से छोटा महादेव मार्ग 24 / 5054 प्लान (M.N.P)	3.60	-	-	-	-	-	-	मुख्य अभियंता जबलपुर का कं. क्यू. -5/सं/मूल कार्य/5/दि.30.9.06 द्वारा राशि रु. 174.03 लाख का प्राक्कलन प्रमुख अभियंता भोपाल को प्रस्तुत।	-	-	त्रुटियों के निराकरण हेतु प्राक्कलन प्राप्त हुआ है, तदनुसार अनुविभागीय अधिकारी ने रु. 47.03 लाख प्रति कि.मी. में संघोधन कर रु. 37.29 लाख प्रति कि.मी. की दर से रु. 137.97 लाख का बनाकर अधीक्षण यंत्री सिवनी की ओर व्रस्तुत।	-	-	त्रुटियों के निराकरण हेतु प्राक्कलन प्राप्त हुआ है, तदनुसार अनुविभागीय अधिकारी ने रु. 47.03 लाख प्रति कि.मी. में संघोधन कर रु. 37.29 लाख प्रति कि.मी. की दर से रु. 137.97 लाख का बनाकर अधीक्षण यंत्री सिवनी की ओर व्रस्तुत।	-	-	
3	लाक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	129 चौरई	पाल्हेरी पहुंच मार्ग (सर्वेक्षण एवं भूअर्जन) 24 / 5054 प्लान (M.N.P)	5.00	1.03	04-8-92	-	-	-	-	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण भूअर्जन प्रगति पर, रु. 65.13 लाख का विस्तृत प्राक्कलन प्रमुख अभियंता भोपाल को दिनांक 5.8.06 को प्रस्तुत	0.14	-	-	-	-	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण भूअर्जन प्रगति पर, रु. 65.13 लाख का विस्तृत प्राक्कलन प्रमुख अभियंता भोपाल को दिनांक 5.8.06 को प्रस्तुत	0.14	31-3-07	-
योग : 3 कार्य				40.60	1.03	-	-	-	-	-	-	1 कार्य प्रगति पर, 1 कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है, तथा 1 कार्य प्र.मं.ग्रा.स. यो.अंतर्गत।	0.14	-	-	-	1 कार्य प्रगति पर, 1 कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है, तथा 1 कार्य प्र.मं.ग्रा.स. यो.अंतर्गत।	0.14	-	-	

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि		
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
मांग संख्या 42/5054 (04) – (800) – 0102 – (2457) न्युनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)																						
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क	छिन्दवाड़ा	127 दमुआ	नवेगांव बिंदरई बोरदई मार्ग का उन्नतीकरण 42/5054 प्लान (M.N.P.)	18.80	(I) 26.37 पु.स्वी. (ii)134.22	26.05.98 27.3.06	21.53 पु.तकनीकी 113.82	21.01.99 09.05.06	9.7.03 -	8.11.03 -	गिट्टी(ग्रे.3)-7.00 डामरीकरण-7.00 गिट्टी (ग्रे.2)-18.80 (शेष कार्य सी.आर.एफ. में स्वीकृत)	32.16 -	-- -	-- -	-- -	गिट्टी(ग्रे.3)-7.00 डामरीकरण-7.00 गिट्टी (ग्रे.2)-18.80 (शेष कार्य सी.आर.एफ. में स्वीकृत)	32.16 -	स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण कार्य सी.आर.एफ में स्वीकृत			
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क.1	छिन्दवाड़ा	126 परासिया	जमुनिया जेदू से दमुआ रैयत मार्ग 42/5054 प्लान (M.N.P.)	4.00	15.05 लाख पु.प्रशा.स्वी. 88.64 लाख 20.1.06	20.08.98 20.1.06	15.05 60.53	98-99 05-06	12.6.03 12.6.03	11.8.03 11.08.03	मिट्टी=3.50 मुरमसबबेस=3.50 गिट्टी(ग्रे.1)=3.50 ग्रे.2=3.50 पुलिया=4 नग बी.टी. 1.00	28.01 14.77 42.78	-- -	-- -	9.74	मिट्टी=3.50 मुरमसबबेस=3.50 गिट्टी(ग्रे.1)=3.50 ग्रे.2=3.50 पुलिया=4 नग बी.टी. 4.00 कि.मी. स्टोन लगाने का कार्य प्रगति पर	28.01 24.51 52.52	31.3.07 15.04.07	कार्य पूर्ण		
3	लोक निर्माण विभाग संभाग क.1	छिन्दवाड़ा	127 दमुआ	भाडी से झोतकलां मार्ग 42/5054 प्लान (M.N.P.)	7.00	56.30 पु.स्वी 183.79	24.9.98 23.6.06	- 174.434	- 5.8.06	15.01.07	21.12.03 18.3.02 27.4.02 27.4.02 27.4.02 27.4.02 4.9.02 4.4.02 15.2.03 4.9.03	21.12.03 18.3.02 27.4.02 27.4.02 27.4.02 27.4.02 4.9.02 4.4.02 15.2.03 4.9.03	मिट्टी=7.00 मुरमसबबेस=7.00, गिट्टी(ग्रे.1)=7.00 ग्रे.2=7.00 ग्रे.3=7.00 पुलिया=8 नग रपटा-2 नग पूर्ण, कि.मी. 7/8 पर पुल पर पुल कार्य प्रगति पर, पी-1, पी-2, पी-3 ऐडजेस्टिंग का कार्य प्रगति पर	88.83 3.66 92.49	-- -	-- -	6.85	मिट्टी=7.00 मुरमसबबेस=7.00, गिट्टी(ग्रे.1)=7.00 ग्रे.2=7.00 ग्रे.3=7.00 पुलिया=8 नग रपटा-2 नग पूर्ण, कि.मी. 7/8 पर पुल कार्य प्रगति पर, 2 नग हयूम पाईप पुलियों का कार्य प्रगति पर	88.83 10.51 99.34	30.6.07 31.10.07		

क्र.	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	लोक निर्माण विभाग संभाग के	छिन्दवाड़ा	127 द्युआ	झिरपा चावलपानी मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	19.00	पु.प्रशा.स्वी. 421.14 लाख	24.1.06	404.13	27.2.06	14.3.06 14.3.06	13.5.06 13.5.06	पुलिया 4 नग पूर्ण (शेष प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत)	5.78	..	-	-	पुलिया 4 नग पूर्ण (शेष प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत)	5.78		
5	लोक निर्माण विभाग संभाग	छिन्दवाड़ा	130 सौसर	सावरनी - भिदौनी - छिन्देवानी मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	3.00	72.00	12.10.06	69.20	06-07	20.02.07	19.08.07	कार्य प्रगति पर	-	--	कार्य प्रगति पर मिट्टी कार्य एवं पुलिया 6 नग पूर्ण, 4 नग प्रगति पर	17.31	कार्य प्रगति पर मिट्टी कार्य एवं पुलिया 6 नग पूर्ण, 4 नग प्रगति पर	17.31		
6	लोक निर्माण विभाग संभाग	छिन्दवाड़ा	130 सौसर	मोहगांव एलकापार मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	21.80	498.29	12.10.06	486.85	06-07	14.03.07	13.03.08	कार्य प्रगति पर	50.22	--	कार्य प्रगति पर मिट्टी कार्य एवं पुलिया 8 पग पूर्ण, 3 नग ब्रगति पर	29.99	कार्य प्रगति पर मिट्टी कार्य एवं पुलिया 8 पग पूर्ण, 3 नग ब्रगति पर	80.21	3/08	
7	लोक निर्माण विभाग संभाग	छिन्दवाड़ा	129 चौरई	चौरई सांख कुम्पानी 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	14.00	414.20	6.11.06	-	-	-	-	-	5.58	--	-	-	-	5.58	6/08	पुनरीक्षित प्रारूप निविदा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
8	लोक निर्माण विभाग संभाग	छिन्दवाड़ा	129 चौरई	पांजरा टाप मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	12.58	311.21	21.9.06	309.98	06-07	14.03.07	14.04.08	कार्य प्रगति पर	16.95	--	मिट्टी कार्य प्रगति पर	-	मिट्टी कार्य प्रगति पर	16.95	14.04.08	

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	संभाग 2	छिन्दवाड़ा	130 सोरपर	बेरडी लोधीखेडा मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	9.13	281.97	12.10.06	264.80	06-07	24.03.07	25.03.08	कार्य प्रगति पर	0.38	--	मिट्टी कार्य एवं पुलिया 9 नग प्रगति पर	16.80	मिट्टी कार्य एवं पुलिया 9 नग प्रगति पर	17.18	30.04.08	कार्य प्रगति पर
10	संभाग 2	छिन्दवाड़ा	129 चौरई	चांद चंदनगाव पाथरी गुमतरा मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	7.80	177.15	12.10.06	177.15	06-07	14.03.07	13.12.07	कार्य प्रगति पर	23.08	--	कार्य प्रगति पर	-	कार्य प्रगति पर	23.08	13.12.07	
11	संभाग 2	छिन्दवाड़ा	130 सोरपर	रामाकोना - सावरनी मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	14.00	243.44	12.10.06	238.19	06-07	26.05.07	25.05.08	-	1.66	--	कार्य प्रगति पर	-	कार्य प्रगति पर	1.66	5/08	
12	संभाग 2	छिन्दवाड़ा	130 सोरपर	रैमण्ड चौक से लोधीखेडा मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	5.60	103.89	12.10.06	96.04	06-07	15.05.07	15.12.07	-	0.71	--	कार्य प्रगति पर	-	कार्य प्रगति पर	0.71	3/08	कार्य प्रगति पर

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पाहुणा	लावाघोघरी - अम्बाडा मार्ग पर पुलिया एवं रपटो निर्माण पुलिया - 21 नग रपटा - 3 नग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)		29.31	06-6-98	10.72	98-99	-	-	पुलिया-25 पू	66.18		-	-	पुलिया-25 पू	66.18	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
14	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	130 सौसर	रामाकोना सीतापार पांगडी मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	5.20	44.41	4-9-98	29.307	01-02	25.05.07	24.11.07	मिट्टी-4.00 मुरुम-4.00 ग्रे.1-4.00 ग्रे.2-4.00 पुलिया-15	101.18	--	-	-	मिट्टी-4.00 मुरुम-4.00 ग्रे.1-4.00 ग्रे.2-4.00 पुलिया-15	101.18	11/07	
15	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पाहुणा	डोलनखापा-पाठई कोडिया मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	7.00	15.85	04-9-98	3.16	98-99	-	-	मिट्टी-7.00 मुरुम-7.00 ग्रे.1-5.20 ग्रे.2-5.20	26.93		-	-	मिट्टी-7.00 मुरुम-7.00 ग्रे.1-5.20 ग्रे.2-5.20	26.93	प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना से कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1	छिन्दवाड़ा	दमुड़ा	बिंदरई से नागदेव मार्ग लं. 8.62 कि.मी. का निर्माण 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	8.62	253.00	14-11-06	243.28	2-12-06	24.03.07	23.03.08	6 नग पुलिया कार्य प्रगति पर	1.04	-	7 नग पुलिया कार्य पूर्ण सबमर्सेबल ब्रिज 1 नग प्रगति पर एवं कि.मी.1 से 3 में चौड़ीकरण कार्य पूर्ण शेष प्रगति पर	23.80	7 नग पुलिया कार्य पूर्ण सबमर्सेबल ब्रिज 1 नग प्रगति पर एवं कि.मी.1 से 3 में चौड़ीकरण कार्य पूर्ण, शेष प्रगति पर	24.84	23-3-08	
17	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पाहुणा	अम्बाड़ा रायबासा सावजपानी भाजीपानी मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	8.20	155.50	14-11-06	149.57	06-07	30.5.07	29.3.08	-	1.41	-	-	-	-	1.41	6/08	
18	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पाहुणा	काराघाट कामठी बारेघाट मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	11.40	253.52	14-11-06	245.90	06-07	-	-	-	1.78	-	-	-	-	1.78	30-6-07	पुनरीकृत प्रारूप निविदा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
19	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	130 सांसर	मोहगांव से मुगनापार मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	5.00	120.95	14-11-06	114.10	06-07	24.02.07	23.12.07	कार्य प्रगति पर	1.35	-	मिट्टी कार्य प्रगति पर मुरम कार्य प्रगति पर	6.72	मिट्टी कार्य प्रगति पर मुरम कार्य प्रगति पर	8.07	23-12-07	

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रायधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
20	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पाहुणा	लेण्डोरी से गढामउ मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	6.20	113.84	14-11-06	111.38	06-07	24.02.07	23.12.07	कार्य प्रगति पर	0.14	-	कार्य प्रगति पर पुलिया 6 नग प्रगति पर	19.02	कार्य प्रगति पर पुलिया 6 नग प्रगति पर	19-16	23-12-07	
21	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पाहुणा	रायबासा भाजीपानी मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	4.60	109.50	14-11-06	107.85	06-07	20.02.07	19.12.07	कार्य प्रगति पर	13.28	-	मिट्टी कार्य प्रगति पर	-	मिट्टी कार्य प्रगति पर	13.28	3/08	
22	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पाहुणा	बाडेगांव खेडीकलां मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	5.80	130.82	14-11-06	126.00	06-07	14.03.07	13.01.08	कार्य प्रगति पर	29.81	-	मिट्टी कार्य प्रगति पर	-	मिट्टी कार्य प्रगति पर	29.81	12/07	
23	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पाहुणा	उमरीकलां हिवरा पृथ्वीराम मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	3.00	77.64	14-11-06	75.02	06-07	20.02.07	19.10.07	कार्य प्रगति पर	0.27	-	मिट्टी कार्य प्रगति पर	12.61	मिट्टी कार्य प्रगति पर	12.88	12/07	

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
24	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पांडुर्णा विधान सभा क्षेत्र	मांगरूली गोरलीखापा मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	4.20	85.53	14-11-06	84.91	06-07	14.03.07	13.11.07	-	0.01	-	मिट्टी कार्य प्रगति पर	6.72	मिट्टी कार्य प्रगति पर	6.73	12/07	
25	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पांडुर्णा विधान सभा क्षेत्र	राजोरकलां से पीलापार महाराष्ट्र बार्डर तक मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	3.00	83.03	14-11-06	81.64	06-07	20.02.07	19.12.07	कार्य प्रगति पर	6.48	-	मिट्टी कार्य प्रगति पर	8.16	मिट्टी कार्य प्रगति पर	14.64	19-12-07	
26	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	130 साँवर विधान सभा क्षेत्र	पीपलानारायणवार से बानाबकोड़ा मार्ग 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	3.00	69.22	14-11-06	69.21	06-07	20.02.07	19.8.07	कार्य प्रगति पर	-	-	मिट्टी कार्य एवं पुलिया 7 नग पूर्ण, 1 नग प्रगति पर	12.09	मिट्टी कार्य एवं पुलिया 7 नग पूर्ण, 1 नग प्रगति पर	12.09	19-8-07	
27	लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2	छिन्दवाड़ा	131 पांडुर्णा विधान सभा क्षेत्र	पांडुर्णा गुजरखेड़ी मार्ग निर्माण 42 / 5054 प्लान (M.N.P.)	4.20	87.01	14-11-06	86.35	06-07	14.03.07	13.11.07	-	0.35	-	मिट्टी कार्य प्रगति पर	6.72	मिट्टी कार्य प्रगति पर	7.07	3/08	
28				खजरी मोठार छितरी सिरगोरा मार्ग	20.00	543.52	05-04-07	--	--	-	-	-	-	-	-	0.90	-	0.90	-	निविदा कार्यवाही प्रगति पर निविदा विज्ञप्ति 37 दि. 30.6.07 द्वारा प्रकाशन हेतु प्रस्तुत दि. 25.7.07 को प्राप्त।

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
कुल योग 28 कार्य					436.13	5176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-पूर्ण 02-प्रगति 22-अप्रारम्भ 1- प्र.म.ग्रा.स.यो.में 1- सी.आर.एफ	522.00	--	-	177.43	02-पूर्ण 21-प्रगति 03-अप्रारम्भ 1- प्र.म.ग्रा.स.यो.में 1- सी.आर.एफ	699.43	0.00	0.00

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मांग संख्या 64/5054 हरिजन बाहुल्य																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क-1	छिन्दवाड़ा	124 जामई	जामई अलीवाडा केवलारी मार्ग 64/5054 <u>प्लान</u>	8.00	99.99	4.8.03	99.99	03-04	24.12.03 17.1.06 17.6.05 13.11.06	25.1.05 16.2.06 15.6.06 13.4.08	मिट्टी-6.80 मुरम-6.80 ग्रे.1-6.80 ग्रे.2-5.00 ग्रे.3-5.00 पटरी-5.00	72.12	-	मटी-1.20 मुरम-1.20 ग्रे.1-1.20 ग्रे.2- का कलेक्शन कार्य प्रगति पर	-	मिट्टी-8.00 मुरम-8.00 ग्रे.1-8.00 ग्रे.2-5.00 ग्रे.3-5.00 पटरी-5.00	72.12	13.04.08	-
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क-2	छिन्दवाड़ा	130 सौंसर	कुडडम - रामपेट - जोबनी मार्ग लं -12.20 कि.मी पुलिया - 31 नग 64/5054 <u>प्लान</u>	12.20	24.09	24-9-98	9.71	98-99	-	-	मिट्टी-4.00 मुरम-12.80 ग्रे.1-12.60 ग्रे.2-12.60 पुलिया-31	165.72	--	-	-	मिट्टी-4.00 मुरम-12.80 ग्रे.1-12.60 ग्रे.2-12.60 पुलिया-31	165.72	30-6-07 9.25 कि.मी. मार्ग प्रधान मंत्री ग्रा. स. यो. में सम्मिलित	पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि रु. 217.21 लाख का पु0 स्वी. हेतु प्रस्तुत।
3	लोक निर्माण विभाग संभाग क-2	छिन्दवाड़ा	131 पांडुणा	गूजरखेडी जूनापानी मार्ग 64/5054 <u>प्लान</u>	2.60	69.68	14-11-06	--	06-07	24.02.07	23.10.07	कार्य प्रगति पर	-	-	मिट्टी कार्य प्रगति पर	-	मिट्टी कार्य प्रगति पर	-	23-10-07	
कुल योग कुल 3 कार्य					22.80	193.76	--	--	--	--	--	1 कार्य पूर्ण 2 कार्य प्रगति पर	237.84	-	--	--	1 कार्य पूर्ण 2 कार्य प्रगति पर	237.84		

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मांग संख्या 24/5053 हवाई पट्टी का निर्माण एवं विस्तार (नगर विमानन)																				
1	लाक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2 छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा जिले की हवाई पट्टी में वृद्धि	0.226	16.74	3.9.98	15.94	98-99	-	-	मिट्टी-0.23 मुरुम-0.23 ग्रे.1-0.23 ग्रे.2-0.23 ग्रे.3-0.23 पुलिया - 1 डामरीकरण-0.23 फिनिसिंग कार्य पूर्ण	61.66	-	-	-	मिट्टी-0.23 मुरुम-0.23 ग्रे.1-0.23 ग्रे.2-0.23 ग्रे.3-0.23 पुलिया - 1 डामरीकरण-0.23 फिनिसिंग कार्य पूर्ण	61.66	31.8.06	
कुल योग					0.226	16.74							61.66	-	-	-		61.66		

क्र.	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
संविधान की धारा 275 (1)																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क-1	छिन्दवाड़ा	127 द्युवाडा	सीताडोंगरी बम्हनी मार्ग 275 (1)	19.00 कि.मी (स्वीकृत लं.- 5.00 कि.मी.)	100.00	15.2.06	88.27	05-06	22.8.06	21.01.07	4 नग पुलिया कार्य पूर्ण, 3 नग पुलिया का कार्य प्रगति पर जी.एस.बी. एवं मिट्टी कार्य प्रगति पर	40.81	-	डब्ल्यू.बी.एम कार्य प्रगति पर	10.60	4 नग पुलिया कार्य पूर्ण, 3 नग पुलिया का कार्य प्रगति पर डब्ल्यू.बी.एम. कार्य प्रगति पर	51.41	10/07	-
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क-1	छिन्दवाड़ा	128 अमरवाड़ा	छिंदी सोनपुर मार्ग 275 (1)	लंबाई 25.00 कि.मी (स्वीकृत लं.- 3.40 कि.मी.)	106.03	15.2.06	93.54	05-06	दि. 3.7.06	15.3.07 वर्षा ऋतु छोड़कर	19 नग पुलिया कार्य पूर्ण, 2 नग पुलिया कार्य प्रगति पर गिट्टी-1.50	48.96	-	2 नग पुलिया कार्य पूर्ण, ग्रे.2 का कार्य प्रगति पर	-	21 नग पुलिया कार्य पूर्ण, मिट्टी-3.40 पूर्ण ग्रे.2 का कार्य प्रगति पर	48.96	10/07	-
योग : (2 कार्य)					ल.44.00 कि.मी (स्वीकृत लं.- 8.40 कि.मी.)	206.03	-	--	--	-	-	2 कार्य प्रगति पर	89.77	-	2 कार्य प्रगति पर	10.60	2 कार्य प्रगति पर	100.37	-	-

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मंडी निधि																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	124 जामई	मनकूघाटी भतोडिया पर्वतघोघरी मार्ग प्रथम चरण मंडी निधि	15.00	239.82	05.11.01	229.87	01-02	1.2.02	20.5.03	डामरीकरण-12.00 पुलिया-20 नग (कार्य पूर्ण)	238.94	-	-	-	डामरीकरण-12.00 पुलिया-20 नग (कार्य पूर्ण)	238.94	दि. 20.5.03 को कार्य पूर्ण	238.94
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	128 अमरवाड़ा	जुगावानी धनोरा बांका मार्ग प्रथम चरण मंडी निधि	24.00	227.14	05.11.01	212.41	01-02	8.1.02	30.6.04	चौडीकरण-18.50 नया कार्य-5.50 छोटी पुलिया-24 नग सुदहीकरण=18.50 सरफेस ड्रेसिंग-23.40 कांक्रिट रोड-0.60 रोड साईनबोर्ड- (कार्य पूर्ण)	217.05	-	-	-	चौडीकरण-18.50 नया कार्य-5.50 छोटी पुलिया-24 नग सुदहीकरण=18.50 सरफेस ड्रेसिंग-23.40 कांक्रिट रोड-0.60 रोड साईनबोर्ड- (कार्य पूर्ण)	217.05	दि. 30.3.03 को कार्य पूर्ण	213.97
3	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	129 चौरई	हिवरखेडी रामगढ मार्ग प्रथम चरण मंडी निधि	13.00	166.32	05.11.01	151.31	01-02	19.1.02	25.3.04	चौडीकरण-1.00 नया कार्य-5.60 छोटी पुलिया-16 नग सुदहीकरण-1.00 सरफेस ड्रेसिंग-1.00 डामरीकरण-6.60 (कार्य पूर्ण)	124.88	-	-	-	चौडीकरण-1.00 नया कार्य-5.60 छोटी पुलिया-16 नग सुदहीकरण-1.00 सरफेस ड्रेसिंग-1.00 डामरीकरण-6.60 (कार्य पूर्ण)	124.88	दि. 25.3.04 को कार्य पूर्ण	124.88
4	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.2	छिन्दवाड़ा	130 सोरार	देवी - भिमालगोन्दी -गुलसी- जाखावाडी मार्ग प्रथम चरण मंडी निधि	9.00	140.50	11-1-02	138.82	01-02	29-5-02	30-6-06	नया कार्य - 5.20 पुलिया - 15 पूर्ण सरफेस ड्रेसिंग -5.00	120.57	-	-	--	नया कार्य - 5.20 पुलिया - 15 पूर्ण सरफेस ड्रेसिंग -5.00	120.57	29.06.06 को वन विभाग ने कार्य करने से रोक दिया है।	-

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि	
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5	लाक निमाण विभाग स्माण कुं-2	छिन्दवाड़ा	131 पांडुरा	बनगांव उमरी मार्ग प्रथम चरण मंडी निधि	8.20	102.28	5.11.01	92.765	01-02	-	-	चौड़ीकरण-5.20 डामरीकरण-6.20 पुलिया-9 नग पूर्ण हार्ड सोल्डर-8.20 (कार्य पूर्ण)	102.09	-	-	-	चौड़ीकरण-5.20 डामरीकरण-6.20 पुलिया-9 नग पूर्ण हार्ड सोल्डर-8.20 (कार्य पूर्ण)	102.09	दि. 4.12.02	102.09	
योग (मंडी प्रथम चरण) 5 कार्य				69.20	876.06	-	-	-	-	-	-	नया कार्य-16.30 सुदढीकरण-19.50 सरफेसड्रेसिंग-29.40 चौड़ीकरण-24.70 डामरीकरण- ओ.जी.पी.सी-18.60 बी.एम.-6.20 सीमेंट रोड-0.60 पुलिया - 84 पूर्ण	803.53	-	-	-	नया कार्य-16.30 सुदढीकरण-19.50 सरफेसड्रेसिंग-29.40 चौड़ीकरण-24.70 डामरीकरण- ओ.जी.पी.सी-18.60 बी.एम.-6.20 सीमेंट रोड-0.60 पुलिया - 84 पूर्ण	803.53	-	-	-

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रायधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मंडी निधि द्वितीय चरण																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग कं.1	छिन्दवाड़ा	124 जामई	जामई तामिया मार्ग द्वितीय चरण मंडी निधि	28.00	308.00	15.5.02	296.53	02-03	24.7.02	30.11.03	चौडीकरण-24.00 सुढुडीकरण-5.40 सरफेस ड्रेजिंग-2.40 डामरीकरण-27.50 (बी.एम.+एस.डी.बी.सी) (कार्य पूर्ण)	307.14	-	-	-	चौडीकरण-24.00 सुढुडीकरण-5.40 सरफेस ड्रेजिंग-2.40 डामरीकरण-27.50 (बी.एम.+एस.डी.बी.सी) (कार्य पूर्ण)	307.14	दि. 30.11.03 को कार्य पूर्ण	-
2	लोक निर्माण विभाग संभाग कं.1	छिन्दवाड़ा	126 परसिया	न्युटन चांदामेटा गाजानडोह मार्ग द्वितीय चरण मंडी निधि	3.00	35.50	19.8.2002	34.43	02-03	11.11.04	10.4.05	चौडीकरण-1.627 बी.टी.-3.00 कि.मी. पुलिया-4 नग (कार्य पूर्ण)	35.48	-	-	-	चौडीकरण-1.627 बी.टी.-3.00 कि.मी. पुलिया-4 नग (कार्य पूर्ण)	35.48	दि. 26.12.04 को कार्य पूर्ण	35.48
3	लोक निर्माण विभाग संभाग कं.1	छिन्दवाड़ा	128 अमरवाड़ा	चौरई अमरवाड़ा मार्ग द्वितीय चरण मंडी निधि	9.00	105.46	19.8.2002	102.30	02-03			गिट्टीकुटाई (ग्रे.2) 2.00 बी.यू.एस.जी. 9.00 बी.एम.-9.00 एस.डी.बी.सी-9.00 पुलिया-1 नग (कार्य पूर्ण)	93.05	-	-	-	गिट्टीकुटाई (ग्रे.2) 2.00 बी.यू.एस.जी. 9.00 बी.एम.-9.00 एस.डी.बी.सी-9.00 पुलिया-1 नग (कार्य पूर्ण)	93.05	दि. 31.12.05 को कार्य पूर्ण	93.05

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रायधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.2	छिन्दवाड़ा	130 सीसर	सीसर राजना मार्ग द्वितीय चरण मंडी निधि	20.40	224.00	15.5.02	212.80	02-03	-	-	चौड़ीकरण-3.00 (डब्ल्यू.बी.एम.) डामरीकरण-20.40 (कार्य पूर्ण)	235.15	-	-	-	चौड़ीकरण-3.00 (डब्ल्यू.बी.एम.) डामरीकरण-20.40 (कार्य पूर्ण)	235.15	दि. 20.10.03 को कार्य पूर्ण	235.15
5	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.2	छिन्दवाड़ा	बिछुआ	उमरानाला बिछुआ मार्ग द्वितीय चरण मंडी निधि	21.50	236.50	15.5.02	224.78	02-03	-	-	चौड़ीकरण-21.55 डामरीकरण-21.55 पुलिया-2 नग (कार्य पूर्ण)	243.22	-	-	-	चौड़ीकरण-21.55 डामरीकरण-21.55 पुलिया-2 नग (कार्य पूर्ण)	243.22	दि. 31.3.04 को कार्य पूर्ण	243.22
6	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.2	छिन्दवाड़ा	चौरई	चौरई चांद मार्ग द्वितीय चरण मंडी निधि	19.20	232.00	11.7.02	228.00	02-03	-	-	चौड़ीकरण-15.50 (डब्ल्यू.बी.एम.) डामरीकरण-19.20 (बी.एम./एस.डी.बी.सी) हार्ड सोल्डर-19.20 पुलिया-4 पूर्ण (कार्य पूर्ण)	246.97	-	-	-	चौड़ीकरण-15.50 (डब्ल्यू.बी.एम.) डामरीकरण-19.20 (बी.एम./एस.डी.बी.सी) हार्ड सोल्डर-19.20 पुलिया-4 पूर्ण (कार्य पूर्ण)	246.97	दि. 30.7.03 को कार्य पूर्ण	246.97

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यादेश दिनांक	कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र-2	छिन्दवाड़ा	131 पादुर्णा	पादुर्णा से राजोराकला महाराष्ट्र सीमा तक द्वितीय चरण मंडी निधि	11.50	123.55	16.6.02	119.24	02-03	-	-	चौड़ीकरण-6.00 गिट्टीकरण -3.00 डामरीकरण-9.00 हार्ड सोल्डर-9.00 पुलिया-11 नग पूर्ण	122.09	-	-	-	चौड़ीकरण-6.00 गिट्टीकरण -3.00 डामरीकरण-9.00 हार्ड सोल्डर-9.00 पुलिया-11 नग पूर्ण	122.09	दि. 29.2.04 को कार्य पूर्ण।	122.09
योग (मंडी द्वितीय चरण) 7 कार्य					112.60	1265.01	-	-	-	-	-	चौड़ीकरण-71.677 सुदढीकरण-5.40 सरफेसड्रेसिंग-2.40 डामरीकरण-109.65 (बी.एम+एस.डी.बी.सी) पुल / पुलिया-22 नग (7 कार्य पूर्ण)	1283.10	-	-	-	चौड़ीकरण-71.677 सुदढीकरण-5.40 सरफेसड्रेसिंग-2.40 डामरीकरण-109.65 (बी.एम+एस.डी.बी.सी) पुल / पुलिया-22 नग (7 कार्य पूर्ण)	1283.10	-	-
महा योग (मंडी प्रथम एवं द्वितीय चरण) 12 कार्य					181.80	2141.07	-	-	-	-	-	चौड़ीकरण-96.377 नया कार्य-11.10 सुदढीकरण-24.90 सरफेसड्रेसिंग-34.20 कांक्रिट रोड-0.60 डामरीकरण-103.85 पुलिया-106 नग डामरीकरण-30.60 (ओ.जी.पी.सी.) (11 कार्य पूर्ण, 1 कार्य अपूर्ण)	2086.63	-	-	-	चौड़ीकरण-96.377 नया कार्य-11.10 सुदढीकरण-24.90 सरफेसड्रेसिंग-34.20 कांक्रिट रोड-0.60 डामरीकरण-103.85 पुलिया-106 नग डामरीकरण-30.60 (ओ.जी.पी.सी.) (11 कार्य पूर्ण, 1 कार्य अपूर्ण)	2086.63	-	-

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मंडी निधि तृतीय चरण																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग कं-1	छिन्दवाड़ा	124 जाई	खिरसाडोह उमरेठ मोरडोंगरी मुजावर मार्ग तृतीय चरण <u>मंडी निधि</u>	19.00	380.00	23.3.2006	364.73	29.04.06	—	—	निविदा कार्यवाही प्रगति पर	—	—	निविदा प्राप्त विचाराधीन	—	निविदा स्वीकृति प्राप्त संसूचना जारी	—	3/08	—
2	लोक निर्माण विभाग संभाग कं-1	छिन्दवाड़ा	128 अमरवाड़ा	चौरई अमरवाड़ा मार्ग तृतीय चरण <u>मंडी निधि</u>	15.60	394.31	23.3.06	355.16	29.04.06	10.11.06	09.01.08	3 नग पुलिया का कार्य पूर्ण	—	—	3 नग पुलिया का कार्य पूर्ण	3.51	3 नग पुलिया का कार्य पूर्ण	3.51	09.01.08	—
3	लोक निर्माण विभाग संभाग कं-2	छिन्दवाड़ा	126 छिन्दवाड़ा	बीसापुर सलैया मार्ग तृतीय चरण <u>मंडी निधि</u>	11.60	220.85	23-3-06	217.67	06-07	30.12.06	31.01.07	1 कार्य प्रगति पर	—	—	कार्य प्रगति पर	19.19	1 कार्य प्रगति पर	19.19	31.01.08	—
4	लोक निर्माण विभाग संभाग कं-2	छिन्दवाड़ा	130 सोसर	खमारपानी लोधीखेड़ा मार्ग तृतीय चरण <u>मंडी निधि</u>	25.50	340.00	23-3-06	334.66	06-07	16.05.07	15.10.08	—	—	—	—	—	—	—	15.10.08	—
योग (मंडी तृतीय चरण) 4 कार्य					71.70	1335.16	--	--	--	--	--	2 प्रगति पर 2 निविदा स्तर पर	--	--	2 प्रगति पर 2 निविदा स्तर पर	22.70	3 प्रगति पर 1 निविदा स्तर पर	22.70	--	--

क्र	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रायधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

फास्ट ट्रेक

24 / 5054 (राज्य मार्ग)

1	लोक निर्माण विभाग संभाग क-1	छिन्दवाड़ा	125 एवं 128 छिन्दवाड़ा एवं अमरवाड़ा	छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग का उन्नतीकरण नवीनीकरण, एवं नया डामरीकरण फास्ट ट्रेक (राज्य मार्ग)	लंबाई 102.20 कि.मी. (तकनीकी स्वीकृति अनुसार लंबाई 47.20 कि.मी.)	450.00	26.2.03	450.00	02-03	5.8.03	4.4.04	कि.मी. 4, 5, 6, 7, 22/2-10, 23/2, 29, 39, 46, 52, 53, 56,, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71 से 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104/2-6 = 49.80 कि.मी. (कार्य पूर्ण पूर्ण)	450.00	-	-	-	कि.मी. 4, 5, 6, 7, 22/2-10, 23/2, 29, 39, 46, 52, 53, 56,, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71 से 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104/2-6 = 49.80 कि.मी. (कार्य पूर्ण पूर्ण)	450.00	-	-
---	-----------------------------	------------	-------------------------------------	---	---	--------	---------	--------	-------	--------	--------	--	--------	---	---	---	--	--------	---	---

क्र.	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मांग संख्या 24 / 5054 (मुख्य जिला मार्ग)																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	124 जामई	परासिया इकलेहरा मार्ग का उन्नतीकरण, नवीनीकरण एवं नया डामरीकरण फास्ट ट्रेक (मु.जि.मार्ग)	लंबाई 9.40 कि.मी. (तकनीकी स्वीकृति अनुसार लं. 2.20 कि.मी.)	35.25	26.2.03	34.60	02-03	29.12.03	28.4.04	बी.टी.रिन्यूवल-2.00 पेंच रिपेयर-7.40 कुल कार्य-9.40 (कार्य पूर्ण पूर्ण)	35.91	-	-	-	बी.टी.रिन्यूवल-2.00 पेंच रिपेयर-7.40 कुल कार्य-9.40 (कार्य पूर्ण पूर्ण)	35.91	-	
2	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	124 जामई	इकलेहरा दमुआ मार्ग का उन्नतीकरण, नवीनीकरण एवं नया डामरीकरण फास्ट ट्रेक (मु.जि.मार्ग)	लं. 27.00 कि.मी. (तकनीकी स्वीकृति अनुसार लंबाई 20.60 कि.मी.)	102.75	26.2.03	91.55	02-03	-	-	पेंच रिपेयर कार्य 4.40 में पूर्ण, (कार्य पूर्ण पूर्ण)	12.02	-	-	-	पेंच रिपेयर कार्य 4.40 में पूर्ण, (कार्य पूर्ण पूर्ण)	12.02	-	

क्र.	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मांग संख्या 42/5054 (राज्य मार्ग क्र. 19)																				
1	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1	छिन्दवाड़ा	125 छिन्दवाड़ा	छिंदवाड़ा मटकुली मार्ग का उन्नतीकरण नवीनीकरण, एवं नया डामरीकरण फास्ट ट्रेक (राज्य मार्ग)	लंबाई 103.83 कि.मी. (तकनीकी स्वीकृति अनुसार लंबाई 30.00 कि.मी.)	400.00	6.2.03	400.00	02-03	20.11.02	4.4.04	कि.मी. 1,11,19/2, 20 से 29/2, 30, 31, 32/8, 41, 44/6-10, 45 से 50, 52/6-10, 55/6(100)-10, 56, 57/2-8, 59/6-10, 63/6, से 10, 64/2-6, 66/2-4, 73/8-10, 74/2-6, 75/2-6, 101 से 104/8, = 31.700 कि. मी. पेंच रिपेयर संपूर्ण लंबाई में पूर्ण (कार्य पूर्ण)	399.82	-	-	-	कि.मी. 1,11,19/2, 20 से 29/2, 30, 31, 32/8, 41, 44/6-10, 45 से 50, 52/6-10, 55/6(100)-10, 56, 57/2-8, 59/6-10, 63/6, से 10, 64/2-6, 66/2-4, 73/8-10, 74/2-6, 75/2-6, 101 से 104/8, = 31.700 कि. मी. पेंच रिपेयर संपूर्ण लंबाई में पूर्ण (कार्य पूर्ण)	399.82	-	-

क्र.	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदेश दिनांक	कार्यदेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मुख्य जिला मार्ग (42/5054)																				
6	लोक निर्माण विभाग संभाग कं.1	छिन्दवाड़ा	127 दसुआ	हिरदागढ नवेगांव मार्ग का उन्नतीकरण, नवीनीकरण एवं नया डामरीकरण फास्ट ट्रेक (मु.जि.मार्ग)	16.00	60.00 म.प्र.शा.लोनवि भोपाल का पत्र कं. 1201/06/2003/यो/19 भोपाल दि. 26.02.03	26.2.03	38.60	02-03	—	—	डामरीकरण- 16.00 (कार्य पूर्ण)	53.14	—	—	—	डामरीकरण- 16.00 (कार्य पूर्ण)	53.14	—	—
7	लोक निर्माण विभाग संभाग कं.1	छिन्दवाड़ा	127 दसुआ	कुआ बादला नांदिया मार्ग का उन्नतीकरण, नवीनीकरण एवं नया डामरीकरण फास्ट ट्रेक (मु.जि.मार्ग)	18.40 (स्वी. लं. 7.00 कि.मी.)	82.87 म.प्र.शा.लोनवि भोपाल का पत्र कं. 1201/06/2003/यो/19 भोपाल दि. 26.02.03	26.2.03	18.75	02-03	21.11.03 1.6.03	12.12.03 30.10.03	बी.टी. रिन्वुवल कि.मी. 1,2,3,4,5,11 एवं 12=7.00 कि.मी. (कार्य पूर्ण)	28.48	—	0	—	बी.टी. रिन्वुवल कि.मी. 1,2,3,4,5,11 एवं 12=7.00 कि.मी. (कार्य पूर्ण)	28.48	—	—
8	लोक निर्माण विभाग संभाग कं.1	छिन्दवाड़ा	127 दसुआ	बिजोरी छिंदीखापा हरई मार्ग का उन्नतीकरण, नवीनीकरण एवं नया डामरीकरण फास्ट ट्रेक (मु.जि.मार्ग)	73.00	273.75 म.प्र.शा.लोनवि भोपाल का पत्र कं. 1201/06/2003/यो/19 भोपाल दि. 26.02.03	26.2.03	176.10	02-03	24.6.03 9.7.03	6.6.04 8.10.03	डब्ल्यू.बी.एम. रिन्वुवल-21/10 से 24, 27, 29, 37 से 40, 44, 61 से 67, 69 से 71/2, = 19.40 कि.मी. बी.टी. रिन्वुवल- कि.मी. 1 से 14, 20 से 29, 32/8-10, 33 से 73= 65.40 कि.मी.	229.06	—	—	—	डब्ल्यू.बी.एम. रिन्वुवल-21/10 से 24, 27, 29, 37 से 40, 44, 61 से 67, 69 से 71/2, = 19.40 कि.मी. बी.टी. रिन्वुवल- कि.मी. 1 से 14, 20 से 29, 32/8-10, 33 से 73= 65.40 कि.मी. (कार्य पूर्ण)	229.06	—	पंच रिपेयर कार्य पूर्ण।

क्र.	संभाग	जिला	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम	कार्य का नाम	लंबाई	स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	तकनीकी स्वीकृति राशि (लाख में)	दिनांक	कार्यदिश दिनांक	कार्यदिश अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31/03/2007 तक प्रगति		बजट प्रावधान वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 07-08 में माह जून 2007 तक प्रगति		माह जून 2007 तक कुल प्रगति		कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	प्रतिपूर्ति उपयोगिता का प्रमाण पत्र की राशि
												भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.1	छिन्दवाड़ा	128 अमरवाड़ा	चौरई अमरवाड़ा मार्ग का उन्नतीकरण, नवीनीकरण एवं नया डामरीकरण फास्ट ट्रेक (मु.जि.मार्ग)	लंबाई 34.20 कि.मी. (तकनीकी स्वीकृति अनुसार लं. 10.00 कि. मी.)	पुन.स्वी. 150.55 म.प्र.शा.लोनवि भोपाल का पत्र क्रं. 5011/5751/06/यो/19 भोपाल दि. 31.7.06	31.7.06	83.90	02-03	11.8.03	10.2.04	कार्य प्रगति पर	30.90	—	—	—	कार्य प्रगति पर	30.90	31.3.07	—
9	लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.2	छिन्दवाड़ा	131 पांडुरंगा	पांडुरंगा कर्वा नदी मार्ग फास्ट ट्रेक (मु.जि.मार्ग)	11.20	44.80 म.प्र.शा.लोनवि भोपाल का पत्र क्रं. 1201/06/2003/यो/19 भोपाल दि. 26.02.03	26-2-04	—	—	—	—	निविदा आमंत्रित प्रथम -27.02.03 द्वितीय 13.03.03 तृतीय -29.03.03 चतुर्थ -16.04.03 पांचवा -30.05.03 छठवा - सातवा -05.07.03 आठवा -17.07.04 नौवात्रण-15.12.04 दसवा -12.02.05 ग्यारवा -07.03.05 प्रथम -04.01.06 द्वितीय -02.03.06 तृतीय -14.05.06	7.24	--	—	—	निविदा आमंत्रित प्रथम -27.02.03 द्वितीय 13.03.03 तृतीय -29.03.03 चतुर्थ -16.04.03 पांचवा -30.05.03 छठवा - सातवा -05.07.03 आठवा -17.07.04 नौवात्रण-15.12.04 दसवा -12.02.05 ग्यारवा -07.03.05 प्रथम -04.01.06 द्वितीय -02.03.06 तृतीय -14.05.06	7.24	31-3-07	—
महायोग (कुल 9 नग कार्य)					मुख्य जिला मार्ग (कुल 340.20 कि.मी. तकनीकी स्वीकृति अनुसार 210.80 कि.मी.)	1599.97	—	—	—	—	—	5 कार्य पूर्ण, 2 सी.आर. एफ. में निर्माणाधीन, 1 कार्य प्रगति पर 1 कार्य की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर।	1246.57	—	—	—	5 कार्य पूर्ण, 2 सी.आर. एफ. में निर्माणाधीन, 1 कार्य प्रगति पर 1 कार्य की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर।	1246.57	—	—