

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

ABSTRACT

सड़क कार्य

क्र.	योजना का नाम	कार्य की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	मार्च 2007 की स्थिति में							वर्ष 2007-08 का लक्ष्य							वर्ष 2007-08 में माह ..... तक अद्यतन उपलब्धि							टीप
				पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	भौतिक उपलब्धि			वित्तीय	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	भौतिक उपलब्धि			वित्तीय	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	भौतिक उपलब्धि			वित्तीय	
							डब्ल्यू.बी.एम.	बी.टी.	पुल / पुलिया					डब्ल्यू.बी.एम.	बी.टी.	पुल / पुलिया					डब्ल्यू.बी.एम.	बी.टी.	पुल / पुलिया		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	नाबार्ड III	4	446.62	4	0	0.00	69.8	77.8	105	477.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	IV	2	175.88	2	0	0.00	23	24.7	28	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	VI	4	540.73	3	1	0.00	40.85	40.85	83	558.06	1	0.00	0.00	0.20	0.20	0	10.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	VII	7	990.66	7	0	0.00	76.4	76.4	99	830.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	IX	1	14.94	1	0	0.00	4	4	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	XI	4	403.77	0	3	1	0.00	0.00	1	16.27	4	0.00	0.00	20.80	20.8	17	360.00	0.00	3	1	0.00	0.00	4 - P	7.37	
	<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>2572.6</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>214.05</b>	<b>223.75</b>	<b>316</b>	<b>2100.90</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 - P</b>	<b>7.37</b>	
2	C.R.F.	3	2144.87	0	2	1	29.5	33.6	34	935.69	2	1	0.00	35	35	11	1050	0.00	2	1	0.00	0.00	0.00	45.51	
3	Plan																								
	24/5054 (7088)	6	624.5	0.00	0.00	6	0.00	0.00	0.00	2.19	0.00	2	4	20	0.00	0.00	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24/5054 (1222)	1	13.38	1	0.00	0.00	2	0.00	2	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24/5054 (1513)	7	989.84	4	2	1	38.4	0.00	96	584.87	2	0.00	0.00	19	22	4	130	0.00	2	0.00	7	0.00	0.00	67.10	
	24/5054 (2457)	3	1.03	0.00	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	कार्य की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	मार्च 2007 की स्थिति में							वर्ष 2007-08 का लक्ष्य							वर्ष 2007-08 में माह ..... तक अद्यतन उपलब्धि							टीप
				पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	भौतिक उपलब्धि			वित्तीय	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	भौतिक उपलब्धि			वित्तीय	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	भौतिक उपलब्धि			वित्तीय	
							डब्ल्यू.बी.एम.	बी.टी.	पुल/पुलिया					डब्ल्यू.बी.एम.	बी.टी.	पुल/पुलिया					डब्ल्यू.बी.एम.	बी.टी.	पुल/पुलिया		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	42/5054 (M.N.P)	28	5176.62	3	20	5	26.7	7	58	522	18	7	0.00	151	125	302	3100	0.00	18	7	0.00	3	7 - C 32 - P	177.43	
	64/5054	3	193.76	1	12	0.00	17.6	0.00	31	237.84	2	0.00	0.00	6	11	5	100	0.00	2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00	
	<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>6999.13</b>	<b>9</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>84.70</b>	<b>7</b>	<b>187</b>	<b>1357.51</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>196</b>	<b>158</b>	<b>311</b>	<b>3490</b>	<b>0.00</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>8.2</b>	<b>3</b>	7 - C 32 - P	<b>244.53</b>	
	24/5053	1	16.74	1	0.00	0.00	0.23	0.23	1	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	275 (I)	2	206.03	0.00	2	0.00	0.00	0.00	25	89.77	2	0.00	0.00	8	8	5	110.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	2 - C	43.57	
	<b>Mandi</b>																								
	Ist Phase	5	876.06	4	1	0.00	16.3	24.80	84	803.53	1	0.00	0.00	2	2	0.00	20.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	IInd Phase	7	1265.01	7	0.00	0.00	19.7	109.65	22	1283.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	IIIrd Phase	4	1335.16	0.00	3	1	0.00	0.00	3	0.00	4	0.00	0.00	40	40	36	980.00	0.00	3	1	0.00	0.00	0.00	22.70	
	Total Mandi	<b>16</b>	<b>3476.23</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>134.45</b>	<b>109</b>	<b>2086.63</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>1000</b>	<b>0.00</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.70</b>	
	Fast Track	9	1599.97	7	0.00	2	10	172.9	0.00	1242.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	