

## ABSTRACT

## भवन कार्य

क्र.	योजना का नाम	कार्यों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	मार्च 2007 की स्थिति में				वर्ष 2007-08 का लक्ष्य		वर्ष 2007-08 में माह जून तक अद्यतन उपलब्धि				टीप
				पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	वित्तीय	पूर्ण करना	वित्तीय	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19-4210 अस्पताल और औषधालय भवनों का निर्माण।	06	303.45	05	01	—	259.72	1	30.00	0.0	1.0	0.0	8.22	
2	19-4210 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	23	341.55	13	10	—	270.82	10	69.00	0.0	10.0	0.0	3.31	
3	डिपाजिट अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्रामोदय	01	4.77	1	—	—	3.40	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	डिपाजिट अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वा. मिशन	01	12.80	—	01	—	7.56	1	5.24	0.00	1.00	0.00	0.00	
5	प्रा.स्वा.केन्द्र (नाबार्ड डिपाजिट)	03	84.00	--	3	--	47.43	3	40.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
6	औद्योगिक प्रशिक्षण (डिपाजिट कार्य)	01	50.22	—	01	—	9.15	1	41.07	0.00	1	0	14.19	
7	पुलिस भवन	06	72.00	04	02	--	72.70	0	0	0.00	0	0	0	
8	67-4059-80-800-0101 (7094) जेल सुधारों की योजना	05	27.04	02	03	—	9.56	3	17.51	1.00	2	0	0	
9	सांसद निधि	03	21.47	02	—	—	21.56	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	विधायक निधि	02	3.50	0	02	--	1.42	2	2.09	0.00	2.00	0.00	0.00	
11	अ. जनभागीदारी (राजस्व एवं अन्य)	11	26.87	07	04	—	15.967	4	10.903	0.00	4	0.00	1.62	

क्र.	योजना का नाम	कार्यों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	मार्च 2007 की स्थिति में				वर्ष 2007-08 का लक्ष्य		वर्ष 2007-08 में माह जून तक अद्यतन उपलब्धि				टीप
				पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	वित्तीय	पूर्ण करना	वित्तीय	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ब. जनभागीदारी (उच्च शिक्षा)	06	423.76	—	06	—	132.97	6	290.79	0.00	6.00	0.00	10.69	
13	स.जनभागीदारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)	01	9.91	0	01	—	0	1	9.91	0.00	1	0	0	
14	ओलम्पिक एसोशियेशन	01	41.354	01	—	—	23.07	0	0	0.00	0	0.00	5.36	
15	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	01	250.00	—	01	—	1.95	1	0	0.00	1	0	3.50	
16	कन्या छात्रावास का निर्माण (संविधान की धारा - 275 (1) के अंतर्गत)	02	35.552	—	01	—	--	1	3.78	0.00	1.00	0.00	2.59	
17	राजस्व विभाग नवीन कार्य	02	49.88	—	01	01	8.17	2	41.71	0.00	1.00	1.00	0.00	
18	न्याय प्रशासन	01	43.82	—	—	01	—	1	43.82	0	0	1.00	0	