

## कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाडा

### छिंदवाडा जिले के अंतर्गत जल संसाधन संभाग, छिंदवाडा के अधीन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

छिंदवाडा जिले मे 11.95 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल में 4.96 लाख हेक्टेयर कुल कृषि योग्य भूमि है । जिले मे दिसंबर 2003 तक 2 मध्यम योजनायें 1. कन्हरगाँव जलाशय 2. वाध्यानाला जलाशय, 48 लघु सिंचाई योजनायें, 20 उ.सि.यो. एवं 2 विनियंत्रक इस प्रकार कुल 72 सिंचाई योजनायें निर्मित हो चुकी है । उक्त 72 योजनाओं से जिले मे 28902 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ एवं रबी फसलों हेतु सिंचाई क्षमता निर्मित की गई । जिसके फलस्वरूप जिले का सिंचाई प्रतिशत 5.82 प्रतिशत हुआ है । दिसंबर 2003 से दिसंबर 2007 के बीच में 15 योजनायें पूर्ण हुई, जिससे जिले में 4570 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई, जिससे जिले का सिंचित क्षेत्र 28902 से बढ़कर 33472 हेक्टेयर हो गया, तथा सिंचाई प्रतिशत 5.82 से बढ़कर 6.75 प्रतिशत हो गया ।

#### निर्माणाधीन नाबार्ड स्वीकृत योजनायें :-

1. जिले मे जल संसाधन संभाग, छिंदवाडा के अधीन कुल 18 नाबार्ड योजनायें स्वीकृत है जिनकी लागत 5149.27 लाख रु. है ।
2. इनमें से 17 लघु सिंचाई योजनाओं को वर्ष 2008-09 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, जिनकी लागत 4771.49 लाख रु. है इन योजनाओं का निर्माण पूर्ण होने पर जिले में 5806 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी । शेष एक योजना विवादित होने के कारण इसकी निविदा आमंत्रित नहीं की है । उक्त सभी नाबार्ड पोषित 18 योजनाओं के पूर्ण होने पर जिले का सिंचाई प्रतिशत 6.75 से बढ़कर 8 प्रतिशत हो जावेगा व सिंचाई क्षमता 33472 हेक्टेयर से बढ़कर 39658 हेक्टेयर हो जावेगी ।

#### ए.आई.बी.पी. मद अंतर्गत निर्माणाधीन योजना :-

उक्त निर्माणाधीन योजना के अलावा 8 लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य ए.आई.बी.पी. मद अंतर्गत प्रगति पर है । जिनकी लागत रु. 1985.22 लाख तथा सिंचाई क्षमता 2154 हेक्टेयर क्षेत्र मे प्रस्तावित है इन योजनाओं को वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 मे पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

#### योजना मद अंतर्गत निर्माणाधीन योजना :-

योजना मद के अंतर्गत संभाग अधीन 16 लघु सिंचाई योजनायें निर्माणाधीन है जिनकी लागत 1560.60 लाख रु. है व सिंचाई क्षमता 1772 हेक्टेयर है ।

#### अन्य कार्य :-

संभाग अधीन बाढ नियंत्रण मद अंतर्गत 4 कार्य लागत रु. 269.33 लाख के प्रगति पर है । जिनको वर्ष 2008-09 मे पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

#### प्रशासकीय स्वीकृति :-

जिले मे विभाग के अधीन 30 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सिंचाई योजनायें है जिसकी लागत रु. 11762.04 लाख एवं रूपांकित सिंचाई क्षमता 11227 हेक्टेयर है । उक्त योजनाओं को नाबार्ड / ए.आई.बी.पी. मद के अंतर्गत निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

#### नवीन सर्वेक्षित योजनायें :-

1. जिले मे संभाग के अधीन 50 सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है ।
2. उक्त मे से 13 योजनाओं के डी.पी.आर. उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किये जा चुके है ।

3. उक्त मे से 15 योजनाओं के डी.पी.आर. प्रस्तुत किये जाने है । जिनके प्राक्कलन तैयार किये जा रहे है ।
4. उक्त मे से 22 योजनाओं के डी.पी.आर. शासन को प्रेषित किये गये थे । जिनकी प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण उन्हें शासन द्वारा अमान्य कर दिया गया है ।  
प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

**नवीन सर्वेक्षणाधीन योजनायें :-**

जिले मे विभाग के अधीन 23 सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । इनमें उक्त योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य 3/2009 तक किया जाना लक्षित है ।

कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग छिंदवाडा

**Last Updated :11/07/2008**  
**(Source: Executive Enginner,WRD)**

**बिन्दु क्रं. 1 निर्माणाधीन योजनायें**

प्रगति 30.06.2008 की स्थिति में ।

राशि-लाख में, क्षेत्रफल- हेक्टेयर में

स. क्रं.	विधानसभा	विकासखंड	योजना का नाम	वर्तमान लागत लाख रु. मे	रूपांकित सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में	जून 08 तक का व्यय लाख रु. मे	भौतिक उपलब्धि		पूर्ण करने का लक्ष्य	टीप
							शीर्ष कार्य	नहर कार्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>अ नाबार्ड स्वीकृत योजना :-</b>										
1	पांडुर्णा	पांडुर्णा	मोहखेडी जलाशय	484.67	689	494.53	100%	100%	6/08.	योजना पूर्ण है ।
2	पांडुर्णा	पांडुर्णा	राजडोंगरी जलाशय	311.82	411	297.70	100%	90%	12/08.	बांध कार्य पूर्ण हो चुका है, मात्र 150 मीटर पाईप केनाल निर्माण की निविदा आमंत्रित की गई है ।

3	पांडुर्णा	पांडुर्णा	डोलनखापा जलाशय	123.57	140	163.88	100%	100%	6/08.	योजना पूर्ण है ।
4	पांडुर्णा	पांडुर्णा	हिवरासेनेडवार जलाशय	318.77	332	315.87	100%	100%	6/08.	योजना पूर्ण है ।
5	पांडुर्णा	पांडुर्णा	भंडारगोंदी जलाशय	174.37	178	200.74	100%	100%	6/08.	योजना पूर्ण है ।
6	पांडुर्णा	सौसर	चिरकुटागोंदी जलाशय	294.51	303	189.47	60%	10%	12/08.	1. कार्य प्रगति पर है ।
7	पांडुर्णा	पांडुर्णा	घूडनखापा जलाशय	194.95	197	92.84	35%	-	12/08.	1. कार्य प्रगति पर है ।
8	सौसर	सौसर	जामलापानी जलाशय	158.43	161	134.19	80%	80%	12/08.	1. कार्य प्रगति पर है ।
9	सौसर	सौसर	खोरी जलाशय	239.31	240	227.41	85%	-	-	1. कार्य बंद है । कार्य प्रारंभ करने हेतु ठेकेदार को नोटिस दिया गया ।
10	सौसर	सौसर	डोकढोह जलाशय	856.16	1174	721.74	50%	50%	3/09.	1. कार्य प्रगति पर है ।
11	सौसर	सौसर	सरसांवरी जलाशय	377.78	380	0.06	-	-	3/09.	योजना की निविदा आमंत्रित की गई थी, परंतु कृषकों द्वारा निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है । अतः निविदा निरस्त की जा चुकी है ।
12	चौरई	छिंदवाडा	घोघरा जलाशय	301.74	350	238.26	100%	95%	12/08.	1. कार्य प्रगति पर है ।
13	चौरई	अमरवाडा	पिपरियागुमानी जलाशय	196.47	264	179.80	85%	50%	12/08.	1. कार्य प्रगति पर है ।
14	चौरई	चौरई	बांकानागनपुर जलाशय	156.95	222	192.53	90%	70%	12/08.	कार्य प्रगति पर है ।

15	चौरई	चौरई	पलटवाडा जलाशय	150.61	160	96.28	90%	90%	-	कार्य बंद है । कार्य प्रारंभ करने हेतु ठेकेदार को नोटिस दिया गया ।
16	अमरवाडा	हरई	धनौरा जलाशय	139.32	176	148.96	100%	90%	-	कार्य बंद है । कार्य प्रारंभ करने हेतु ठेकेदार को नोटिस दिया गया ।
17	अमरवाडा	हरई	कोकनपिपरिया जलाशय	290.96	303	228.82	75%	-	3/09.	1. कार्य प्रगति पर है ।
18	अमरवाडा	हरई	मुर्गीटोला जलाशय	378.88	506	137.48	40%	-	3/09.	1. कार्य प्रगति पर है ।
			<b>योग</b>	<b>5149.27</b>	<b>6186</b>	<b>4060.56</b>				
<b>ब</b>	<b>ए.आई.बी.पी. योजना :-</b>									
1	सौसर	बिछुआ	बंधान जलाशय	146.10	152	54.82	10%	-	3/09.	कार्य प्रगति पर है ।
2	चौरई	अमरवाडा	गुरैया जला	370.00	375	228.53	60%	-	6/09.	कार्य प्रगति पर है ।
3	चौरई	अमरवाडा	बागला जलाशय	264.76	310	28.07	5%	-	6/09.	कार्य प्रगति पर है ।
4	अमरवाडा	हरई	पापडा जलाशय	389.38	415	78.56	-	-	6/09.	एजेंसी निर्धारित, कार्य शुरू किया जाना है ।
5	दमुआ	तामिया	हरसदिवारी जला.	170.36	195	8.64	10%	-	3/09.	कार्य प्रगति पर है ।
6	दमुआ	जुन्नारदेव	कांगला जलाशय	424.89	425	74.45	10%	-	3/09.	कार्य प्रगति पर है ।
7	परासिया	परासिया	फुटेरा जलाशय	99.84	100	82.12	90%	30%	3/09.	कार्य प्रगति पर है ।
8	परासिया	परासिया	पोआमा जलाशय	119.89	182	65.18	-	-	3/09.	एजेंसी निर्धारित, कार्य शुरू किया जाना है ।
			<b>योग</b>	<b>1985.22</b>	<b>2154</b>	<b>620.37</b>				
<b>स</b>	<b>योजना मद :-</b>									

1	पांडुर्णा	पांडुर्णा	जामनदी व्यपवर्तन योजना	37.20	72	47.91	100%	-	6/08.	योजना पूर्ण है ।
2	सौसर	बिछुआ	कुंडमनाला जलाशय	90.27	92	0.02	-	-	3/09.	निविदा दिनांक 09.04.2008 को आमंत्रित की जा चुकी है । एजेंसी निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर है ।
3	चौरई	चौरई	रामपुरीदावाझिर जला.	299.89	309	91.90	-	-	6/09.	एजेंसी निर्धारित, कार्य शुरू किया जाना है ।
4	चौरई	चौरई	पिण्डरईसराफ जला.	251.16	255	32.69	-	-	6/09.	कार्य प्रगति पर है ।
5	चौरई	चौरई	बगदरी जलाशय	254.74	255	23.01	-	-	6/09.	एजेंसी निर्धारित, कार्य शुरू किया जाना है ।
6	चौरई	चौरई	लोनीबर्वा घाट निर्माण योजना मद	86.34	-	58.2	50%	-	3/09.	कार्य प्रगति पर है ।
7	चौरई	चौरई	लोनीबर्वा स्टापडेम	90.93	102	66.11	100%	-	6/08.	योजना पूर्ण है ।
8	चौरई	चौरई	मंदरिया स्टापडेम	48.68	70	50.58	90%	-	6/08.	कार्य प्रगति पर है ।
9	चौरई	छिंदवाडा	भूलामोहगाँव स्टापडेम	67.50	75	93.83	100%	-	5/08.	योजना पूर्ण है ।
10	चौरई	छिंदवाडा	चन्हियॉकलां स्टापडेम	19.50	45	26.85	100%	-	5/08.	योजना पूर्ण है ।
11	चौरई	चौरई	बेलगाँव स्टापडेम	101.97	155	0	-	-	3/09.	एजेंसी निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर है ।
12	अमरवाडा	अमरवाडा	सिंगोडी वियर	44.28	72	25.27	60%	-	10/08.	कार्य प्रगति पर है ।
13	अमरवाडा	हरई	चोपना स्टापडेम	36.90	63	0.08	30%	-	12/08.	कार्य प्रगति पर है ।
14	अमरवाडा	हरई	रावरा स्टापडेम	31.38	57	0.02	-	-	12/08.	एजेंसी निर्धारित । कार्य प्रारंभ किया जाना है ।
15	परासिया	परासिया	पलटवाडा स्टापडेम / वियर	53.74	80	64.01	100%	-	6/08.	योजना पूर्ण है ।
16	परासिया	परासिया	लोहांगी स्टापडेम / वियर	46.12	70	53.57	100%	-	6/08.	योजना पूर्ण है ।

			योग	1560.60	1772	634.05				
<b>स</b>	<b>बाढ नियंत्रण स्वीकृत योजना :-</b>									
1	पांडुर्णा	पांडुर्णा	जामनदी पर रिटेनिंग वाल(नदी कटाव) कं.1	89.46	-	0.08	-	-	3/09.	एजेंसी निर्धारित । कार्य प्रारंभ किया जाना है ।
2	पांडुर्णा	पांडुर्णा	जामनदी पर रिटेनिंग वाल(नदी कटाव) कं.2	86.24	-	0.08	-	-	3/09.	एजेंसी निर्धारित । कार्य प्रारंभ किया जाना है ।
3	पांडुर्णा	पांडुर्णा	देवखापा जामनदी पर रिटेनिंग वाल निर्माण	64.94	-	45.46	50%	-	3/09.	कार्य प्रगति पर है ।
4	सौसर	सौसर	रिधोराघाट निर्माण (जामनदी) योजना	28.69	-	0	50%	-	11/08.	कार्य प्रगति पर है ।
			<b>योग</b>	<b>269.33</b>	<b>-</b>	<b>45.62</b>				
<b>द</b>	<b>275(1) अंतर्गत स्वीकृत योजना :-</b>									
1	चौरई	चौरई	हलालखुर्द स्टापडेम	51.00	96	56.11	90%	-	6/08.	कार्य प्रगति पर है ।
2	चौरई	चौरई	घोघराघाट स्टापडेम	33.00	78	0.91	-	-	12/08.	निविदा दिनांक 10.07.08 को द्वितीय आमंत्रण की जा चुकी है ।
3	दमुआ	जुन्नारदेव	भरदी जलाशय	45.34	50	45.29	95%	-	6/08.	कार्य प्रगति पर है ।
			<b>योग</b>	<b>129.34</b>	<b>224</b>	<b>102.31</b>				

बिन्दु कं. -2 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनायें ।

प्रगति 30.06.2008 की स्थिति में ।

राशि-लाख में, क्षेत्रफल- हेक्टेयर में

स. क.	विधान सभा	विकास खंड का नाम	योजना का नाम	वर्तमान लागत लाख में	रूपांकित सिंचाई क्षमता हे. में.	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	नाबार्ड/ए. आई.बी.पी. को भेजने हेतु प्रस्ताव तैयार करने का लक्ष्य	नाबार्ड/ए. आई.बी.पी. को कब प्रेषित माह/वर्ष	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पांडुर्णा	पांडुर्णा	बिछुआसानी जलाशय	500.91	513	16.10.03	प्रस्तुत	01/08.	ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव मुख्य अभियंता सिवनी के पत्र क्रं. 2147/001/कार्य/छिंदवाडा/दिनांक 24.01.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता भोपाल को प्रस्तुत ।
2	पांडुर्णा	पांडुर्णा	उत्तमडेरा जलाशय	200.23	205	06.10.03	प्रस्तुत	18.01.07	1. नाबार्ड प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था शासन के निर्देशानुसार ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ।
3	पांडुर्णा	सौसर	अंबाखापा जलाशय	1349.56	1280	18.01.06	.	-	1. योजना वन प्रभावित है, कुल वनभूमि 19.80 हेक्टेयर आती है, वन प्रकरण वनसंरक्षक छिंदवाडा के पत्र क्रं. मा.चि. /07/110/छिंदवाडा / 05.02.07 के द्वारा मुख्य वन संरक्षक भूप्रबंध, म.प्र. भोपाल को प्रस्तुत किया गया । स्वीकृति प्राप्त होना है । केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उठाई गई त्रुटियों का निराकरण वनमंडलाधिकारी, दक्षिण वनमण्डल छिंदवाडा ने अपने पत्र क्रं. 611/मा.चि./दि. 01.05.08 के द्वारा वन संरक्षक वनवृत्त छिंदवाडा को प्रस्तुत ।

4	पांडुर्णा	पांडुर्णा	गुजरखेडी जलाशय	118.94	200	07.08.07	प्रस्तुत	01/08.	ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव मख्य अभियंता सिवनी के पत्र क्रं. 2147/001/कार्य/छिंदवाडा/दिनांक 24.01.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता भोपाल को प्रस्तुत ।
5	पांडुर्णा	पांडुर्णा	भाजीपानी जलाशय	294.59	303	06.09.07	प्रस्तुत	01/08.	ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव मख्य अभियंता सिवनी के पत्र क्रं. 2147/001/कार्य/छिंदवाडा/दिनांक 24.01.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता भोपाल को प्रस्तुत ।
6	पांडुर्णा	पांडुर्णा	सीताढाना जलाशय	1215.48	1055	29.04.08	30.09.08	-	विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया जाकर ए.आई.बी.पी. मद मे दिनांक 30.09.08 तक प्रस्तुत किया गया है ।
7	सौसर	बिछुआ	जमुनिया जलाशय	158.41	130	13.12.07	प्रस्तुत	01/08.	ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव मख्य अभियंता सिवनी के पत्र क्रं. 2147/001/कार्य/छिंदवाडा/दिनांक 24.01.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता भोपाल को प्रस्तुत ।
8	चौरई	चौरई	पिपरियाखाती जला.	320.59	323	25.11.06	-	-	1. योजना का पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राक्कलन एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन दि.15.01.08 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा । 2. योजना के डूब क्षेत्र मे 6 हेक्टेयर वनभूमि आती है । जिसका वन प्रकरण वनमंडलाधिकारी पश्चिम को कार्यालयीन पत्र क्रं. 348/कार्य/दिनांक 18.01.08 के द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है ।

9	चौरई	चौरई	मोरखा जलाशय	364.64	368	08.03.07	25.01.08	-	1. योजना के डूब क्षेत्र में 2 नग टाबर लाईन एवं 3 नग 11 के. व्ही. लाईन के पोल आ रहे हैं। जिसे हटाने हेतु महाप्रबंधक भारत सरकार, पावर ग्रिड लाईन लुथरावाडा सिवनी म.प्र. को कार्यालयीन पत्र क्रं. 4962/कार्य/दि. 30.10.07 के द्वारा पत्र लिखा गया है। महाप्रबंधक द्वारा टावर लाईन हटाने हेतु असमर्थता जताई गई है।
10	चौरई	अमरवाडा	बांद्रा जलाशय	743.70	780	08.03.07	प्रस्तुत।	11.08.07	1. योजना का प्रस्ताव ए.आई.बी. पी. अंतर्गत केन्द्रीय शासन से स्वीकृति प्राप्त। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर है।
11	चौरई	चौरई	टुण्डवाडा जलाशय	463.56	465	07.09.07	30-09-08	-	1. नाबार्ड प्रस्ताव दि. 30.09.08 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा।
12	चौरई	चौरई	नवेगांव जलाशय	725.32	581	28.02.08	30-12-08	-	विस्तृत सर्वेक्षण कार्य दिनांक 30.09.08 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
13	चौरई	चौरई	खैरघाट वियर	83.36	120	28.02.08	-	-	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर है।
14	अमरवाडा	हरई	भेडा जलाशय	621.18	640	16.10.03	प्रस्तुत	01/08.	ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव मध्य अभियंता सिवनी के पत्र क्रं. 2147/001/कार्य/छिंदवाडा/दिनांक 24.01.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता भोपाल को प्रस्तुत।
15	अमरवाडा	हरई	रीछननाला जलाशय	1038.09	1100	16.10.03	प्रस्तुत	01/08.	ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव मध्य अभियंता सिवनी के पत्र क्रं. 2147/001/कार्य/छिंदवाडा/दिनांक 24.01.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता

									भोपाल को प्रस्तुत ।
16	अमरवाडा	अमरवाडा	खामीबडेला जलाशय	644.22	665	08.03.07	प्रस्तुत	11.08.07	योजना का ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव की स्वीकृति केन्द्रीय शासन से प्राप्त हो चुकी है । निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर है ।
17	अमरवाडा	हरई	भुमका जलाशय	258.69	202	12.12.07.	प्रस्तुत	01/08.	ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव मुख्य अभियंता सिवनी के पत्र क्रं. 2147/001/कार्य/छिंदवाडा/दिनांक 24.01.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता भोपाल को प्रस्तुत ।
18	अमरवाडा	अमरवाडा	बंधानी जलाशय	551.40	458	12.12.07	30.08.08	-	1. योजना का ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 30.08.08 तक प्रस्तुत किया जाना है ।
19	दमुआ	तामिया	घोघरीढाना जलाशय	310.00	330	06.10.03	-	-	1. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 18.10.2007 को छिंदवाडा (दमुआ) प्रवास के समय योजना के निर्माण हेतु घोषणा की गई है । 2. योजना के डूब क्षेत्र में 39 हेक्टेयर वनभूमि आती है । 3. वन प्रकरण वन संरक्षक वनवृत्त छिंदवाडा के पत्र क्रं. 838/दिनांक 6.7.07 के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, भूप्रबंधन भोपाल को प्रेषित किया गया था उनके द्वारा उठाई गई त्रुटियों का निराकरण वन संरक्षक वनवृत्त छिंदवाडा द्वारा अपने पत्र क्रं. 1711/दि. 03.11.07 के द्वारा मुख्य वनसंरक्षक, भूप्रबंधन भोपाल को प्रस्तुत किया गया है स्वीकृति आपेक्षित है । 4. वन प्रकरण की स्वीकृति आपेक्षित ।
20	दमुआ	तामिया	खुलशान जलाशय	70.93	72	07.09.07	प्रस्तुत ।	1/08.	ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव मुख्य अभियंता सिवनी के पत्र क्रं. 2147/001/कार्य/छिंदवाडा/दिनांक 24.01.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता भोपाल को

									प्रस्तुत ।
21	दमुआ	तामिया	मोहलीमाता जलाशय	73.27	80	05.10.07	प्रस्तुत ।	1/08.	ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव मख्य अभियंता सिवनी के पत्र क्रं. 2147/001/कार्य/छिंदवाडा/दिनांक 24.01.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता भोपाल को प्रस्तुत ।
22	दमुआ	तामिया	मोढेढाना जलाशय	72.06	74	05.10.07	प्रस्तुत ।	1/08.	ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव मख्य अभियंता सिवनी के पत्र क्रं. 2147/001/कार्य/छिंदवाडा/दिनांक 24.01.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता भोपाल को प्रस्तुत ।
23	दमुआ	जामई	कोल्हिया जलाशय	64.58	61	#####	प्रस्तुत ।	1/08.	ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव मख्य अभियंता सिवनी के पत्र क्रं. 2147/001/कार्य/छिंदवाडा/दिनांक 24.01.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता भोपाल को प्रस्तुत ।
24	चौरई	चौरई	सलकनी स्टापडेम	58.76	85	04.06.08	—	—	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति है ।
25	चौरई	चौरई	सर्रा स्टापडेम कम काजवे	51.91	75	04.06.08	—	—	----- तदैव -----
26	चौरई	चौरई	सिरस साजपानी स्टापडेम	79.54	115	04.06.08	—	—	----- तदैव -----
27	अमरवाडा	अमरवाडा	गाडरवाडा जलाशय	298.18	200	04.06.08	30.11.08	—	माह 6/08 मे प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है । वर्तमान में योजनाओं के निर्माण हेतु ए.आई.बी.पी. प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रस्तावित है ।
28	सौसर	बिछुआ	खमरियामाल जलाशय	238.86	160	04.06.08	30.11.08	—	----- तदैव -----
29	पांडुर्णा	पांडुर्णा	पाठई जलाशय	326.76	263	04.06.08	30.11.08	—	----- तदैव -----
30	पांडुर्णा	पांडुर्णा	भोजकुण्ड जलाशय	464.32	324	04.06.08	30.11.08	—	----- तदैव -----
			<b>योग</b>	<b>11762.04</b>	<b>11227</b>				

## बिन्दु क्रं. 3 सर्वेक्षित योजनायें

प्रगति 30.06.2008 की स्थिति में ।  
राशि-लाख में, क्षेत्रफल- हेक्टेयर में

स. क्रं.	विधान सभा	विकास खंड का नाम	योजना का नाम	योजना की संभावित लागत (लाख में)	संभावित सिंचाई (हैं. में)	सर्वेक्षण कब पूर्ण किया गया	योजना की प्रशा. स्वीकृति प्रस्ताव तैयार करने का लक्ष्य	प्रशासकीय स्वीकृति प्रेषण की स्थिति	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पांडुर्णा	पांडुर्णा	देवनाला जलाशय	371.90	338	31.12.06	-	प्रस्तुत	1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. 373/8/343/07/भोपाल/दिनांक 30.07.07 के द्वारा योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>अमान्य कर दिया गया ।</b>
2	पांडुर्णा	सौसर	पंढराखेडी स्टापडेम क्रं. 1	46.99	47	31.12.06	-	प्रस्तुत	योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य कर दिया गया है ।</b>
3	पांडुर्णा	सौसर	पंढराखेडी स्टापडेम क्रं. 2	44.32	48	31.12.06	-	प्रस्तुत	योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य कर दिया गया है ।</b>
4	पांडुर्णा	सौसर	छत्ररापुर स्टापडेम	45.38	45	31.12.06	-	प्रस्तुत	योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य कर दिया गया है ।</b>
5	पांडुर्णा	पांडुर्णा	जाटलापुर स्टापडेम	49.97	50	31.12.06	-	प्रस्तुत	योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य कर दिया गया है ।</b>
6	पांडुर्णा	पांडुर्णा	उमरीकला स्टापडेम	59.32	60	31.12.06	-	प्रस्तुत	योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य कर दिया गया है ।</b>
7	पांडुर्णा	पांडुर्णा	पांडुर्णा स्टापडेम	49.67	50	31.12.06	-	प्रस्तुत	योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य कर दिया गया है ।</b>
8	पांडुर्णा	पांडुर्णा	वाडेगांव स्टापडेम	44.96	45	31.12.06	-	प्रस्तुत	योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य कर दिया गया है ।</b>

9	पांढुर्णा	सौसर	बानाबकोडा स्टापडेम	52.38	55		-	प्रस्तुत	योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य कर दिया गया है</b> ।
10	पांढुर्णा	पांढुर्णा	जाटलापुर जलाशय	234.27	162	31.10.07	-	प्रस्तुत	मुख्य अभियंता, सिवनी के पत्र क्रं. 2243 / कार्य / दिनांक 01.04.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता, भोपाल को प्रेषित ।
11	पांढुर्णा	पांढुर्णा	भिवकुण्ड जलाशय	99.81	89	31.10.07	-	प्रस्तुत	मुख्य अभियंता, सिवनी के पत्र क्रं. 2244 / कार्य / दिनांक 01.04.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता, भोपाल को प्रेषित ।
12	सौसर	बिछुआ	डुंडासिवनी जलाशय	195.00	200	31.10.07	30.09.08	-	1. अनुविभागीय अधि., जल संसाधन उपसंभाग, सौसर द्वारा डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है । 2. डी.पी.आर. दिनांक 30.09.2008 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
13	सौसर	सौसर	घोडे बोरगाँव जलाशय	245.00	250	31.10.07	30.09.08	-	1. अनुविभागीय अधि., जल संसाधन उपसंभाग, सौसर द्वारा डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है । 2. डी.पी.आर. दिनांक 30.09.2008 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
14	सौसर	सौसर	गोडी बडोना जलाशय	701.54	470	31.10.07	-	प्रस्तुत	मुख्य अभियंता, सिवनी के पत्र क्रं. 2245 / कार्य / दिनांक 02.04.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता, भोपाल को प्रेषित ।
15	सौसर	सौसर	तिनखेडा जलाशय	284.82	190	31.10.07	-	प्रस्तुत	1. मुख्य अभियंता, सिवनी के पत्र क्रं. 2251 / एफ / कार्य / 08 / दिनांक 05.07.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल को प्रेषित ।
16	सौसर	बिछुआ	देनी जलाशय	719.05	500	15.11.07	-	प्रस्तुत	कार्यालयीन पत्र क्रं. 2722 / कार्य / दिनांक 04.07.08 के द्वारा मुख्य अभियंता, सिवनी को प्रस्तुत ।
17	सौसर	बिछुआ	बिसनपुर जलाशय	280.00	300	15.11.07	30.09.08	-	1. अनुविभागीय अधि., जल संसाधन उपसंभाग, सौसर द्वारा डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है । 2. डी.पी.आर. दिनांक 30.09.2008 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
18	सौसर	सौसर	जाखीवाडा स्टापडेम क्रं. 1	49.28	58	31.12.06	-	प्रस्तुत	1. योजना की प्रतिहेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य कर दिया गया है</b> ।

19	सौसर	बिछुआ	लोहांगी वियर	41.35	50	31.12.06	-	प्रस्तुत	1. योजना की प्रतिहेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य कर दिया गया है</b> ।
20	सौसर	बिछुआ	मोहपानी वियर	41.34	52	31.12.06	-	प्रस्तुत	1. योजना की प्रतिहेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य कर दिया गया है</b> ।
21	चौरई	चौरई	अम्बाबोह जलाशय	549.82	554	28.02.06	-	प्रस्तुत	1. मुख्य अभि. सिवनी के पत्र क्रं. 2022/एफ/कार्य/दि. 12.10.06 के द्वारा प्रमुख अभियंता, भोपाल को प्रेषित । प्रमुख अभियंता महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि डूब क्षेत्र में हाइड्रेशन लाईन के दो पोल आ रहे हैं उनको हटाने की अनुमति प्राप्त करें, सहायक यंत्री, म.प्र. वि.मं. एवं सहायक यंत्री, जल संसा. विभाग द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जा चुका है । म.प्र. विद्युत मण्डल से पोल हटाने हेतु प्राक्कलन चाहा गया है । 2. योजना मे वनभूमि नहीं आती है ।
22	चौरई	चौरई	चोरवतरी जलाशय	294.12	200	30.11.06	-	प्रस्तुत	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र 373/8/173/07/ भोपाल /दिनांक 20.06.08 के द्वारा प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण योजना प्रस्ताव अमान्य कर दिया गया ।
23	चौरई	चौरई	पटियाटोला जलाशय	236.37	160	30.11.06	-	प्रस्तुत	प्रमुख अभियंता, जल संसा. विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. 373/8/175 /07/ भोपाल /दिनांक 12.07.07 के द्वारा योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना प्रस्ताव अमान्य</b> कर दिया गया है । पुनः प्रशासकीय स्वीकृति प्राक्कलन मुख्य अभियंता, सिवनी के प. क्रं. 2021/कार्य/दि. 27.05.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता, भोपाल को प्रेषित ।
24	चौरई	चौरई	नागझिर जलाशय	102.66	72	31.12.06	-	प्रस्तुत	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र 373/8/32/08/ भोपाल /दिनांक 19.06.08 के द्वारा प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण योजना प्रस्ताव अमान्य कर दिया गया ।

25	चौरई	चौरई	पठराजंगलीमाल जलाशय	299.63	200	31.12.06	-	प्रस्तुत	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र 373/8/248/08/ भोपाल /दिनांक 19.06.08 के द्वारा प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण योजना प्रस्ताव अमान्य कर दिया गया ।
26	चौरई	चौरई	निशानजानोजी जला.	180.00	120	30.11.06	-	प्रस्तुत	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र 373/8/33/08/ भोपाल /दिनांक 19.06.08 के द्वारा प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण योजना प्रस्ताव अमान्य कर दिया गया ।
27	चौरई	अमरवाडा	अकलमा स्टापडेम	81.73	120	30.06.06	-	प्रस्तुत	प्रमुख अभियंता, जल संसा. विभाग, भोपाल द्वारा उठाई गई त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है ।
28	चौरई	चौरई	बिकला वियर	120.73	114	30.11.06	-	प्रस्तुत	प्रमुख अभियंता, जल संसा. विभाग, भोपाल द्वारा उठाई गई त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है ।
29	चौरई	चौरई	पांजरा वियर	75.89	110	31.12.06	-	प्रस्तुत	प्रमुख अभियंता, जल संसा. विभाग, भोपाल द्वारा उठाई गई त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है ।
30	चौरई	चौरई	सिमरियाकला वियर	57.56	85	30.06.07	-	प्रस्तुत	प्रमुख अभियंता, जल संसा. विभाग, भोपाल द्वारा उठाई गई त्रुटियों का निराकरण किया जा रहा है ।
31	चौरई	चौरई	कलकौटी जलाशय	238.00	250	30.03.08	30.09.08	-	1. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, छिंदवाडा द्वारा डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है । 2. डी.पी.आर. नवीन सी.एस.आर. दर पर तैयार कर दिनांक 30.09.08 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
32	चौरई	चौरई	सीदप जलाशय	148.00	150	30.03.08	30.09.08	-	तदैव
33	चौरई	चौरई	बतरी जलाशय	195.00	200	30.03.08	30.09.08	-	तदैव
34	चौरई	चौरई	काराघाट वियर	44.00	45	30.03.08	30.09.08	-	तदैव
35	अमरवाडा	अमरवाडा	पथरकटी जलाशय	337.99	85	31.12.06	30.09.08	प्रेषित ।	मुख्य अभियंता सिवनी के पत्र क्रं. 2108/कार्य/दि. 02.01.08 के द्वारा प्रमुख अभियंता, भोपाल को प्रस्तुत ।

36	अमरवाडा	अमरवाडा	पिपरियाभारती जलाशय	101.00	117	31.12.06	30.09.08	-	1. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, अमरवाडा द्वारा डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है । 2. डी.पी.आर. नवीन सी.एस.आर. दर पर तैयार कर दिनांक 30.09.08 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
37	अमरवाडा	अमरवाडा	लहगडुआ जलाशय	127.91	152	31.12.06	30.09.08	-	-----तदैव-----
38	अमरवाडा	अमरवाडा	बरधाना जलाशय	152.00	186	31.12.06	30.09.08	-	-----तदैव-----
39	अमरवाडा	अमरवाडा	बंकी जलाशय	171.00	156	30.03.08	30.09.08	-	-----तदैव-----
40	अमरवाडा	अमरवाडा	बोरी जलाशय	120.00	121	30.03.08	30.09.08	-	-----तदैव-----
41	अमरवाडा	अमरवाडा	पिपरिया मानु जलाशय	154.00	156	30.03.08	30.09.08	-	-----तदैव-----
42	अमरवाडा	अमरवाडा	गुटेरा जलाशय	99.00	128	30.03.08	30.09.08	-	-----तदैव-----
43	दमुआ	जुन्नारदेव	घोडावाडी (भाकरा ) जलाशय	66.48	70	31.03.04	-	प्रस्तुत	1. योजना का डी.पी.आर. अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत तैयार कर इस कार्यालय के पत्र क्रं. 7221 / कार्य / दिनांक 01.12.05 के द्वारा परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया को प्रस्तुत । 2. परियोजना प्रशासक तामिया द्वारा प्राक्कलन संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय भोपाल को प्रेषित । 3. योजना मे वनभूमि नहीं आती है ।

44	दमुआ	तामिया	खटुआढाना जलाशय	39.05	40	31.03.04	-	प्रस्तुत	इस योजना का प्रशा. स्वी. प्रकरण मुख्य अभियंता के पत्र क्रं. 1960/11/कार्य/06 सिवनी दिनांक 04.09.06 के द्वारा प्रमुख अभियंता, भोपाल को प्रेषित किया गया था प्रमुख अभियंता, भोपाल के द्वारा पत्र क्रं. 373/32/55/06/दिनांक 07.11.06 से प्रकरण मे निर्देश प्राप्त हुआ है कि योजना 40 हेक्टेयर की है अतः इस योजना को कलेक्टर मद के अंतर्गत प्रस्तावित कर स्वीकृति प्राप्त करें । प्राक्कलन इस कार्यालय के पत्र क्रं. 2042/कार्य/दिनांक 24.05.08 के द्वारा 275(1) के अंतर्गत परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया को प्रेषित है ।
45	दमुआ	जुन्नारदेव	छिंदी कामथ स्टापडेम	43.41	60	-		प्रस्तुत	योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य</b> कर दिया गया है । (योजना का प्राक्कलन एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत कलेक्टर छिंदवाडा को दिनांक 29.10.07 के द्वारा प्रस्तुत किया गया ।)
46	दमुआ	जुन्नारदेव	बंधी स्टापडेम	42.62	55	-		प्रस्तुत	योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य</b> कर दिया गया है । (योजना का प्राक्कलन एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत कलेक्टर छिंदवाडा को दिनांक 29.10.07 के द्वारा प्रस्तुत किया गया ।)
47	दमुआ	जुन्नारदेव	रामपुर स्टापडेम	32.80	45	-		प्रस्तुत	योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य</b> कर दिया गया है । (योजना का प्राक्कलन एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत कलेक्टर छिंदवाडा को दिनांक 23.07.07 के द्वारा प्रस्तुत किया गया ।)
48	परासिया	परासिया	पिण्डरई स्टापडेम/वियर	49.26	60	-	-	प्रस्तुत	1. योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य</b> किया गया है ।
49	परासिया	परासिया	ढाला स्टापडेम/वियर	49.37	60	-	-	प्रस्तुत	1. योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य</b> किया गया है ।

50	परासिया	परासिया	चिखली स्टापडेम/वियर	41.98	58	-	-	प्रस्तुत	1. योजना की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण <b>योजना को अमान्य</b> किया गया है ।
			<b>योग</b>	<b>7907.73</b>	<b>6988</b>				

**बिन्दु क्रं.-4 सर्वेक्षणाधीन योजनायें ।**

प्रगति 30.06.2008 की  
स्थिति में ।  
राशि-लाख में, क्षेत्रफल-  
हेक्टेयर में

स. क्रं.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड	योजना का नाम	योजना की संभावित लागत लाख में	संभावित सिंचाई (हेक्टेयर में)	सर्वेक्षण पूर्ण करने का लक्ष्य माह/वर्ष	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सौसर	सौसर	कारलीनाला जलाशय	252.80	280.00	-	कृषकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है । निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।
2	सौसर	बिछुआ	सामरबोह जलाशय	145.00	115	7/08.	सर्वेक्षण कार्य किया जाना है ।
3	सौसर	बिछुआ	करेर जलाशय	155.00	125	7/08.	सर्वेक्षण कार्य किया जाना है ।
4	सौसर	बिछुआ	थोटामाल जलाशय	120.00	115	7/08.	सर्वेक्षण कार्य किया जाना है ।

5	चौरई	चौरई	कुकरई जलाशय	588.00	600	-	परि. का सर्वे कार्य कृषकों के विरोध से आपत्तिजनक स्थिति न बने इसे ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा सका । जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सहयोग लेकर कृषकों को समझाया जा रहा है । माननीय विधायक चौरई एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर कृषकों द्वारा पुनः सर्वेक्षण करने हेतु प्रयास जारी है ।
6	चौरई	चौरई	करलई जलाशय	216.00	220	-	-----तदैव-----
7	चौरई	चौरई	पिपरियाफतेहपुर जलाशय	152.00	195	-	योजना का जलाशय हेतु स्थल उपयुक्त नहीं है ।
8	चौरई	चौरई	करियादेह वियर	58.20	60	7/08.	सर्वेक्षण किया जाना है ।
9	चौरई	चौरई	पिण्डरई धगरिया जलाशय	156.00	125.00	7/08.	सर्वेक्षण किया जाना है ।
10	चौरई	चौरई	खर्राघाट वियर	44.00	58.00	7/08.	सर्वेक्षण किया जाना है ।
11	चौरई	चौरई	कुकरई वियर	45.00	60.00	7/08.	सर्वेक्षण किया जाना है ।
12	अमरवाडा	अमरवाडा	मरकावाडा जलाशय	200.00	200	7/08.	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है ।
13	अमरवाडा	हरई	देवरी जलाशय	47.00	55	7/08.	सर्वेक्षण कार्य किया जाना है ।
14	अमरवाडा	हरई	चारुढाना जलाशय	126.00	129	7/08.	----- तदैव -----
15	अमरवाडा	अमरवाडा	जिल्हेरी जलाशय	66.00	75	7/08.	----- तदैव -----

16	अमरवाडा	हरई	गौरपानी जलाशय	290.00	200	7/08.	----- तदैव -----
17	अमरवाडा	हरई	भालपानी जलाशय	344.00	300	7/08.	----- तदैव -----
18	अमरवाडा	अमरवाडा	कोपाखेडा जलाशय	425.00	600	7/08.	----- तदैव -----
19	अमरवाडा	हरई	बड सलैया जलाशय	432.00	400	7/08.	----- तदैव -----
20	अमरवाडा	हरई	करेर जलाशय	268.00	200	7/08.	----- तदैव -----
21	अमरवाडा	हरई	धर्मी जलाशय	645.00	700	7/08.	----- तदैव -----
22	दमुआ	जामई	छिन्दी कामथ जलाशय	105.00	110	7/08.	सर्वेक्षण प्रगति पर है ।
23	जामई	जुन्नारदेव	साजवा जलाशय	110.00	80	7/08.	सर्वेक्षण कार्य किया जाना है ।
			<b>योग</b>	<b>4990.00</b>	<b>5002</b>		

### बिन्दु क्रं. 5 चिन्हित योजनायें

प्रगति 30.06.2008 की स्थिति में ।

स.क्रं.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड	योजना का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	पांडुर्णा	पांडुर्णा	लिण्डोरी जलाशय	सर्वेक्षण कार्य का प्राक्कलन इस कार्यालय के पत्र क्रं. 2161/दिनांक 30.05.08 के द्वारा मुख्य अभियंता, सिवनी की ओर प्रेषित ।
2	चौरई	छिंदवाडा	थांवरीटेका जलाशय	सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होना है ।
3	अमरवाडा	अमरवाडा	सगोनिया जलाशय	सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होना है ।

4	अमरवाडा	हरई	मोरखा जलाशय	----- तदैव -----
5	दमुआ	जुन्नारदेव	डेहरी जलाशय	सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना है ।
6	दमुआ	जुन्नारदेव	ब्रजपुरा जलाशय	सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना है ।
7	जामई	जामई	बीजागोरा स्टापडेम	माननीय विधायक श्री रामदासजी उईके विधानसभा क्षेत्र जामई द्वारा प्रस्तावित ।
8	जामई	जामई	घाघरा स्टापडेम	माननीय विधायक श्री रामदासजी उईके विधानसभा क्षेत्र जामई द्वारा प्रस्तावित ।
9	जामई	जामई	बेलगाँव स्टापडेम	माननीय विधायक श्री रामदासजी उईके विधानसभा क्षेत्र जामई द्वारा प्रस्तावित ।

### जल संसाधन संभाग, छिंदवाडा के अंतर्गत निर्मित सिंचाई योजनायें

स.क्र.	उप संभाग का नाम	योजना का नाम	रूपांकित सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में			रिमार्क
			खरीफ	रबी	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>(अ) मध्यम योजना :-</b>				
1	सौसर	वाध्यानाला जलाशय	810	648	1458	
		<b>योग</b>	<b>810</b>	<b>648</b>	<b>1458</b>	
		<b>(ब) लघु योजनाएँ :-</b>				
1	छिंदवाडा	मेन्डकी जलाशय	-	119	119	
2		अतरवाडा जलाशय	-	42	42	
3		पिण्डरईकलां जलाशय	16	61	77	
4		कोटलवडी जलाशय	12	222	234	
5		कबाडिया जलाशय	122	264	386	
6		बरगोना जलाशय	93	176	269	
7		उमरानाला जलाशय	567	890	1457	

8		काराबोह जलाशय	20	271	291	
9		पाल्हरी जलाशय	-	49	49	
10		गोहरगॉव जलाशय कं.1	-	61	61	
11		गोहरगॉव जलाशय कं.2	20	41	61	
12		खापाबिहारी जलाशय	126	300	426	
13		लोहारा जलाशय	121	486	607	
14		सिंगोडी जलाशय	88	162	250	
15		झिरलिंगा जलाशय	101	81	182	
16		सकरवाडा जलाशय	303	567	870	
17		घोघरा जलाशय	150	200	350	
18		टाप स्टापडेम	-	100	100	
19		माछीवाडा विनियंत्रक	-	89	89	
20		खैरीनाला विनियंत्रक	-	41	41	
21		बनगॉव उ.सि.यो.	41	61	102	
22		शहपुरा उ.सि.यो.	-	81	81	
23		शक्तिधार उ.सि.यो.	-	41	41	
24		बीसापुर उ.सि.यो.	-	40	40	
25		गौरेघाट उ.सि.यो.	-	49	49	
26		हिरनाखेडी उ.सि.यो.	-	101	101	
27		पोनिया उ.सि.यो.	-	202	202	
28		सिंगोडी उ.सि.यो.	-	61	61	
29		हरई उ.सि.यो.	-	81	81	
30		कुण्डालीकलां उ.सि.यो.	-	48	48	
31		मायावाडी उ.सि.यो.	-	81	81	
		<b>योग</b>	<b>1780</b>	<b>5068</b>	<b>6848</b>	
1	अमरवाडा	छुई जलाशय	-	89	89	
2		घोघरी जलाशय	101	203	304	
3		हरनभटा जलाशय	122	172	294	

4		तवा जलाशय	424	727	1151	
5		हरई जलाशय	350	350	700	
6		राजढाना जलाशय	392	393	785	
7		हिवरासानी जलाशय	45	80	125	
8		नांदना जलाशय	297	298	595	
9		मुआरसानी जलाशय	162	202	364	
10		बसुरिया उ.सि.यो.	-	40	40	
11		हरनभटा उ.सि.यो.	-	81	81	
12		राजडोह उ.सि.यो.	-	141	141	
13		खैरी उ.सि.यो.	-	40	40	
		<b>योग</b>	<b>1893</b>	<b>2816</b>	<b>4709</b>	
1	तामिया	उमरिया जलाशय	202	243	445	
2		मानेगाँव जलाशय	162	202	364	
3		देवगाँव जलाशय	526	538	1064	
4		देवखोह जलाशय	324	971	1295	
5		बांगई जलाशय	295	373	668	
6		तामिया जलाशय	93	97	190	
7		कोहपानी जलाशय	192	567	759	
8		चाखला जलाशय	243	295	538	
9		कारीडोगरी जलाशय	103	146	249	
10		झिरपा उ.सि.यो.	97	365	462	
		<b>योग</b>	<b>2237</b>	<b>3797</b>	<b>6034</b>	
1	जुन्नारदेव	नवेगाँव जलाशय	283	324	607	
		<b>योग</b>	<b>283</b>	<b>324</b>	<b>607</b>	
1	सौसर	मेहराखापा जलाशय	202	255	457	
2		बोरगाँव जलाशय	109	133	242	
3		पिपरियाकलां जलाशय	48	58	106	
4		सातकीनाला जलाशय	283	486	769	
5		गुमतरा जलाशय	16	40	56	
6		डोंगरगाँव जलाशय	394	395	789	

7		पाथरी जलाशय	188	188	376	
8		किसनपुर जलाशय	142	300	442	
9		कान्हासागर जलाशय	101	223	324	
10		डोलापांजरा जलाशय	71	85	156	
11		कोपरावाडी उ.सि.यो.	20	61	81	
12		पंचधार उ.सि.यो.	-	81	81	
13		रंगारी उ.सि.यो.	-	202	202	
14		सांवरी उ.सि.यो.	-	48	48	
		<b>योग</b>	<b>1574</b>	<b>2555</b>	<b>4129</b>	
1	पांडुर्णा	टेमनी जलाशय	91	351	442	
2		मोही जलाशय	202	314	516	
3		रिंगनखापा जलाशय	121	227	348	
4		चांगोबा जलाशय	202	591	793	
5		मोरडोंगरी जलाशय	128	206	334	
6		मांडवी जलाशय	587	628	1215	
7		सिवनी जलाशय	30	50	80	
8		खैरीपैका जलाशय	101	202	303	
9		जूनेवानी जलाशय	-	-	0	जलाशय में संग्रहित जल पांडुर्णा नगर को पेयजल हेतु प्रदाय किया जाता है ।
10		मोहखेडी जलाशय	284	405	689	आंशिक निर्मित सिंचाई
11		राजडोंगरी जलाशय	161	250	411	आंशिक निर्मित सिंचाई
12		डोलनखापा जलाशय	60	80	140	
13		हिवरासेनेडवार जलाशय	110	222	332	
14		भंडारगोदी जलाशय	68	110	178	
		<b>योग</b>	<b>2145</b>	<b>3636</b>	<b>5781</b>	
		<b>कुल योग 82</b>	<b>9912</b>	<b>18196</b>	<b>28108</b>	
		<b>महायोग(अ+ब) 83</b>	<b>10722</b>	<b>18844</b>	<b>29566</b>	

**Last Updated :11/07/2008**  
**(Source: Executive Engineer,WRD)**