

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 3 छिन्दवाड़ा



जानकारी माह 11/2009 की स्थिति में

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय जबलपुर

जबलपुर रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों का चरणवार सार पत्रक माह नवम्बर 2009

क्रमांक	चरण	पी आई यू का नाम	कुल स्वीकृत पैकेज की संख्या	पूर्ण पैकेजों की संख्या	प्रगति का भौतिक प्रतिशत	कुल स्वीकृत सड़कों की संख्या	स्वीकृत मार्गों से लाभान्वित कुल ग्रामों की संख्या	लाभान्वित ग्रामों की कुल जनसंख्या	पूर्ण मार्गों की संख्या	पूर्ण संख्या का प्रतिशत	पूर्ण हुए मार्गों से लाभान्वित ग्रामों की संख्या	लाभान्वित ग्रामों की कुल जनसंख्या	कुल स्वीकृत लागत	व्यय	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत	कुल स्वीकृत लंबाई	पूर्ण लंबाई	पूर्ण लंबाई का प्रतिशत	निरस्त मार्गों की संख्या	निरस्त मार्गों की लंबाई	निरस्त होने का संक्षिप्त कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	प्रथम		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0	0.00	
2	द्वितीय		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0	0.00	
3	तृतीय		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0	0.00	
4	चतुर्थ	छिन्दवाड़ा क्र. 3	1	1	100.00%	1	6	4833	1	100.00%	6	4833	661.00	549.12	83.07%	26.55	26.40	100.00%	0	0.00	
5	पंचम		0	0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00		0.00	0.00		0	0.00	
6	छटवां	छिन्दवाड़ा क्र. 3	1	0	0.00%	1	5	2684	0	0.00%	0	0	829.15	821.36	99.06%	21.70	13.99	64.47%	0	0.00	
7	सातवां	छिन्दवाड़ा क्र. 3	18	2	11.11%	48	78	43186	11	22.92%	15	9092	6459.46	2165.19	33.52%	215.68	36.48	16.91%	3	11.05	Taken By PWD
8	आठवां		0	0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00		0.00	0.00		0	0.00	
9	नवम	छिन्दवाड़ा क्र. 3	1	0	0.00%	4	4	6567	0	0.00%	0	0	209.73	105.77	50.43%	6.35	2.54	40.00%	1	1.30	Taken By WCL/Panchayat
10	दसवां		0	0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00		0.00	0.00		0	0.00	
योग PMGSY			21	3	14.29%	54	93	57270	12	22.22%	21	13925	8159.34	3641.44	44.63%	270.28	79.41	29.38%	4	12.35	
11	ADB I		0	0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00		0.00	0.00		0	0.00	
12	ADB III	छिन्दवाड़ा क्र. 3	1	1	100.00%	2	4	1963	1	100.00%	4	1963	310.18	205.35	66.20%	14.80	9.97	100.00%	1	4.75	Taken By PWD
13	ADB IV		0	0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00		0.00	0.00		0	0.00	
योग ADB			1	1	100.00%	2	4	1963	1	100.00%	4	1963	310.18	205.35	66.20%	14.80	9.97	100.00%	1	4.75	
14	स्टेट कनेक्टिविटी		0	0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00		0.00	0.00		0	0.00	
15	मण्डी (स्टेट फण्ड)		0	0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00		0.00	0.00		0	0.00	
16	ब्रिज कार्य		0	0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00		0.00	0.00		0	0.00	
योग			0	0		0	0	0	0		0	0	0.00	0.00		0.00	0.00		0	0.00	
महायोग			22	4	18.18%	56	97	59233	13	23.21%	25	15888	8469.52	3846.79	45.42%	285.08	89.38	31.35%	5	17.10	

नोट :- कॉलम नं. 18 में मार्गों की वर्तमान में पूर्ण बीटी एवं सी.सी. की लंबाई का योग लिया गया है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 3 छिन्दवाड़ा

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 3, छिन्दवाड़ा
मार्गों की संक्षिप्त जानकारी

Information as on Nov. 09

स. क्र.	विधान सभा क्षेत्र	विकास खंड	मार्गों की स्थिति (विधानसभावार)																			
			पूर्ण मार्ग					प्रगतिरत् मार्ग (फेस 4.6.7 एवं 9)					निविदा आमंत्रित मार्ग (फेस 7)					सी.एन.सी.पी.एल. में प्रस्तावित मार्ग				
			मार्गों की संख्या	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाख)	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	मार्गों की संख्या	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाख)	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	मार्गों की संख्या	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाख)	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	मार्गों की संख्या	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाख)	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	जामई	जुन्नारदेव	19	81.12	2239.77	31	26664	39	171.81	5135.52	62	40622	4	44.63	1440.05	6	3314	34	127.25	4267.27	52	18291

कुल मार्ग (फेस 1 से 7, 9 एवं ए.डी.बी.)
 कुल मार्ग (सी.एन.सी.पी.एल.)
 महायोग :-

महायोग				
मार्ग	लंबाई	लागत	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
62	297.55	8815.34	99	70600
34	127.25	4267.27	52	18291
96	424.80	13082.61	151	88891

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इकाई क्र. 3 के अंतर्गत पूर्ण मार्गों की सूची (विधानसभा वार)
(फेस 1 से 6 एवं ए.डी.बी. बैच-3)

स. क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खंड का नाम	योजना का नाम	चरण	पैकेज क्र.	ठेकेदार का नाम	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.) विवरण	कुल लागत	लाभान्वित जनसंख्या	मार्ग में आने वाले ग्राम एवं जुड़ने वाले ग्राम	पूर्णता दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	द्वितीय	MP-705	पंचशील कन्स. कंपनी परासिया	जुन्नारदेव तामिया मार्ग से खमराकला	3.30	63.79	1464	खामराकला	मार्च 05
2	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	द्वितीय	MP-705	पंचशील कन्स. कंपनी परासिया	दमुआ सारणी रोड से भरदागढ़	2.05	31.10	1564	भरदागढ़	फर. 05
3	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	द्वितीय	MP-705	पंचशील कन्स. कंपनी परासिया	मुख्य मार्ग से तेलीवट	1.50	18.75	2064	तेलीवट	मार्च 03
4	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	द्वितीय	MP-705	पंचशील कन्स. कंपनी परासिया	परासिया दमुआ रोड से रिछेड़ा	7.20	85.71	2390	केवलारी रिछेड़ा	मार्च 05
5	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	तृतीय	MP-712	रायसिंग एंड कंपनी बालाघाट	जुन्नारदेव तामिया मार्ग से बिलावर कला	2.00	39.17	1426	बिलावरकला	जून 04
6	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	तृतीय	MP-712	रायसिंग एंड कंपनी बालाघाट	गारादेही से उमराड़ी	3.98	72.40	1868	उमराड़ी बिलावरखुर्	जुलाई 04
7	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	चतुर्थ	MP-716 (part)	सनी इन्फ्रास्ट्रक्चर भोपाल	जामई से बतरी	26.55	661.00	4833	कांगला, भरदी, गोप, भाखरा, तराई	जुलाई 09
8	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-744	वासंती प्रोजेक्ट कडप्पा हेदराबाद	उमराड़ी से कौआझिरी	4.34	262.67	2019	छाबड़ा खापा कौआझिरी	जनवरी-09
9	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-744	वासंती प्रोजेक्ट कडप्पा हेदराबाद	उमराड़ी से बिजौरी	1.06	45.85	332	बिजौरी	दिसंबर-08
10	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-744	वासंती प्रोजेक्ट कडप्पा हेदराबाद	खमराकला से गुड्डम	3.36	102.41	624	गुड्डम	दिसंबर-08
11	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-744	वासंती प्रोजेक्ट कडप्पा हेदराबाद	गुड्डम से कोटाखारी	2.35	89.37	535	कोटाखारी	दिसंबर-08

12	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-774	रायसिंग एंड कंपनी बालाघाट	सतग्वारी से निमोटी	1.80	68.99	487	निमोटी	दिसंबर-08
13	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-774	रायसिंग एंड कंपनी बालाघाट	टी.05 से सतग्वारी	3.06	167.23	1077	चोरडोंगरी सतग्वारी	मार्च-09
14	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-783	रायसिंग एंड कंपनी बालाघाट	खुमकाल घानाउमरी रोड टी.05 से कोरपानी कला	2.85	99.12	1168	साथिया कोरपानीकला	फर. 09
15	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-745	टेली कम्यूनिकेशन क. लि. नईदिल्ली	जामई उमरेठ रोड टी.04 से उपली	0.93	27.20	630	उपली	फर. 09
16	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-745	टेली कम्यूनिकेशन क. लि. नईदिल्ली	जामई उमरेठ रोड से कलमुंडी	1.03	30.61	587	कलमुंडी	फर. 09
17	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-745	टेली कम्यूनिकेशन क. लि. नईदिल्ली	जमुनिया से कोहनिया रैयत	1.46	38.28	1017	कोहनिया रैयत	मई 09
18	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-745	टेली कम्यूनिकेशन क. लि. नईदिल्ली	जामई उमरेठ मार्ग से कोकट	2.25	65.49	616	कोकट	मई 09
19	जामई	जुन्नारदेव	ADB Batch III	ए.डी. बी.3	MP-754	मे. कॉसलीवाल ट्रेडिंग नागपुर	खुमकाल से मोरछी	10.05	270.63	1963	खदवारी, कटंगी, बरेलीपार	सित. 09
								योग	81.12	2239.77	26664	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इकाई क्र. 3 के अंतर्गत प्रगतिरत् मार्गों की सूची (विधानसभावार)
(फेस 1 से 7, फेस 9 एवं ए.डी.बी. बैच-3)

स. क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकास खंड का नाम	योजना का नाम	चरण	पैकेज क्र.	ठेकेदार का नाम	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.) विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)	लाभान्वित जनसंख्या	मार्ग पर स्थित प्रमुख ग्राम	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	संभावित पूर्णतः दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	छठवां	MP-731	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	कांगला से बिजौरीमाल	21.70	829.15	2684	गोरखघाट, बिछुआ, चरणभाटा, सांगाखेड़ा	जुलाई-08	दिस 09
2	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-744	वांसती प्रोजेक्ट कड़प्पा	जामई से मोरकुंड	6.10	145.04	1106	टाटरवाड़ा	पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा	
3	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-745	टेली कम्यूनिकेशन नईदिल्ली	हिनोतिया से खैरमंडल	6.35	197.82	1717	उमरघांटखुर्द	दिसंबर-08	दिस 09
4	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-745	टेली कम्यूनिकेशन नईदिल्ली	बुरीकलां से नौलखापा	2.70	92.09	989		दिसंबर-08	दिस 09
5	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-745	टेली कम्यूनिकेशन नईदिल्ली	जामई उमरेठ मार्ग से धाधरा	1.68	73.01	694		दिसंबर-08	दिस 09
6	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-746	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	टी. 06 कटकुही से माछीघाटमाल	3.80	100.29	870		फरवरी-09	दिस 09
7	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-746	मे. राजमार्ग क्रियेशन्स गुना	डोडासिमर से पवर्तघोघरी	5.10	155.09	1050		फरवरी-09	दिस 09
8	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-746	मे. राजमार्ग क्रियेशन्स गुना	डोडासिमर से गूजरघाट	1.00	31.29	740		फरवरी-09	दिस 09
9	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-746	मे. राजमार्ग क्रियेशन्स गुना	कटकुही टी 06 से पिपरियाघानू	4.70	116.89	625		फरवरी-09	दिस 09
10	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-747	मे. राजमार्ग क्रियेशन्स गुना	मनकुघाटी टी 05 से मोहगांव मुकासा	3.90	110.62	945	तोरनवाड़ा	फरवरी-09	दिस 09
11	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-747	मे. राजमार्ग क्रियेशन्स गुना	छिन्दीकामठ से तुमड़ा	4.00	133.37	1040		फरवरी-09	दिस 09
12	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-747	मे. राजमार्ग क्रियेशन्स गुना	तुमड़ा से खमखेरा रैयत	1.70	64.61	502		फरवरी-09	दिस 09
13	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-748	मे. राजकुमार सिंग चौहान ग्वालियर	खुमकाल से बोमल्या	12.725	346.56	2376	बेलगांवमाल, मदनी, खिड़किकनेरी, बेलगांव	जून 09	दिस 09
14	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-748	मे. राजकुमार सिंग चौहान ग्वालियर	खुमकाल बोमल्या मार्ग से सिंदरई माधव	2.15	68.75	619		जून 09	नव 09
15	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-749	सालीटायर कॉम्पटेक प्रा. लि. ग्वालियर	मालिनी से सुरनादेही	6.00	153.07	1368	बिछुआकला, कामता रैयत, सुन्दरदेही	जून 09	दिस 09
16	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-750	आर.एस. जुनेजा नागपुर	रामपुर टी 05 से चारुमउ	3.78	125.27	933	लकड़बंधी	अप्रैल-09	दिस 09

17	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-750	आर.एस. जुनेजा नागपुर	टी 09 जामई सारनी मार्ग से देहरी	4.45	109.86	1452	बानाबेहरा, बिछुआ, मेनडका	अप्रैल-09	दिस 09
18	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-771	मोहन अग्रवाल क. क. मुरेना	चिकटबर्डी टी 11 से गुरेखुरेमउ	7.48	284.09	550		अग. 09	दिस 09
19	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-774	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	घानाउमरी मार्ग से सतग्वारी जं.	1.65	48.50			पी.डब्ल्यू.डी.	
20	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-775	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	बिछुआ झोंतकला मार्ग से घटिया	6.30	198.41	1053	मुदनी	फरवरी-09	दिस 09
21	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-775	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	कांगला बिजोरी (बिछुआ चरनभाटा) से बिचबेहरी	3.85	128.29	981		फरवरी-09	दिस 09
22	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-775	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	घटिया से झापिया	4.45	145.33	541		फरवरी-09	दिस 09
23	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-782	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	कोल्हिया से सगोनिया	3.50	119.09	699		फरवरी-09	दिस 09
24	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-782	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	सगोनिया से माली	2.00	64.15	659		फरवरी-09	दिस 09
25	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-782	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	करमोहनीबंदी से बामहनवाड़ा	7.28	207.70	1522	कारहैया, भवाईखुर्द	फरवरी-09	दिस 09
26	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-783	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	खुमकाल घानाउमरी मार्ग से अनकिया (कोरपानी)	4.01	138.60	2126	कोरपानी, अराडोंगरी, अनकिया	फरवरी-09	दिस 09
27	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-783	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	खुमकाल घानाउमरी मार्ग से 3.30 कि.मी.	3.30	70.10			पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्माणाधीन	
28	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-785	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	टी 05 से जंगलदेहरी	3.30	90.87	1466	बिंदरई	फरवरी-09	दिस 09
29	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-785	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	एल 062 से धाकड़वाड़ी	2.20	62.30	569		फरवरी-09	नव 09
30	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-785	मे. रायसिंग एं कंपनी बालाघाट	घानाउमरी मार्ग टी 05 से घुरैला	2.95	102.49	695		फरवरी-09	दिस 09
31	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	7117	सालीटायर कॉम्पटेक प्रा. लि. ग्वालियर	टी 08 मालिनी सिलेटिया मार्ग से रोराडेकनीमाल	0.90	26.62	718	रोराडेकनी रैयत	जून 09	दिस 09
32	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	7117	सालीटायर कॉम्पटेक प्रा. लि. ग्वालियर	टी 08 मालिनी मार्ग से सिलेटिया	6.65	142.56	1139	गिरठिया, जमुनिया	जून 09	दिस 09
33	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	7117	सालीटायर कॉम्पटेक प्रा. लि. ग्वालियर	टी 08 मालिनी सिलेटिया मार्ग से चिखलार	0.75	26.53	550		जून 09	दिस 09
34	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-7118	विजय शक्ति कं. क. सिवनी	चिकटबर्डी गुरेखुरेमउ से इकलमासानी	8.30	177.83	486		फरवरी-10	फरवरी-10
35	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	नौवां	07109	सालीटायर कॉम्पटेक प्रा. लि. ग्वालियर	डुंगरिया से पनारा	1.30	45.94	4143		पंचायत एवं डब्ल्यू. सी. एल. द्वारा कार्य कराया जा चुका है।	-

36	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	नौवां	07109	सालीटायर कॉम्पटेक प्रा. लि. ग्वालियर	चिकोली से टेकाढ़ाना	1.25	41.90	768		जून 09	नव 09
37	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	नौवां	07109	सालीटायर कॉम्पटेक प्रा. लि. ग्वालियर	बुरीकलां से खारी	2.50	84.74	624		जून 09	नव 09
38	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	नौवां	07109	सालीटायर कॉम्पटेक प्रा. लि. ग्वालियर	जुन्नारदेव दमुआ मार्ग से पुरैना खालसा	1.30	37.15	1032		जून 09	नव 09
39	जामई	जुन्नारदेव	ADB Batch III	ए.डी.बी.3	MP-754	मे. कॉसलीवॉल ट्रेडिंग कं. नागपुर	नवेगांव से खुमकाल	4.75	39.55	591		पी.डब्ल्यू. डी. हस्तां	
	कुल योग :-						योग	171.81	5135.52	40622			

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इकाई क्र. 3 के अंतर्गत निविदा आमंत्रित मार्गों की सूची (विधानसभावार)

फेस 7

स. क्र.	विधानसभा क्षेत्र नाम	विकास खंड का नाम	योजना का नाम	चरण	पैकेज क्र.	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.) विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)	लाभान्वित जनसंख्या	मार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बे/गांव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-772	सांगाखेड़ा से कुकरपानी	25.30	809.19	1680	चारखेड़ा, पितरा मोहगाँव
2	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-773	चारखेड़ा से गंगवानी	5.78	179.81	508	
3	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-784	पितरा टी 13 से टेमरू	11.95	374.12	622	
4	जामई	जुन्नारदेव	PMGSY	सप्तम	MP-784	टेमरू से उच्चटेमरू	1.60	76.93	504	
	कुल योग						44.63	1440.05	3314	

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इकाई क्र. 3 के अंतर्गत सी.एन.सी.पी.एल. में प्रस्तावित मार्गों की सूची

ADB Batch V

स.क्र.		विकासखंड का नाम	विधानसभा क्षेत्र	मार्ग का नाम	मार्ग में आने वाले प्रमुख कस्बे / ग्राम	मार्ग की लंबाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)	लाभान्वित जनसंख्या
1	3	2	3	4	5	6	7	8
1		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	रामपुर से चंदनिया कोयलवाड़ी	कांगला सिंदरई मउ, नूनखडक, लाखापुर	12.68	431.32	1157
2		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	टी 09 दमुआ सारणी मार्ग से पाठर	भीमसेनमाल, पिण्डरईकलां	5.90	223.97	1131
3		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	टी 09 दमुआ सारणी मार्ग से दानवा (बाकोडी)	बाकोडी, उमरडोह	5.00	156.09	953
4		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	पिपरिया गानू से पोही अवरिया	पोही	4.88	134.74	869
5		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	भौतरियाखुर्द से खारीजिन्दा	सिमरिया बंधा	2.55	79.70	863
6		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	खमराहेरा रैयत से टेंडसी	बगदरी	3.55	90.33	814
7		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	खापास्वामी से छाबड़ीभूतहा	इमरती खेडा	2.80	73.94	744
8		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	रामपुर चाउमाउ से बाकातवा	सिन्दालगोडी	6.30	307.98	627
9		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	बतरी से ढोबे	केरीया	7.00	277.09	572
10		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	गंगवानी से अल्मोड़		7.20	294.37	524
11		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	माचीघाट माल से गोरखपुर		3.45	86.21	490
12		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	घोडावाडी खुर्द से घोडावाडी कलां		2.75	79.78	489
13		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	खूमकाल बोमल्या रोड से बम्हनीमाल	बम्हनी रैयत	2.33	59.53	487
14		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	डुंगरिया भरदागड टी 09 से चुरीचौगान	-	3.38	91.97	487
					योग	69.77	2387.02	10207.00
शासन से स्वीकृति आपेक्षित								
15		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	टी 06 (जम्बाकिराडी) दुर्गवाडा	करंजई	1.73	45.88	515
16		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	डुंगरिया भरदागड चुरी चौगान से ब्रिजपुरा	खापासरजू	3.53	96.04	507

17		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	टी 01 मोहरी (मुवारी) से मोहरिया	—	2.63	74.34	461
18		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	डुंगरिया भरदागढ चुरनी चौगान ब्रजपुरा रोड से मांडई	—	2.03	50.72	450
19		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	करेसिया आडेवास रोडसे छतिअम पीपरपाठा	—	3.45	149.12	449
20		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	बिलावरकला से जूनापानी	—	3.50	115.44	440
21		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	सतग्वारी रोड एल062 से सिमरिया सागर	—	1.90	55.81	438
22		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	टी 09 दमुआ सारणी मार्ग से मारेगांव बाकोडी	—	1.25	33.56	431
23		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	नजरपुर से भादरी	—	2.50	65.63	431
24		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	बाम्हनवाडा से रामनगरी	—	3.50	74.17	423
25		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	कुकरपानी से बरूड	—	6.13	239.66	409
26		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	पिपरिया गानू से बाकोल	—	1.65	49.15	398
27		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	टी 03 जुन्नारदेव दमुआ रोड से खजरीफुलसा	—	3.40	115.71	396
28		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	चिकटबरी से भोलिओम	—	3.73	115.51	394
29		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	इकलमा से चंदनिया कुसुमपाठा	—	1.18	37.63	376
30		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	बिलावर खुर्द से पटनिया	—	2.23	60.48	349
31	36	जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	झोतखुर्द से झौतकलां	—	2.60	81.52	318
32		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	एल111ए निमोही नागदेव बोरदेही से मण्डला	—	2.10	55.80	315
33		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	कोबाझिरी से सुवाम	—	4.49	199.52	300
34		जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	गुप्रैखुर्मेऊ से हरपठार	—	3.95	164.56	284
		जुन्नारदेव			योग	57.48	1880.25	8084.00
					महायोग	127.25	4267.27	18291.00

*** Source : GM, MPRRDA, PIU No-3, Chhindwara

*** Last Updated : 08/12/2009